

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 10:33  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Planning Herinrichting Gerard Doubuurt

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 22 januari 2020 15:35  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Fwd: Planning Herinrichting Gerard Doubuurt

Ter informatie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

**Van** [REDACTED]  
**Datum:** 22 januari 2020 om 09:26:52 CET  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Planning Herinrichting Gerard Doubuurt

Goedemorgen,

Ik zie dat ons overleg morgen is. Helaas kan ik er dan niet bijzijn. Om die reden stuur ik alvast een indicatie van de te verwachte planning. Let wel dit is een zeer conservatieve aanname en kan afhankelijk van de situatie nogal verschillen. Meestal lukt het wel om dit in te korten maar die garantie kan ik niet vooraf geven.

Ervanuit gaande dat de bouwstenen die opgehaald worden in de komende fase voldoende zijn om een nota van uitgangspunten op te kunnen stellen. Vanuit groot onderhoud kunnen wij daar dan de opgave aan toevoegen zodat er een complete NvU ter besluitvorming voorgelegd kan worden aan onze bestuurders.

- Uitgangspunten, vooronderzoek en besluitvorming NvU, vijf maanden (met goede bouwstenen korter)
- Onderzoek en opstellen VO, acht maanden (incl. inspraak)
- Opstellen definitief ontwerp, BLVC, raming, inclusief toetsing door commissies Amsterdam, twee/drie maanden

- Wenstracé procedure, één jaar
- Aanvraag vergunningen, drie maanden
- Bestek en contractering, drie tot vier maanden

Als ik dit lineair bij elkaar optel kom ik bijna op drie jaar uitgaande van onze standaardplanningen. Mijn verwachting is dat daar minimaal een jaar af zou moeten kunnen maar, dat zullen wij dan samen te zijner tijd moeten onderzoeken.

Bovenstaande heeft wat mij betreft ook zijn weerslag op het uitgevraagde regieslot (mail van [REDACTED]). Zonder een wenstracé te hebben gedaan is de verwachting dat in alle straten de gasleiding vervangen moet worden. Vaak is er ook wel werk aan het riool (in ieder geval gedeeltelijk). Elektra en overige zaken ondergronds kunnen ook nog toegevoegd gaan worden door diensten en bedrijven. Daar is zonder wenstracé nog niet echt een duidelijke uitvoeringsduur aan te koppelen.

Waar specifiek mogelijk meer aandacht aan gegeven moet worden is mogelijkheden tot rainproof inrichten (onderzoek) en het vergroenen. Wij ervaren dat er een sterke behoefte aan vergroening is. Echter doordat de verharding wordt vervangen kunnen niet altijd alle bomen behouden blijven, vaak kunnen er wel nieuwe bomen geplant worden al dan niet op een alternatieve locatie.

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 21 januari 2020 10:52  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Planning Herinrichting Gerard Doubuurt

Beste Jeroen,

Tijdens de Gerard Doubuurt meeting hebben we het gehad over de planning van de herinrichting. Lukt het om deze voor de volgende programmateam meeting helder te hebben zodat we deze kunnen bespreken?

Alvast bedankt!

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

