

Agenda – Annotatie Amsterdam

Aan Opdrachtgeversoverleg
Vergadering 21-02-2018
Tijd 12:30 - 14:00 uur
Locatie Amsterdam WTC, Zuidas, Strawinskylaan 1029, Groene Zaal

1. Opening en mededelingen

Amsterdam:

- buiten verzoek [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- buiten verzoek • [redacted]
[redacted]
[redacted]
- buiten verzoek • [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- buiten verzoek • [redacted]
[redacted]
[redacted]

10.2.e Mededeling Zuidasdok: naar verwachting zal [redacted] bij de mededelingen melden dat Zuidasdok meer tijd zal nemen om het VO voor de OVT af te ronden. Deze periode zal worden benut om de recentelijk besloten scopewijzigingen (OV-Carre, waterberging, fietsenstalling) te verwerken in het VO. Het integrale herijkingsbesluit schuift daarmee op. In het volgende OGO zal een keuze voorliggen over het al dan niet doorgaan met de onderdelen waarvoor het VO wel is afgerond.

2. Verslag OGO 22 november 2017 en actielijst (bijlage 1a en b)

Gevraagde beslissing: vaststellen van het verslag

Amsterdam:

Verslag kan worden vastgesteld. Naar aanleiding van de actielijst:

- buiten verzoek • [redacted]
[redacted]
[redacted]

buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

3. Halfjaarsrapportage juli – december 2017 (bijlage 2a t/m d)

In de voorliggende halfjaarrapportage over de periode 1 juli t/m 31 december 2017 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het project Zuidasdok. De halfjaarrapportage is openbaar. In de voorliggende OGO oplegnotitie worden mogelijke vermeldingswaardige ontwikkelingen na de peildatum van de verslagperiode (31 december 2017) opgenomen. Parallel aan de openbare halfjaarrapportage is voor een aantal beheersaspecten ter nadere onderbouwing en toelichting een vertrouwelijk addendum opgesteld.

Gevraagde beslissing:

- *Vaststelling van de 2e halfjaarrapportage 2017*
- *Vrijgave van de 2e halfjaarrapportage 2017 voor openbaarheid*

Amsterdam:

- Complimenten voor de ECF rapportage.

buiten verzoek •	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

- Met inachtneming van bovenstaande kan de halfjaarsrapportage worden vastgesteld en vrijgegeven voor openbaarmaking.
- NB: Er is ook een positieve controleverklaring van de accountant ontvangen.

4. Stand van zaken Metrobeveiliging S&C (bijlage 3)

[redacted]
[redacted]

-
- A horizontal bar chart titled "U.S. should take action to address climate change" showing the percentage of respondents who believe the U.S. should take action to address climate change. The chart is broken down by age group (18-29, 30-49, 50-69, 70+) and gender (Male, Female). The y-axis lists the demographic groups, and the x-axis shows the percentage from 0 to 100. The bars are colored blue for Male and orange for Female. The data is as follows:
- | Age Group | Gender | Percentage |
|-----------|--------|------------|
| 18-29 | Male | 98% |
| | Female | 98% |
| 30-49 | Male | 95% |
| | Female | 95% |
| 50-69 | Male | 92% |
| | Female | 92% |
| 70+ | Male | 88% |
| | Female | 88% |

Amsterdam:

- buiten verzoek* • 

10.2.g en 11.1 •

[Redacted text block]

5. Datum buitendienststelling Amstelveenboog (bijlage 4)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek •

[Redacted text block]

6. Rondvraag en sluiting

Agenda

WTC B-toren, 10e verdieping
Strawinskylaan 1029
1077 XX Amsterdam

T: +31 (0)20 333 99 30
E: info@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:
Locatie:

Opdrachtgeversoverleg Zuidasdok
RWS, Rijnstraat 8, Den Haag, Bestuursplein
11e etage. Melden op 11.D.207 bij

Datum: 30-5-2018
Tijd: 15.00 – 16.30 uur

10.2.e

1. Opening en mededelingen

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text]

buiten verzoek

- [Redacted text]

buiten verzoek

- [Redacted text]

2. Verslag 21 februari 2018 en actielijst (bijlage 1a en b)

Gevraagde beslissing: vaststellen van het verslag

Amsterdam:


- Verslag: vaststellen. Naar aanleiding van de actielijst:

buiten verzoek

- [Redacted text]

buiten verzoek

- [Redacted text]



3. Notitie vertraging Herijkingsfase Zuidasdok en genomen beheersmaatregel (bijlage 2)

Gepland was dat de herijkingsfase in Q2 2018 zou zijn afgrond. In het OGO van 21 februari 2018 is aangegeven dat er vertraging optreedt voor het onderdeel OV-Terminal. In april heeft ZuidPlus aangegeven dat zij ook meer tijd nodig heeft voor de overige voorontwerpen. ZuidPlus heeft aangegeven deze onderdelen 29 juni in te dienen. De negatieve effecten hiervan voor de herijkingsfase zijn beperkt door de in februari genomen en in deze notitie toegelichte beheersmaatregelen.

De projectorganisatie rapporteert middels deze notitie over de oorzaken van de vertraging en de beheersmaatregelen om de consequenties ervan te beperken en de ontwikkelingen in de herijkingsfase sinds het vorige OGO. In de Q1-rapportage zijn de inzichten en consequenties voor planning en de financiële prognose eindstand verwerkt. De projectorganisatie hecht aan een beheerst proces waarbij een integraal herijkingsbesluit een belangrijk aspect is. Een knip in het herijkingsbesluit is ongewenst. De vertraging bij het VO van de overige onderdelen geeft bovendien ook geen aanleiding om een knip te overwegen.

Gevraagde beslissing: De notitie is ter kennisname, er wordt geen besluit gevraagd.

Amsterdam:

1) Samenvatting notitie.

Aangezien de notitie wat lastig te lezen is hierbij een samenvatting van wat er in de notitie staat:


- In het OGO van februari bleek dat er vertraging zou optreden op het ontwerp van de OVT. Recentelijk heeft Zuidplus aangegeven dat zij ook meer tijd nodig hebben voor de overige ontwerpen.
- Oorzaken: Zowel knelpunten tav het ontwerp aan de zijde van ZuidPlus (de opgave bleek complexer dan tijdens de aanbidding werd gedacht) als knelpunten in het domein van de opdrachtgevers waardoor wijziging van de contracteisen noodzakelijk waren. Dit betreft o.a. de scopewijzigingen 5^e/6^e spoor en ook dat ontwerp niet overal binnen TB-grenzen past.
- Consequenties: levering van het integrale VO staat nu gepland op 15 september, waarna de beoordeling door Zuidasdok aanvangt. Gestuurd wordt op afronding 1 november 2018. Een deel van de werkzaamheden die gepland

waren voor de buitendienststellingen van 2019 schuiven door naar 2020. Een langere doorlooptijd van de herijkingsfase van enkele maanden heeft, als gevolg van het niet optimaal kunnen benutten van de buitendienststellingen, een vertraging van de bouw van circa 6-12 maanden. Deze verschuiving heeft effect op de tunnelbouw en de mijlpaal dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn die naar alle waarschijnlijkheid naar achteren schuift. Deze langere doorlooptijd komt bovenop de extra bouwtijd aan het einde van het project als gevolg van de recent besloten scopewijzigingen fietsenstalling / OV-Carré / voorinvesteringen 5e/ 6e spoor/ waterberging. Samen met ZuidPlus wordt momenteel gekeken of de omvang van de vertraging nog kan worden beperkt. De publieke mijlpalen start bouw (2019) en oplevering project (2028) blijven gehandhaafd.

- Beheersmaatregelen: De recent besloten scopewijzigingen worden nu reeds meegenomen in de herijkingsfase. Aanvankelijk zou dit serieel gebeuren, dus na het integrale herijkingsbesluit. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van de scopewijzigingen een significante extra vertraging zal ontstaan. Van de eerder in het OGO aangekondigde eventuele knip van de herijkingsfase is geen sprake meer.
- De notitie focust dus alleen op de knelpunten tijdens de herijkingsfase (VO complexer dan gedacht, verstoring ontwerpproces door opdrachtgever). De kwartaalrapportage gaat breder in op de oorzaken van de vertraging

10.2.g

buiten verzoek



2) Bespreekpunt vertraging

Aan het OGO de vraag voorleggen hoe de vertraging en de consequenties te wegen?

- Enerzijds kan worden gesteld dat de herijkingsfase hiervoor is bedoeld.
- Keerzijde is dat het project nog niet is begonnen en de ruimte binnen de planning / prognose eindstand met 1/3 is afgenomen. De herijkingsfase, en dus de ontwerpfase, is nog niet afgerond en er moet rekening worden gehouden met aanvullend slecht nieuws. Als hier sprake van is zal dat naar verwachting eerder in de techniek en de kosten van de materialen en personeel zitten dan in de planning. Er wordt nu in kaart gebracht wat het huidige VO financieel betekent. Dit betreft het verschil in de kosten om het VO

te maken ten opzichte van hetgeen met het AO is aangeboden bij de aanbesteding. Pas aan het einde van de herijkingsfase een beter beeld of er sprake zal zijn van aanvullende tegenvallers of niet. ZuidPlus levert 29 juni een tussentijdse versie van de herziene planning op.

3) Bespreekpunt samenwerking Zuidasdok / Zuidplus

10.2.g en 11.1

[Redacted text block]

4) Standpunt Amsterdam t.a.v. de scopewijziging:

buiten verzoek

[Redacted text block]

buiten verzoek

[Redacted text block]

buiten verzoek

- [Redacted text block]

buiten verzoek


- [Redacted text block]

buiten verzoek

- [Redacted text block]

buiten verzoek

- [Redacted text block]



4. Q1-2018 rapportage (bijlage 3a, b, c)

In de voorliggende kwartaalrapportage over de periode 1 januari t/m 31 maart 2018 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het project Zuidasdok. De kwartaalrapportage is vertrouwelijk.

In de voorliggende OGO oplegnotitie zijn mogelijke vermeldingswaardige ontwikkelingen na de peildatum van de verslagperiode (31 maart 2018) opgenomen.

Gevraagde beslissing: Vaststellen van de 1e kwartaalrapportage 2018

Amsterdam:

- Akkoord met de rapportage Q1- 2018
- Voor het opstellen van de halfjaarrapportage aandacht vragen voor een heldere uitleg tussen probabilistische en deterministische planning.

10.2.g en 11.1



buiten verzoek

- [Redacted content]

5. Stand van zaken BIM (mondeling door Hans Versteegen)

Amsterdam:

buiten verzoek



6. Notitie stand van zaken S&C/ICT metro (bijlage 4)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten verzoek

buiten verzoek

Amsterdam:

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

buiten verzoek

- [Redacted list item]

7. Notitie afstemming werkzaamheden aan metrosporen bij Station Zuid (bijlage 5) – ingebracht door Amsterdam en VRA

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

- [Redacted]

[Redacted]

- [Redacted]

Amsterdam:

[Redacted]

buiten verzoek

- [Redacted]

buiten verzoek

- [Redacted]

buiten verzoek

- [Redacted]

8. Notitie terugmelding Raad van State behandeling: beroep Zuidcirkel en Wyler (bijlage 6)

[Redacted]

[Redacted]

Amsterdam:

buiten verzoek

[Redacted]

9. Notitie 'Veroorzaker betaalt' (bijlage 7)

[Redacted text block containing multiple paragraphs of information, all obscured by green bars.]

buiten verzoek

Amsterdam: [Redacted text block containing multiple lines of information, all obscured by grey bars.]

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10. Notitie afstemmingslijn communicatie Zuidasdok (bijlage 8)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam:

- [Redacted text block]

11. Juridische analyse 5^e/6^e spoor (bijlage 9)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text]

12. Rondvraag en sluiting

- [Redacted text]

Annotatie Amsterdam

WTC B-toren, 10e verdieping
Strawinskylaan 1029
1077 XX Amsterdam

T: +31 (0)20 333 99 30
E: info@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:	Opdrachtgeversoverleg	Datum:	26-9-2018
Locatie:	Utrecht/Westraven/Kamer Michelle/H22.42	Tijd:	11.30 – 13.00 uur

1. Opening en mededelingen

Amsterdam:

- [redacted]
- [redacted]

buiten verzoek
buiten verzoek

2. Verslag OGO 30 mei 2018 en actielijst (bijlage 1a en b)

Gevraagd besluit: Vaststellen verslag

Amsterdam:

- Verslag vaststellen.

3. Halfjaarrapportage Zuidasdok 1^e helft 2018 (bijlage 2a t/m e)

Conform het governancemodel van Zuidasdok stelt de projectorganisatie driemaandelijks een rapportage op met hierin de stuur- en verantwoordingsinformatie voor het OGO. Het OGO dient de halfjaarsrapportage vast te stellen en in te stemmen met vrijgave voor openbaarheid.

[redacted]

Gevraagde besluiten:

- Vaststellen van de 1e halfjaarsrapportage 2018 en vrijgave voor openbaarheid
- [redacted]

Amsterdam:

- Halfjaarrapportage: vaststellen voor openbaarheid.

buiten verzoek

-

[Redacted text block]

4. Stand van zaken gesprek RvB Zuidplus
Mondeling.

5. Stand van zaken S&C/ICT, incl kosten (bijlage 3)

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

-

[Redacted text block]

buiten verzoek

-

[Redacted text block]

buiten verzoek

-

[Redacted text block]

buiten verzoek

-

[Redacted text block]

o [Redacted text block]

6. BIM (bijlage 4)

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam:

- [Redacted text block]

7. Samenwerkingsovereenkomst Schinkelbruggen (bijlage 5)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted text block]




buiten verzoek

Amsterdam;



buiten verzoek



8. Aanpassing metroviaduct Parnassusweg (bijlage 6)

Over de Parnassusweg ligt een bestaand metroviaduct. Conform de scope van Zuidasdok blijft dit viaduct gehandhaafd in de eindsituatie. Dit metroviaduct is daarom als uitgangspunt meegegeven aan Zuidplus en vormt daarmee een dwangpunt in het ontwerp. Ter plaatse van het stijgpunt moet het perron geknepen worden omdat het spoor (spoor 8) een s-boog moet maken om aan te sluiten op het bestaande Parnassusviaduct.

In het Voorlopig Ontwerp van ZuidPlus is gebleken dat het stijgpunt op het meest noordelijke metroperron (stijgpunt 14) niet conform de eisen kan worden gerealiseerd.

Zowel vanuit Amsterdam als vanuit Zuidasdok is geconstateerd dat vanuit een lange termijnperspectief metro, het eigenlijk onwenselijk is om het betreffende stijgpunt te "knijpen". Zuidasdok bouwt nu de definitieve situatie, latere aanpassing van het stijgpunt zal hoge kosten en veel hinder veroorzaken. Kijkend naar de lange termijn, waarbij de reizigers aantallen zullen toenemen en er plannen zijn om de sporen door te trekken naar Schiphol (CASH-Module), heeft de gemeente Amsterdam de wens om te onderzoeken of door aanpassing van het Parnassusviaduct een robuustere oplossing voor het stijgpunt mogelijk is.

Gevraagd besluit: Te besluiten voor optie 2, een nader onderzoek door IBZ uit te laten voeren. Een advies over het eventuele besluit om een bijbestelling te doen is afhankelijk van de impact van de wijziging.

10.2.g en 11.1

Amsterdam:

- Instemmen met het onderzoek.

- [Redacted text block]

Specifiek ter bespreking in het DTZ:

- Vastleggen wie binnen de gemeente Amsterdam de kosten voor het onderzoek draagt. Kan MET bevestigen dat zij hier dekking voor hebben?

9. Reizigersgroei Amsterdam Zuid (bijlage 7)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam:

- [Redacted text block]

10. Bestuurlijk Overleg: inventarisatie agendapunten (bijlage 8)

In de bestuursovereenkomst is vastgelegd dat het bestuurlijk overleg Zuidasdok tenminste 1x per jaar bijeen komt. Het laatste bestuurlijk overleg Zuidasdok vond plaats op 7 december 2016. Voorts hebben, nadat de gemeente Amsterdam

afgelopen voorjaar een nieuw college heeft gevormd, de nieuwe wethouders gevraagd om een bestuurlijk overleg Zuidasdok in te plannen.

Gevraagd besluit: De leden van het opdrachtgeversoverleg worden verzocht een reactie te geven op de inde notitie beschreven geïnventariseerde agendapunten.

buiten verzoek

buiten verzoek

Amsterdam:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

11. Programma Zuidas Bereikbaar (bijlage 9a t/m c)

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

buiten verzoek

buiten verzoek

Amsterdam:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[Redacted text block]

12. Rondvraag en sluiting

buiten verzoek

[Redacted text block]

buiten verzoek

buiten verzoek

[Redacted text block]

ANNOTATIE

WTC B-toren, 10e verdieping
Strawinskylaan 1029
1077 XX Amsterdam

T: +31 (0)20 333 99 30
E: info@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:	Opdrachtgeversoverleg	Datum:	21-11-2018
Locatie:	RWS, Utrecht, Westraven, Kamer H22.42	Tijd:	15.30 – 17.00 uur

1. Opening en mededelingen

Amsterdam:

- Eventueel melden dat de laatste halfjaarrapportage en de bijbehorende brief gelijktijdig met het OGO wordt besproken in de raadscommissie RO.

buiten verzoek

2. Verslag OGO 26 september 2018 en actielijst (bijlage 1a en b)

Gevraagd besluit: Vaststellen verslag

Amsterdam:

- Akkoord

3. Kwartaalrapportage Zuidasdok Q3-2018 (bijlage 2a t/m c)

In de voorliggende kwartaalrapportage over de periode 1 juli t/m 30 september 2018 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het project Zuidasdok. De kwartaalrapportage is niet openbaar.

Gevraagde besluiten:

- Het OGO wordt gevraagd de kwartaalrapportage Q3-2018 vast te stellen.

- [Redacted text block]

Amsterdam:

- Akkoord met het vaststellen van de kwartaalrapportage.

Zuidasdok werkt aan een beter bereikbare

buiten verzoek
buiten verzoek

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Scenario's herijkingsbesluit (mondeling)

Mondelinge toelichting Hans Versteegen.

Amsterdam:

buiten verzoek

- Inbreng van Amsterdam is: zie concept voordracht college.
- [REDACTED]

5. Voorbereiding bestuurlijk overleg (bijlage 3a t/m e)

Op 17 december vindt een bestuurlijk overleg plaats. Bijgevoegd gaat de concept agenda. In het extra OGO van 22 oktober jl is de vraag gesteld om een proces in te richten voor de voorbereiding van het bestuurlijk overleg en daarin aan te geven op welk moment de bestuurders worden betrokken. Deze notitie geeft hierin inzicht.

Gevraagde besluiten:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Amsterdam:

buiten verzoek

buiten verzoek

- Gewenste toevoegingen aan de agenda:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- Akkoord met bovengenoemde besluiten. Voor de voorbereiding van het bestuurlijk overleg intern Amsterdam is het wenselijk dat snel duidelijkheid komt over de exacte formulering van het beslispoint ten aanzien van de herijking. Hierover in het OGO een procesafpraak maken.

6. Stand van zaken S&C/ICT Zuidasdok (bijlage 4)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]

7. Stand van zaken beheerovereenkomst Schinkelbruggen (mondeling)

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]

8. Incident management (bijlage 5)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]

9. Rondvraag en sluiting

Annotatie Amsterdam

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

T: +31 (0)20 333 99 30
E: secretariaat@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg: Opdrachtgeversoverleg
Locatie: RWS, Rijnstraat 8, Den Haag
Waalzaal op het Bestuursplein, 11e etage

Datum: 17-1-2019
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

1. Opening en mededelingen

Bob Demoet is aanwezig bij het OGO in verband met vervanging van Michèle Blom in het bestuurlijk overleg Zuidasdok.

buiten verzoek

Amsterdam:

2. Verslag OGO (bijlage 1a)

Gevraagde beslissing: vaststellen van het verslag

Amsterdam: verslag kan worden vastgesteld.

3. Toelichting prognose eindstand Q3-2018 (bijlage 2a en b)

In het OGO van 21 november is aan de projectorganisatie verzocht om de wijze waarop en onderbouwing van de toename van de prognose eindstand van de tweede (H1) naar de derde kwartaalrapportage 2018 nader toe te lichten.

De projectorganisatie actualiseert elk kwartaal de prognose eindstand op basis van de op dat moment geldende inzichten tegen het dan vigerende prijspeil.

De prijsontwikkelingen worden elk jaar in het 2^e kwartaal (H1-rapportage) verwerkt aan zowel de budgetzijde (IBOI) als de prognose eindstand (de indexeringsregeling zoals overeengekomen in het contract met Zuidplus).

De prognose eindstand per kwartaal is op transparante wijze onderbouwd en vastgelegd door de projectorganisatie.

Aan de hand van bijgevoegde sheets zal de toename van de prognose eindstand van het tweede naar het derde kwartaal 2018 aan het OGO gepresenteerd en toegelicht worden.

Gevraagde beslissing: Deze oplegnotitie en bijbehorende bijlage is ter informatie. Er worden geen besluiten gevraagd aan het OGO.

10.2.g en 11.1

-

10.2.g en 11.1

-

10.2.g en 11.1

-

4. Voorbereiding bestuurlijk overleg 21 januari

In het bestuurlijk overleg van 17 december 2018 hebben de bestuurders afgesproken om eind januari een vervolgoverleg te houden. Dit overleg is ingepland op 28 januari a.s. Het OGO wordt gevraagd het volgende te bespreken:

a) Concept verslag bestuurlijk overleg 17 december 2018.

Het OGO wordt gevraagd het concept verslag vast te stellen (bijlage 3a).

buiten verzoek

Amsterdam: verslag kan worden vastgesteld.

b) Stand van zaken ZuidPlus.

Onder voorbehoud: Het OGO wordt gevraagd kennis te nemen van de brief van ZuidPlus aan de projectorganisatie Zuidasdok en de concept antwoordbrief (bijlage 3b en c, nazending onder voorbehoud).

Amsterdam:

10.2.g en 11.1

-

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

10.2.g en 11.1

[Redacted text block]

c) Buitendienststellingen.

De projectorganisatie adviseert

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]

10.2.g en 11.1

- [Redacted text block]

d) Woordvoeringslijn.

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]

buiten verzoek

e) Concept agenda bestuurlijk overleg 21 januari.

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam:

[Redacted text block]

buiten verzoek



5. Rondvraag en sluiting

Annotatie

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

T: +31 (0)20 333 99 30
E: secretariaat@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:	Opdrachtgeversoverleg	Datum:	6-3-2019
Locatie:	Bestuursplein 11e etage, Den Haag, Lekzaal	Tijd:	9.00 – 11.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Verslag en actielijst (bijlage 1a, b, c)

Het OGO wordt gevraagd om in te stemmen met:

- Het verslag van het OGO van 17 januari 2019
- Het verslag van het bestuurlijk overleg van 28 januari 2019

Amsterdam:

buiten verzoek

[Redacted text block]

3. Stand van zaken herijkingsfase (bijlage 2)

- Ter informatie bijgevoegd: terugkoppeling gesprek moederbedrijven ZuidPlus 23 januari

Amsterdam:

Ten aanzien van de sheets over de tijdlijn: planning is te veel op hoofdlijnen en lijkt erg ambitieus. Amsterdam heeft behoefde aan een gedetailleerder inzicht in het proces tot de zomer. Vragen om de planning uit te werken naar een detailniveau dieper, waarin o.a. de volgende zaken tot uitdrukking komen;

- Welke informatie met welk detailniveau wordt naar verwachting ter besluitvorming in april en juni voorgelegd?
- Welke besluiten worden voorzien?
- Op welk moment is de informatie beschikbaar?

- Planning interne proces moederorganisaties. Hebben de moederorganisaties voldoende tijd voor hun interne proces. Hoe ziet dat er dan uit? Zitten er besluiten bij die om een raadsbesluit vragen?
- Meer inzicht in het proces voor de challenges (wie zijn deze challengers, wanneer moet welke informatie beschikbaar zijn voor de challengers).

4. Halfjaarrapportage tweede helft 2018 (bijlage 3a t/m e)

In de voorliggende halfjaarsrapportage over de periode 1 juli t/m 31 december 2018 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het project Zuidasdok. Het bij de halfjaarsrapportage behorende addendum is vertrouwelijk en bevat o.a. nadere detailonderbouwing van hetgeen in de halfjaarsrapportage is opgenomen. In de voorliggende OGO oplegnotitie zijn vermeldingswaardige ontwikkelingen na de peildatum van de verslagperiode (31 december 2018) opgenomen.

Gevraagde beslissing: Het OGO dient de halfjaarsrapportage vast te stellen en in te stemmen met vrijgave voor openbaarheid.

Amsterdam:

buiten verzoek

- [Redacted text block]

10.2.g en 11.1

- [Redacted text block]

5. Notitie Wijzigings-TB (bijlage 4)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

[Redacted text block]

6. Beheerste uitvoering werkzaamheden buitendienststellingen (bijlage 5)

In het Opdrachtgevers Overleg van 17 januari 2019 is afgesproken om de opdrachtgevers te informeren over hoe ZAD de werkzaamheden in de buitendienststellingen in 2019 beheerst en veilig realiseert. Ter borging van de beheerste realisatie is er aanvankelijk van uitgegaan dat voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in de buitendienststellingen er een integraal VO beschikbaar was om te toetsen of de werkzaamheden passen binnen het integrale ontwerp. Door de verdere vertraging van het integrale voorontwerp zijn aanvullende beheersmaatregelen nodig. Essentie is dat geborgd wordt dat de werkzaamheden no regret zijn en de raakvlakken met het integrale ontwerp beheerst zijn. In deze notitie wordt de wijze van beheersing beschreven.

Gevraagde beslissing: Er ligt geen besluit voor, de notitie is ter informatie.

Amsterdam:

De notitie is ter informatie. De notitie concludeert dat met de maatregelen een beheerste uitvoering geborgd is. De realisatie blijft door een strakke planning spannend en vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Indien dit nodig mocht blijken zal de projectorganisatie tijdig escaleren binnen de betreffende organisatie om stagnatie te voorkomen.

7. Uniforme inrichting OVT (bijlage 6)

[Redacted text block]



Amsterdam:

buiten verzoek



8. Tijdelijke informatievoorziening en besluitvorming scenario's (bijlage 7)

Het OGO in het overleg van 17 januari is aan de projectorganisatie gevraagd om een tijdslijn op te stellen waarin duidelijk wordt welke besluiten het OGO het afgelopen jaar heeft genomen met betrekking tot de verschillende scenario's en omgang met de financiële ontwikkeling en welke documentatie daarbij beschikbaar was. Dit ten behoeve van de onderbouwing dat de besluitvorming tot doel had de voortgang en de beheersing van het project te bevorderen en tegelijkertijd moest voorkomen dat de opdrachtgevers een fuik inzwemmen.

Gevraagde beslissing: Er wordt geen besluit gevraagd. De notitie is ter informatie. In de toelichting is chronologisch het informatie- en besluitvormingsproces geschetst.

Amsterdam:

Kennis nemen van de informatie. Geen opmerkingen.

9. Rondvraag en sluiting

Annotatie

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

T: +31 (0)20 333 99 30
E: secretariaat@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:	Escalatiegesprek / Opdrachtgeversoverleg Zuidasdok	Datum:	27-3-2019
Locatie:	WTC Amsterdam, Strawinskylaan Centrale Hal - Groene vergaderzaal	Tijd:	17:30 – 20:30 uur

NB: stukken voor onderstaande deelloverleggen worden gescheiden verzonden.

DEEL 1 Voorbereiding escalatiegesprek

Genodigden: Michèle Blom, Ans Rietstra, David van Traa, Alex Colthoff, Hans Versteegen, Jean-Luc Beguin, Hans Ruijter, Vera Luijendijk, [REDACTED] (jurist), [REDACTED], [REDACTED]

1. Opening en mededelingen
2. Voorbereiding escalatiegesprek (bijlagen 1 t/m 4)

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- | | |
|-----------|---|
| Bijlage 1 | OGO notitie met daarin: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse organisatie ZuidPlus ([REDACTED]) • Analyse hoe kunnen Rijk en gemeente Amsterdam druk uitoefenen. • [REDACTED] |
| Bijlage 2 | Inhoudelijke toelichting belang ProRail |
| Bijlage 3 | Een analyse van de 3 moederbedrijven (betreft nazending) |
| Bijlage 4 | Een juridische instructie (betreft nazending) |
| Bijlage 5 | Notitie voorbeelden hulp aan Zuidplus inzake veiligheid |

Aanvullend hierop zijn er enkele vertrouwelijke stukken aan de OGO leden aangeboden.

Zuidasdok werkt aan een beter bereikbare

3. Rondvraag en sluiting

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2.b, 10.2.g en 11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Classificatiekenmerk]

10.2.b, 10.2.g en 11.1

-

10.2.b, 10.2.g en 11.1

-

10.2.b, 10.2.g en 11.1

-

10.2.b, 10.2.g en 11.1

-



Genodigden: Michèle Blom, Ans Rietstra, David van Traa, Alex Colthoff, Hans Versteegen, [REDACTED], [REDACTED]

buiten verzoek

Amsterdam:

Gevraagde beslissing: Het OGO wordt gevraagd het verslag van het OGO van 6 maart vast te stellen.

buiten verzoek

Amsterdam: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

buiten verzoek

Government	Percentage
Current government	95%
Previous government	5%

buiten verzoek

Response	Percentage
Yes, the current system is the best way to run the country	85%
No, the current system is not the best way to run the country	15%

Bijgevoegd gaat de (concept) agenda voor het bestuurlijk overleg Zuidasdok op 15 april en een overzicht van de interne en externe controlemechanismen (challenges) die door de projectorganisatie en vanuit moederorganisaties zijn georganiseerd in de afgelopen twee jaar.

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
- [redacted]
[redacted]
- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

6. Inrichting challenge scenario's (mondeling)

Mondelinge bespreking.

10.2.e

Amsterdam: Amsterdam stelt de volgende challengers voor: [redacted] en [redacted]. [redacted] weet alles van de uitvoering en aannemers en contracten. [redacted] weet alles van governance, bestuur, communicatie en omgevingsmanagement, interne organisatie (cultuur) tbv projectdoel. Samen coveren ze, naar hun mening, het hele speelveld.

7. Werkzaamheden gedefinieerd als 'regret' (bijlage 5)

In het OGO van 6 maart is gemeld dat de projectorganisatie voor de werkzaamheden 2019 nog eens extra kijkt in hoeverre er sprake is van werkzaamheden die gedefinieerd kunnen worden als 'regret' [redacted]

[redacted] Het gaat om werkzaamheden die ZuidPlus zal uitvoeren, tenzij Zuidasdok hier actief op handelt.

Gevraagd besluit: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Amsterdam: Instemmen met het voorstel.

8. Beantwoording raadsadres aanvullende maatregelen (bijlage 6a en b)

[redacted]

buiten verzoek

Amsterdam: [redacted]
[redacted]

9. Rondvraag en sluiting

Annotatie

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

T: +31 (0)20 333 99 30
E: secretariaat@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg:	Opdrachtgeversoverleg	Datum:	9-4-2019
Locatie:	Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht - Boardroom	Tijd:	18:30 – 20:30 uur

1. Opening en mededelingen

Amsterdam:

buiten verzoek

[Redacted text block]

2. Verslagen OGO 27 maart en 31 maart (bijlage 1a en 1b)

Gevraagd besluit: Vaststellen van de verslagen. Het verslag van het OGO van 31 maart is als vertrouwelijke bijlage naar de OGO leden gestuurd.

Amsterdam:

- Verslagen zijn akkoord

10.2.b, 10.2.g en 11.1

[Redacted text block]

10.2.e

- Het OGO heeft een taskforce ingesteld. Melden dat Amsterdam het voorstel heeft gedaan om [Redacted] toe te voegen aan de taskforce. Het is niet nodig om stadsregie aan te haken, dit wordt afgedekt in de voorbereidende overleggen.


3. Agenda bestuurlijk overleg (bijlage 2)

Op de agenda voor het bestuurlijk overleg staan de volgende onderwerpen:

- Verslag BO 28 januari
- Gesprekken ZuidPlus 1 april en 4 april
- Stand van zaken verkenning scenario's (bijlage 3, nazending)
- Tegenspraak (bijlage reeds besproken in het OGO van 27 maart)
- Evaluatie herijkingsfase en opdrachtgeverschap
- Communicatie
 - o Brief Tweede kamer / gemeenteraad (bijlage 4)
 - o Woordvoeringslijn (bijlage 5)
 - o Overzicht communicatieafspraken (bijlage 6)
- Stand van zaken buitendienststellingen

Amsterdam:

10.2.g en 11.1



[Redacted text block]

4. Beantwoording statenvragen / raadvragen (bijlage 7)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

[Redacted text block]

buiten verzoek

5. Rondvraag en sluiting

10.2.e

Van: [REDACTED]
 Aan: [Detmar, Hoite](#)
 Cc: [Traa, David van](#); [REDACTED]
 Onderwerp: "annotatie" t.b.v. OGO 3 mei
 Datum: donderdag 2 mei 2019 17:36:59

Hallo Hoite,

Hierbij de punten die de afgelopen twee dagen langs zijn gekomen op een rij. Ik heb vanuit het DTZ tot nu toe alleen van GVB opmerkingen gekregen op de stukken. V&OR heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben.

Algemeen:

- Wat is onze koers? Wat willen we komende maanden bereiken en welke stappen zijn daar voor nodig? Bijv. proces in gang zetten om financiële verschillen in beeld te brengen

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

Over de agenda:

- Ad bijlage 2a, geannoteerde agenda
 - Bestuurlijk overleg mondeling ipv telefonisch

buiten verzoek

10.2.g en 11.1

buiten verzoek

10.2.g en 11.1

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

buiten verzoek

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Met groet,

10.2.e

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Gemeente Amsterdam

10.2.e

M [redacted]
[redacted] [\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)
Zuidas, bouwt aan de toekomst

Annotatie Amsterdam

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

T: +31 (0)20 333 99 30
E: secretariaat@zuidasdok.nl
W: www.zuidasdok.nl

Overleg: Opdrachtgeversoverleg
Locatie: RWS Utrecht/Westraven
Kamer DG, H22.42

Datum: 10-5-2019
Tijd: 09.30 – 11.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Verslag OGO 3 mei 2019 en actielijst (bijlage 0a en b)

Amsterdam

buiten verzoek

- Verslag kan worden vastgesteld.

- [Redacted text block]
- Ten aanzien van de buitendienststellingen heeft ProRail in het vorige OGO gemeld dat er signalen zijn dat bijschakelen van MET gewenst is. **Holte, is hier nog iets over te melden?**

3. Voorbereiding bestuurlijk overleg (bijlage 1 t/m 10)

- Bijlage 1a Agenda bestuurlijk overleg
- Bijlage 1b Verslag bestuurlijk overleg 15 april
- Bijlage 2 Management samenvatting taskforce
- Bijlage 3 Tussenrapportage taskforce
- Bijlage 4 [Redacted]
- Bijlage 5 [Redacted]
- Bijlage 6 Toelichting eerste bevindingen IVO
- Bijlage 7 Tijdlijn
- Bijlage 8 OGO notitie beeld landsadvocaat
- Bijlage 9 [Redacted]

- Bijlage 10

[Amsterdam](#)

buiten verzoek

4. Rondvraag en sluiting

10.2.e

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]; [Traa, David van](#)
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: annotatie tbv OGO 22 mei
Datum: vrijdag 17 mei 2019 16:10:45

Dag David,

In aanvulling op onderstaande:

buiten verzoek

-
- | Responsibility | Percentage |
|---------------------|------------|
| Current government | 85% |
| Previous government | 10% |
| Neither | 5% |

10.2.e

10.2.e

Van: [REDACTED]
Verzonden: Friday, May 17, 2019 14:59
Aan: Traa, David van

10.2.e

CC: [REDACTED]
Onderwerp: annotatie tbv OGO 22 mei
Hallo David,

buiten verzoek

Country	Share of GDP
United States	100%
Germany	~85%
France	~75%
Japan	~65%
United Kingdom	~55%
Canada	~45%
Italy	~35%
Spain	~25%
Sweden	~15%
Netherlands	~10%
Belgium	~5%
Australia	~3%
South Korea	~2%
India	~1%
China	~0.5%

10.2.g en 11.1

- N.a.v. verslag, tijdlijn (punt uit ATZ):

10.2.g en 11.1

- Scenario's:

10.2.g en 11.1

- Fasering OVT – BDS 2020:

10.2.g en 11.1

- Fasering OVT – BDS 2020:

buiten verzoek

- Communicatie 5^e en 6^e spoor:

Met groet,

10.2.e

10.2.e [redacted]
[redacted]
Gemeente Amsterdam

10.2.e M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Zuidas, bouwt aan de toekomst

Annotatie Amsterdam

Agenda bestuurlijk overleg Zuidasdok

17 december 2018, 9.45 – 10.45 uur (Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Doelstelling overleg: In de bestuursovereenkomst Zuidasdok is vastgelegd dat het bestuurlijk overleg Zuidasdok tenminste één keer per jaar plaats vindt. Dit bestuurlijk overleg is met name bedoeld om de bestuurders te informeren over de stand van zaken van de herijkingsfase Zuidasdok.

Onderstaande afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante volksvertegenwoordiging.

1. Opening en kennismaking bestuurders

Amsterdam (achtergrond informatie):

buiten verzoek -

[Redacted text block]

buiten verzoek -

[Redacted text block]

2. Hamerpunten: Het opdrachtgeversoverleg Zuidasdok adviseert u:

a) Het verslag van het bestuurlijk overleg 7 december 2016 vast te stellen (bijlage A).

Amsterdam: akkoord

b)

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam: [Redacted text block]

c)

[Redacted text block]

buiten verzoek

Amsterdam: [Redacted text block]

- d) [REDACTED]

buiten verzoek Amsterdam: [REDACTED]

[REDACTED]

3. Besprekspunt: stand van zaken herijkingsfase

Toelichting door projectdirecteur Zuidasdok over stand van zaken en scenario's.

Het project Zuidasdok is een omvangrijk en complex project. Het project wordt gekenmerkt door veel raakvlakken en afhankelijkheden en wordt gerealiseerd in een relatief klein en intensief bebouwd gebied. De gezamenlijke opdrachtgevers Rijk, provincie Noord-Holland, vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam hebben om die reden in het verleden gekozen voor een integrale aanpak.

Om tot een beheerste uitvoering te komen van dit omvangrijke en complexe project zijn beheersmaatregelen genomen. Zo is er in dit project een zogeheten herijkingsfase ingericht. De herijkingsfase moet voorkomen dat er onomkeerbare verplichtingen worden aangegaan voordat is vastgesteld dat er een integraal ontwerp is dat voldoet aan alle eisen en doelstellingen. De herijkingsfase moet worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarbij een nieuwe contractuele baseline tussen de opdrachtgever Zuidasdok en het opdrachtnemende consortium ZuidPlus (Fluor-HOCHTIEF-Heijmans) wordt vastgelegd. Op dat moment moet er een door opdrachtgever geaccepteerd integraal voorontwerp met bijbehorende planning, financiën en risicoverdeling liggen en moeten zowel opdrachtnemer als opdrachtgever gesteld staan voor de realisatie van het project.

Tijdens de herijkingsfase is gebleken dat het project complexer en risicovoller is dan op voorhand werd voorzien. De herijkingsfase duurt hierdoor langer dan gepland.


De vertraging van de herijkingsfase heeft verschillende oorzaken, die zowel in het domein van de opdrachtgevers als in het domein van de opdrachtnemer liggen. Op onderdelen bevatten de contracteisen zoals zijn opgesteld door de opdrachtgevers omissies en tegenstrijdigheden, en waren er op verzoek van de opdrachtgevers wijzigingen in het contract nodig. Daarnaast waren er afwijkingen in de werkelijke situatie ten opzichte van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt bij het contract. De consequenties van dit meerwerk komen voor rekening van de opdrachtgevers. De herijkingsfase was juist bedoeld om deze ontwikkelingen voorafgaand aan de uitvoering te ondervangen.

Het consortium ZuidPlus heeft een vertraagde opbouw van de organisatie gehad. Daarnaast is tijdens de herijkingsfase gebleken dat voor ZuidPlus de opgave complexer is dan werd voorzien. ZuidPlus moet diverse knelpunten en omissies oplossen om te kunnen voldoen aan haar aanbieding en bijbehorende contractuele eisen.

[REDACTED]

Amsterdam:

10.2.g



10.2.g



10.2.g



10.2.g



10.2.g



4. Besprekpunt: communicatie volksvertegenwoordiging

[Redacted text block]

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]

[Redacted text block]

Amsterdam:

buiten verzoek

[Redacted text block]

5. Vaststellen vervolgoverleg, rondvraag en sluiting

Annotatie Amsterdam

Agenda bestuurlijk overleg Zuidasdok

28 januari 2019, 11.00 – 12.00 uur

Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 11^e etage, bestuursplein, Maaszaal

Doelstelling overleg: Op 17 december 2018 heeft een bestuurlijk overleg Zuidasdok plaatsgevonden. Afgesproken is om eind januari een nieuw bestuurlijk overleg in te plannen.

Onderstaande afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante volksvertegenwoordiging.

1. Opening en mededelingen

Gerard Slegers is aanwezig als vervanger van Derk Reneman / Marja Ruigrok.

Bob Demoet is aanwezig als vervanger van Michèle Blom.

Amsterdam:

buiten verzoek -

[Redacted text block]

2. Verslag bestuurlijk overleg 17 december 2018 (bijlage 1)

Gevraagde beslissing: vaststellen van het verslag.

Amsterdam:

- Achtergrondinformatie: het OGO heeft ingestemd met het verslag.

3. Stand van zaken (bijlage 2a en b, briefwisseling ZuidPlus)

a) (her)bevestigen werken conform huidige contract

- In het vorige BO is de lijn van het OGO bevestigd, dat totdat een ander besluit wordt genomen de projectorganisatie blijft werken conform het huidige contract (één integraal herijkingsbesluit). Dit houdt in dat ZuidPlus doorwerkt aan het afronden van het integraal voorontwerp en het uitvoeren van de no regret maatregelen tijdens de buitendienststellingen. Dit omdat:
 - Er op dit moment nog onvoldoende beslisinformatie beschikbaar is om een afgewogen keuze te kunnen maken tussen de verschillende scenario's.
 - Door nu te interveniëren in het huidige contract de opdrachtgever risico's naar zich toe zou trekken die momenteel bij Zuidplus belegd zijn. Dit heeft (forse) gevolgen voor inhoud (tijdige realisatie Brittenpassage) en voor planning en financiën.

b) Verkenning scenario's

In bijgevoegde toelichting worden de afspraken die zijn gemaakt in het vorige bestuurlijk overleg en de huidige stand van zaken beschreven.

Gevraagde beslissing: Het OGO adviseert het volgende proces te volgen:

- [Redacted]
- [Redacted]
- De uiteindelijke keuze voor een scenario ligt bij het Bestuurlijk Overleg. Hiertoe zal een nieuw bestuurlijk overleg worden georganiseerd. Naar verwachting zal een definitief besluit eind Q2 genomen moeten worden. De projectorganisatie zal een planning opstellen (zie toelichting) van het traject naar besluitvorming, waarbij wordt voldaan aan de randvoorwaarden die gelden voor besluitvorming over mogelijke aanpassing buiten de huidige scope, planning en budget.
- [Redacted]
- [Redacted]

c) Buitendienststellingen

Gevraagde beslissing: Het OGO adviseert kennis te nemen van het volgende:

- Vanuit de huidige contractuele afspraken, de voorbereidende werkzaamheden en de afspraken met vervoerders over het vervangend vervoerplan, is er geen aanleiding om de geplande buitendienststellingen voor 2019 ter discussie te stellen.
- De uit te voeren werkzaamheden tijdens de buitendienststellingen betreffen no regret maatregelen (Brittenpassage in het station en Vivalditunnel voor fietsers en voetgangers) en hebben geen negatieve invloed hebben op de positie van de opdrachtgevers in de verkenning van de scenario's, aangezien de werkzaamheden functioneel gewenst zijn en in elk scenario noodzakelijk (en dus technisch no regret zijn).
- De projectorganisatie zal toetsen en borgen dat er op inhoud een goede aansluiting is tussen de uit te voeren werkzaamheden en het integraal ontwerp, en de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Het risico dat om inhoudelijke redenen een buitendienststelling niet wordt benut is een regulier projectrisico.
- Indien er in het eerste kwartaal geen overeenstemming is over de invulling van de organisatorische randvoorwaarden die voorwaardelijk zijn voor de start van de verkenning, ontstaat het risico dat stagnatie in het project optreedt. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat ZuidPlus de risico's te groot vindt om de werkzaamheden

tijdens de buitendienststellingen uit te voeren. In dit geval zal de projectorganisatie Zuidasdok rapporteren aan het OGO.

Amsterdam:

10.2.g

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

4. Woordvoeringslijn (bijlage 3)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

Amsterdam:

buiten verzoek

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

buiten verzoek

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

5. Rondvraag en sluiting

Naar aanleiding van de voorbespreking op 17 juni 2019 de volgende punten als aanvulling op de agenda van het Bestuurlijk Overleg:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Whatsapp chats David van Traa – [REDACTED] (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[19/03/2019, 15:48:49] [REDACTED]: [REDACTED] laat weten dat hij graag wil challengen en stelt voor dat hij dit samen doet met Ronald Siebrand omdat de combinatie van kennis en ervaring vgl's hem de meeste meerwaarde oplevert voor Zuidasdok en Amsterdam

[20/03/2019, 09:30:49] [REDACTED]: Advies van [REDACTED] en van mij is om aan [REDACTED] aan te geven dat wij een duo voorstellen voor de challenge. Wij zien in waarom dit een probleem zou zijn.

[24/07/2019, 17:24:51] [REDACTED]: Heb nog 1 vraag. Vgl's mij is in het BO afgesproken dat de opdrachtformulering v Hertogh ook naar de wethouders zou gaan (op vakantieadres, binnen 2 weken). Dat hebben we (nog) niet gedaan. Moeten we daar iets mee?

[24/07/2019, 19:19:58] David: Heb al even app contact met Udo gehad. Mogen we dit morgen oppakken en afmaken? [REDACTED]

buiten verzoek

Whatsapp chats David van Traa – Hans Versteegen (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[14/03/2019, 08:01:24] Hans Versteegen: David, heb je nog nagedacht over mijn vraag voorkeur van gemeente mbt deelnemer challengeteam. Ik moet gaan plannen en hanteer vooralsnog lijn ogo van ongewijzigd team.

[14/03/2019, 08:47:05] David: Jij zou mij even opdrachtformulering voor die challenge sturen, dan kan ik ook beetje beoordelen wie we daar bij willen hebben.

10.2.e

[15/03/2019, 12:42:09] Hans Versteegen: Ha David, nog reactie gekregen mbt [REDACTED] in challenge?

[15/03/2019, 14:13:03] David: Nog niet, vraag wel uitgezet gisteren, geef ons tot maandag.

10.2.e

[19/03/2019, 12:16:35] Hans Versteegen: David, ik heb rest team al bericht gestuurd. [REDACTED] nog niet. Moet ik nu wel gaan doen.

[19/03/2019, 20:22:59] David: Vandaag nog even overleg over gehad, ik bel je morgen even, zal ik uitsluitsel geven.

10.2.g

[25/03/2019, 10:26:17] Hans Versteegen: [REDACTED]

[25/03/2019, 14:38:29] David: [REDACTED]

10.2.g

[30/03/2019, 08:46:11] Hans Versteegen: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[25/07/2019, 09:19:06] Hans Versteegen: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[13/08/2019, 11:42:48] David: [REDACTED]

Whatsapp chats David van Traa – Hoite Detmar (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[08/04/2019, 13:08:14] Hoite Detmar: Dag David. Net chalkengeteam Zuidasdok gehad. Neem aan dat Hans het morgen in het ogo wel samenvat maar alvast stuur ik je zo de korte samenvatting door die ik net gemaakt heb.

[08/04/2019, 13:09:12] Hoite Detmar:

10.2.g

[Redacted text block]

[09/04/2019, 15:10:00] Hoite Detmar:

10.2.g

[Redacted text block]

[26/05/2019, 21:42:15] Hoite Detmar:

[Redacted text block]

10.2.g en 11.1

[26/05/2019, 21:55:39] David:

[Redacted text block]

[26/05/2019, 21:56:21] Hoite Detmar:

[26/05/2019, 21:56:44] David:

[11/06/2019, 18:52:52] Hoite Detmar: De werkzaamheden verliepen goed maar het ontgraven en afbranden van de palen duurde langer dan gepland. Op as 1 kon de korf zaterdag om 21u in gehesen worden i.p.v. 15u zoals gepland. Op as 4 was ZuidPlus om 14u gereed (i.p.v. gepland 12u) om in te hijsen. Door de harde wind kon dit echter niet eerder dan 21u gebeuren. Doordat beide korven goed pasten is een deel van de achterstand ingelopen.

[11/06/2019, 18:53:37] Hoite Detmar: Uit de annotatie voor BO.

[Redacted text block]

10.2.g en 11.1

[11/06/2019, 21:06:21] David:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[13/06/2019, 08:32:31] Hoite Detmar:

[Redacted text block]

10.2.g en 11.1

[13/06/2019, 08:32:47] Hoite Detmar:

[Redacted text block]

[13/06/2019, 10:35:47] David:

[REDACTED]

[13/06/2019, 11:03:26] Hoite Detmar:

[REDACTED]

[REDACTED]

[19/06/2019, 08:47:06] Hoite Detmar:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[19/06/2019, 09:12:06] David:

[REDACTED]

[21/06/2019, 09:54:33] Hoite Detmar:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[21/06/2019, 10:06:15] David:

[REDACTED]

Whatsapp chats David van Traa – Michèle Blom (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

buiten verzoek

[30/03/2019, 08:47:48] Michèle Blom: [REDACTED] Zie ook je mail brief zuidplus

Whatsapp chats David van Traa - OGO (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[02/04/2019, 12:10:51] Hans Versteegen: Schriftelijke bevestiging intrekking is ontvangen. 1 zin. Geen andere punten genoemd. Is ok zo.

[02/04/2019, 12:13:12] Michèle Blom: Ok kun je de brief even doorsturen naar de ogo leden?

[02/04/2019, 12:14:03] Hans Versteegen: Done

[02/04/2019, 12:14:33] Jean Luc Beguin: 🍷🍷

[02/04/2019, 12:18:29] Hans Versteegen: Ja

[02/04/2019, 12:24:46] Ans Rietstra: 🍷🍷

[05/04/2019, 13:16:39] Ans Rietstra: Hoe is het gisteren gegaan ?

[05/04/2019, 14:42:19] Hans Versteegen: Onze bouwmanager heeft net het draaiboek getekend voor dit weekend! We kunnen van start, de plannen zijn akkoord. 🍷🍷

[05/04/2019, 14:44:48] Ans Rietstra: Top !

[05/04/2019, 14:44:53] Ans Rietstra: Aan het werk !

[05/04/2019, 14:50:42] Alex Colthoff: Goed bezig! [REDACTED]

buiten verzoek

10.2.e

[05/04/2019, 14:53:38] [REDACTED] : 🍷🍷

buiten verzoek

[05/04/2019, 15:03:19] Ans Rietstra: [REDACTED]

[08/04/2019, 07:52:12] Michèle Blom: En hoe is t gegaan Hans?

[08/04/2019, 08:08:50] Hans Versteegen: Werk is goed gegaan. Vanmorgen op tijd gereed. Ik krijg net bevestiging dat de storing op nz lijn vanmorgen niet door ons werk is veroorzaakt. 32,5 van de geplande 34 palen geboord. Alles wat moest in ieder geval gereed.

[08/04/2019, 08:09:26] Michèle Blom: Ok dank

[08/04/2019, 08:09:46] Jean Luc Beguin: Goed nieuws.

[08/04/2019, 08:11:22] Ans Rietstra: 🍷🍷

[08/04/2019, 08:46:01] David: GIF omitted

[12/05/2019, 21:31:26] Hans Versteegen: Afronding werk buitendienststelling is nog spannend. Weg lijkt net op tijd op te kunnen. Productie bij spoor is achtergebleven, met name bouw noodperrons en boen palen bij Vilvaldi tunnel. Sowieso zuidelijk perron niet op volle lengte, dus fallback scenario met dienstregeling verkort perron van toepassing. Opgang Parnassusweg blijft dan dicht. NS en ProRail zijn op de hoogte. Spannend nog of verkort perron op tijd gehaald wordt. Vandaag was extra noodscenario met inzet kraan bij metrospoor noodzakelijk en mogelijk dankzij constructieve bijdrage van MET beheerder (en inzet Hoite). Beslisteam komt later vanavond weer bij elkaar voor stavaza.

[12/05/2019, 21:34:07] Jean Luc Beguin: Helder. Goed om te analyseren na het weekend waarom vertraging ontstaat : slechte voorbereiding ? Onderschatting duur uitvoering ? , verrassingen buiten, pech?

[12/05/2019, 21:44:22] Michèle Blom: Ok dank voor de info. Hoe laat zou weg open moeten? En hoe laat moet verkort noodperron klaar zijn?

[12/05/2019, 21:49:07] Hoite Detmar: Dank je Hans. Ga er met Jean Luc vanuit dat jullie al van plan waren morgen te evalueren. Volgend weekend weer tenslotte. Ga er vooralsnog dan vanuit dat weg en spoor morgenochtend voor de spits in gebruik zijn, zij het met verkorte perrons.

[12/05/2019, 21:49:43] Hans Versteegen: Weg gaat in principe su open

[12/05/2019, 21:51:45] Hans Versteegen: Evaluatie stond al gepland. Is onderdeel van draaiboek

[17/05/2019, 16:10:07] Hans Versteegen: Onze bouwmanager heeft zojuist het draaiboek voor de buitendienststelling getekend. Groen licht dus voor weekend 2 met veel werk aan het spoor.

[17/05/2019, 22:16:32] Ans Rietstra: 🍷🍷

[18/05/2019, 09:33:50] Alex Colthoff: Mooi!

[18/05/2019, 13:53:05] David: Mooi! Hoe verloopt het werk tot nu toe? Enig leer-effect tov afgelopen weekend?

[20/05/2019, 07:13:45] Hans Versteegen: Weg en spoor vanmorgen op tijd in gebruik. Productie gehaald. Er is hard gewerkt.

[20/05/2019, 07:14:23] Hoite Detmar: Mooi. Breng de complimenten over als je wilt.

[20/05/2019, 07:24:46] David: Goed gedaan, goed om te horen!

[20/05/2019, 07:25:26] Jean Luc Beguin: 👍👍

10.2.g

[20/05/2019, 07:26:07] Jean Luc Beguin: [REDACTED]

[20/05/2019, 07:26:35] Jean Luc Beguin: [REDACTED]

[20/05/2019, 07:33:35] Ans Rietstra: Top gedaan !

[20/05/2019, 07:46:37] Hans Versteegen: ZuidPlus heeft geleerd van vorig weekend en ook opgepakt. Dit weekend ook punten die volgende week weer beter moeten.

10.2.e

[20/05/2019, 07:47:59] Michèle Blom: Ok dank voor de info. Graag in komend ogo deZe week een toelichting op afgelopen weekend. Wil je dat aan [REDACTED] doorgeven?

[26/05/2019, 14:11:47] Hans Versteegen: ZP gaat de productie dit weekend niet halen. Dit betekent dat het dek voor de Britten niet ingeschoven wordt met Pinksteren en hiervoor een nieuwe extra BDS gezocht moet worden. [REDACTED]

buiten verzoek

[26/05/2019, 14:13:15] Jean Luc Beguin: Balen!

[26/05/2019, 14:13:40] Jean Luc Beguin: Ik wacht analyse af

[26/05/2019, 14:13:41] Michèle Blom: [REDACTED]

buiten verzoek

[26/05/2019, 14:14:31] Hans Versteegen: [REDACTED]

[26/05/2019, 14:47:42] Ans Rietstra: Dit is echt zo balen, nu weer gewoon ademen en proberen iets te verzinnen. Er wordt al veel besproken met de NS voor extra tijd

[26/05/2019, 15:32:29] Hoite Detmar: Dag Hans.

Balen. Maar goed. Terzake.

De stap van productie niet halen naar geen pinkster BDS is een hele forse.

Wat ontbreekt er dat dit nu al zeker is.

Jullie zullen alles geanalyseerd hebben maar biedt volgend weekend als we ook een bds hebben geen ruimte voor de noodzakelijke werkzaamheden? Is uitloop morgenochtend overwogen? Is gebruik maken van de stakingsdag dinsdag bekeken?

Zijn andere alternatieven zoals verlengde nachtshift de revue gepasseerd?

Ofwel wat is er nodig om wel het pinksterweekend in te schuiven.

Ik ga er vanuit dat dit met de taskforce is geanalyseerd. Hoor ook graag hun opinie.

Groet. Hoite

[26/05/2019, 16:27:07] Michèle Blom: [REDACTED]

buiten verzoek

10.2.e

[26/05/2019, 16:31:52] Hans Versteegen added +31 [REDACTED]

buiten verzoek

[26/05/2019, 21:33:52] David: [REDACTED] Vervelend nieuws, idd nu maar even diep ademen en hard samen optrekken om alternatieven te bekijken.

[27/05/2019, 08:58:30] Hoite Detmar: [REDACTED]

[REDACTED]

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

[28/05/2019, 08:29:01] Ans Rietstra: Hoe ging het gesprek gisteren met de aannemer ?

[28/05/2019, 08:54:27] Hans Versteegen: Was constructief. Maandag vervolg. App later meer. Zit met team in sessie.

[28/05/2019, 08:54:45] Ans Rietstra: 🍌 🍌

10.2.e [28/05/2019, 17:29:27] +31 [REDACTED] : Zoals in memo van Hans stond, is inschuiven dek tijdens Pinksteren niet meer reëel. ZP-medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

buiten verzoek

10.2.e [28/05/2019, 17:29:44] +31 [REDACTED] : Het geplande inschuiven van het dek van de Brittenpassage met Pinksteren wordt uitgesteld omdat de voorbereidende werkzaamheden niet op tijd gereed zijn. De voorbereidende werkzaamheden in de komende weekenden gaan gewoon door, inclusief de geplande buitendienststellingen van weg en spoor. We gaan op zoek naar een nieuw moment waarop het inschuiven kan plaatsvinden. De opties hiervoor worden nu onderzocht in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u verder.

[28/05/2019, 17:36:48] Alex Colthoff: Dames, heren, Marja is akkoord! Mvg Alex

[28/05/2019, 17:42:37] Ans Rietstra: Ik ben ook akkoord, is de stas ook akkoord ?

10.2.e [28/05/2019, 17:46:34] +31 [REDACTED] : Ja

[28/05/2019, 17:57:06] David: Vraag staat uit bij Udo en Sharon, ik laat het zsm weten.

[28/05/2019, 18:27:06] David: Amsterdam ook akkoord.

10.2.e [28/05/2019, 18:27:35] +31 [REDACTED] : Dank David en Alex, voor de snelle actie

[03/06/2019, 07:54:38] Hans Versteegen: Afgelopen weekend is het werk dat vorige week is blijven liggen alsnog uitgevoerd. Het spoor en de weg zijn vanmorgen op tijd opengesteld.

[03/06/2019, 08:03:46] David: Goed om te horen, dank.

10.2.e [03/06/2019, 08:28:00] +31 [REDACTED] : Dank je, Hans

[03/06/2019, 10:09:04] Ans Rietstra: Dank !

[09/06/2019, 10:12:28] Ans Rietstra: Beste Ans,
Update van ZAD; het plaatsen van de wapeningskorven is gister te laat gestart. Deels door de harde wind, maar vooral doordat ZP achter liep met de voorbereidende werkzaamheden. Ik heb conform de afspraken in het memo groen licht gegeven door te gaan met een achterstand van 4 uur. De korven staan goed en beton zit er inmiddels in. Achterstand is nog steeds 4 uur en we verwachten dan ook uitloop tot ong 9u morgen ochtend.

buiten verzoek

[09/06/2019, 10:12:37] Ans Rietstra: Ter informatie.

[09/06/2019, 10:12:57] Ans Rietstra: [REDACTED]

[09/06/2019, 10:13:40] Michèle Blom: Ok dank voor de info. [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[09/06/2019, 11:31:47] Hans Versteegen: [REDACTED]. Er is door ons team gisteravond laat nog samen met ZuidPlus gekeken naar mogelijkheden versnelling en inzet meer middelen. Conclusie was dat ook meer geld niet zou helpen en dat enige optie was gezamenlijk

alle energie zetten op beperking uitloop werkzaamheden. Alternatief om werk te stoppen en de wapeningskorven eruit te halen om op tijd in dienst te gaan zou meer negatieve consequenties hebben (extra bds, hinder en kosten).

[09/06/2019, 11:32:28] Michèle Blom: Ok dank voor de info

[09/06/2019, 11:33:41] David: Ok, dank.

[18/06/2019, 16:45:31] Michèle Blom: Hallo allemaal, er wordt een vervolg OGO ingepland ergens komende week. Daarnaast nog ter correctie: zoals Hans zei heeft Marcel hertogh nog niet met de aannemer gesproken. Zit wel in zijn opdracht maar moet de komende weken nog gebeuren. Hans checkt bij Marcel wanneer. Groet en tot een volgende keer, michele

[18/06/2019, 16:47:23] Ans Rietstra: Dank !

[20/06/2019, 18:10:57] Hoite Detmar: Collega's

buiten verzoek

[Redacted]

Het brengt mij er wel toe dat ik heel graag even opdracht aan Marcel wil zien. Ik was daar natuurlijk niet bij betrokken en ken hem niet. En, indien er aanvullingen aan hem gevraagd zijn nav BO van eergister dan die uiteraard ook. Was een OGO vraag volgens mij dus ik weet niet of ik bij Hans of Michele moet zijn.

<https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/06/wonderdokter-hertogh-moet-impasse-zuidasdok-doorbreken-101273949>

[20/06/2019, 18:15:30] Michèle Blom:

buiten verzoek

[Redacted]

Opdracht Hertogh heeft David dinsdag al bestudeerd toen ik hem en Alex trof na t bo. Aan Hertogh is gewoon gevraagd om advies te geven voor de toekomst zoals hij al van plan was. We bespreken t volgende week verder. Groet en fijne avond nog. Michele

[22/07/2019, 16:36:37] Ans Rietstra: Goedemiddag, hoe ging het gesprek afgelopen vrijdag met Marcel Hertogh

[22/07/2019, 16:52:05] Michèle Blom: Ging goed. Hij heeft nog wat opm op de concept opdracht.

10.2.e

[Redacted] zorgt ervoor dat dat bij de ogo leden wordt voorgelegd

[22/07/2019, 16:58:15] Ans Rietstra: Fijn

Whatsapp chats David van Traa – Sharon Dijksma (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[15/03/2019, 14:03:48] David: Vraagje: heb jij sterke mening over wie mee moet doen aan externe challenge (vooruitkijkend) op te nemen stappen ZuidasDok? We hebben voor eerdere challenge [REDACTED] aangedragen, Hans heeft lichte voorkeur voor doorgaan met zelfde mensen. Maar Hoite zou bijvoorbeeld ook kunnen.

10.2.e

[15/03/2019, 14:03:57] David: De andere leden zijn: [REDACTED]

10.2.e

Opdracht

Op persoonlijke titel feedback en advies geven op [REDACTED] scenario's voor het vervolg van de uitvoering ZuidasDok. De projectorganisatie zal hiervoor vooraf een presentatie en documenten delen met een beschrijving van de scenario's en de inzichten mbt planning, kosten, kansen en risico's. De uitkomst van de challenge is een verzameling van externe perspectieven van zeer ervaren deskundigen. Niet beoogd is een eenduidig gezamenlijk advies.

10.2.g

[15/03/2019, 14:28:33] Sharon Dijksma: Ik denk er even over na.

[15/03/2019, 14:28:54] David: Thanks!

[19/03/2019, 13:21:13] David: Wij komen zelf uit bij [REDACTED], ook aan [REDACTED] en [REDACTED] voorgelegd, jij ook akkoord?

10.2.e

[20/03/2019, 17:30:09] Sharon Dijksma: Ha David, heb het ook even met Udo besproken. Wij zijn akkoord. Maar willen wel graag met je om tafel over de opdracht. Groet, Sharon

Whatsapp chats Hoite Detmar – Alex Colthoff (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[06-06-2018 16:47:19] Hoite Detmar: Dag Alex. [REDACTED]
[REDACTED] Benieuwd nl hoe het ogo is gegaan. Of het jullie gelukt is om gezamenlijk als ogo
Hans V te verzoeken openheid van (plannings)zaken te geven. Lees graag even van je. Groet.
Hoite

10.2.e

[18-06-2019 14:21:27] Hoite Detmar: Dag Alex. [REDACTED] Wat heb jij
[REDACTED] meegegeven? Wij aan Udo en Sharon dat er in ieder geval een inspanning moet komen om
te kijken of we door kunnen met Zuidplus.

[18-06-2019 15:28:13] Alex Colthoff: Wij ook!

[18-06-2019 15:28:35] Hoite Detmar: Top

[21-06-2019 09:42:24] Hoite Detmar: Alex. Ik ben nu nog in leiden. Er ziu om half negen een
monteur komen die nu pas binnen wandelt. Ik kijk even hoe laat ik de trein heb en app je dan even
of onze afspraak nog zin heeft. Ik hoop dat het nog een half uurtje lukt om elf uur. Wil graag even
weg voorwaarts zuidplus en geld Marc frequin met je bespreken.

[02-07-2019 17:00:39] Alex Colthoff: Hallo Hoite, nog steeds op 1 lijn, [REDACTED]
[REDACTED]

[02-07-2019 17:00:49] Hoite Detmar: 🙌📄

[02-07-2019 17:01:35] Hoite Detmar: Hertogh ook. Het komt vrijwel geheel overeen met ons
voorstel inclusief zuidplus betrekken bij zoeken naar versobering

[02-07-2019 17:23:51] Alex Colthoff: Het is allemaal niet zo ingewikkeld. [REDACTED]

Whatsapp chats Hoite Detmar – Ans Rietstra (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[21-06-2019 09:50:42] Hoite Detmar: Dag ans. Met Udo en Sharon vooral gesproken over prioritering en cascade effect aanpalende projecten.

We gaan dat netjes op 1 rij zetten. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld om dubbelsporig aanlanden Noord/Zuidlijn (heel veel haast) en meer perroncapaciteit (veiligheid net als bij jullie). Dus pakketten en daarbinnen.

Verder zien onze mensen veel optimalisatie mogelijkheden en staan ze te popelen om in bouwteam aan de slag te gaan.

Bij cascade gaat het om beter in kaart brengen welke projecten er allemaal met dok samenhangen en daarmee dus argumenten voor extra geld ipv knippen scope.

Hoite.

[21-06-2019 19:15:53] Ans Rietstra: Dank voor de update ! Groet en geniet van je weekend en de zon. Ans

[02-07-2019 16:08:58] Hoite Detmar: Dag ans. Zoals in ogo afgesproken hebben wij ambtelijk als Amsterdam mijn idee afgelopen maandag op schrift gezet. Ik zie dat dat netjes bij de ogo stukken zit. Daar zit nu ook het advies van Hertogh bij.

In BO agenda worden nu nog 2 richtingen (zeg maar Amsterdam en rws) voorgelegd aan bestuur. Ik zou in ogo toch willen kijken of we er 1 advies van kunnen maken. Zullen we morgenochtend, als jij de stukken ook hebt kunnen zien, even bellen? Groet. Hoite

[02-07-2019 17:34:08] Ans Rietstra: Hai, dat is prima.

Kijken morgen nog even. Groet ans

[02-07-2019 17:38:00] Hoite Detmar:

Stuk van mij en David.

Blijkt ongeveer zelfde als wat Hertogh nu adviseert.

We bellen morgen even. Fijne avond.

[02-07-2019 17:38:22] Ans Rietstra: Prima !! Fijne avond.

[09-07-2019 12:51:27] Hoite Detmar: Dag Ans. Op korte termijn moet er vanuit OGO gesprek board Zuidplus plaatsvinden. Het lijkt mij goed als we dat als drie partijen doen. Dus iemand namens Amsterdam, RWS en ProRail.

Zij zijn ook met drie. Dus dat matcht mooi. Kijk jij intern ook even of je dat zelf gaat doen of iemand anders. Ik denk dat David en ik voorstellen dat ik het ga doen namens Amsterdam en ik gok dat rws dat aan Jean Luc vraagt maar wellicht wil Michele het zelf doen. In ieder geval moeten we er in het OGO een besluit over nemen.

Groet. Hoite

[09-07-2019 12:54:20] Ans Rietstra: Hai, ga ik zeker doen. Ik denk dat we goed moeten levelen met zuid plus en een escalatie niveau moeten houden als ogo

[09-07-2019 12:54:33] Ans Rietstra: Dus ik ga ook kijken... groet ans

[09-07-2019 12:59:09] Ans Rietstra: David is escalatie in het ogo ?

[09-07-2019 13:02:04] Hoite Detmar: Nee wij moeten het in dat licht ook even bekijken. Maar als het echt de board van zuidplus is dan is ogo denk ik de gesprekspartner. En aan de directies moeten we dit gesprek niet overlaten. Maar je hebt me wel getriggered. Ik ga ook nog even nadenken.

[09-07-2019 13:07:17] Ans Rietstra: Fijn

[09-07-2019 13:07:27] Ans Rietstra: Als het ogo is dan wil ik het zelf doen

[09-07-2019 13:07:51] Ans Rietstra: Anders ga ik binnen de organisatie kijken wie dat gaat doen

buiten verzoek

Whatsapp chats Hoite Detmar – Jean Luc Beguin (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[13-06-2019 08:29:22] Jean Luc Beguin: Berichten en gesprekken in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end versleuteling.

[13-06-2019 08:29:22] Hoite Detmar: Dag Jean Luc

Nog even aansluitend op het OGO van gister en de uitvraag aan de landsadvocaat. Zoals je weet ben ik van mening dat het gesprek gevoerd moet worden en dat de landsadvocaat niet om toestemming maar om context gevraagd moet worden.

10.2.g en 11.1

Maar zoals gezegd moeten juristen niet de koers uitzetten maar de koers kaders aangeven.
Groet. Hoite.

Whatsapp chats Hoite Detmar – Michele Blom (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[18-04-2019 08:42:42] Hoite Detmar: Toch nog even.

Liep vanacht nog wat te kauwen op aangepaste rapportage. Met name de mail van Hans dat het vorige door het ogo goedgekeurde exemplaar ook bij Zuid Plus ligt.

Dus omdat we onze onderhandelingspositie niet willen schaden brengen we een licht gewijzigde versie naar de tweede kamer maar heeft zuid plus beide versies. Heb het hier nog niet gedeeld. Hou het liever even beperkt maar lijkt me goed als jou mensen daar nog even naar kijken.

Hoite.

[18-04-2019 09:30:58] Michele Blom: Goed punt

[25-04-2019 17:34:22] Hoite Detmar:

[REDACTED]

[25-04-2019 17:34:41] Hoite Detmar:

[25-04-2019 17:39:22] Michele Blom:

[11-06-2019 18:57:01] Hoite Detmar:

[REDACTED] Kijk even naar de boodschap in de ogo appwisseling van afgelopen zondag en de tekst die nu in de annotatie staat:

[11-06-2019 18:57:06] Hoite Detmar: De werkzaamheden verliepen goed maar het ontgraven en afbranden van de palen duurde langer dan gepland. Op as 1 kon de korf zaterdag om 21u in gehesen worden i.p.v. 15u zoals gepland. Op as 4 was ZuidPlus om 14u gereed (i.p.v. gepland 12u) om in te hijsen. Door de harde wind kon dit echter niet eerder dan 21u gebeuren. Doordat beide korven goed pasten is een deel van de achterstand ingelopen.

[11-06-2019 18:58:25] Hoite Detmar: Ofwel wel vertraging maar harde wind uiteindelijk bepalend. Wel goed werk geleverd want korven passen zo goed dat deel vertraging is ingelopen. Sowiezo goed werk om onder die weersomstandigheden zonet presteren

[11-06-2019 18:58:55] Hoite Detmar: Dat had de boodschap (laatste app is weer van mij) ook kunnen zijn.

[11-06-2019 18:59:11] Hoite Detmar: Zie je morgen.

[11-06-2019 19:16:05] Michele Blom: Ok thx

10.2.g en 11.1

10.2.g en 11.1

Whatsapp chats Sharon Dijksma – Udo Kock (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[25-03-2019 20:27:29] Udo Kock: [REDACTED]

[25-03-2019 20:28:25] Udo Kock: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[25-03-2019 20:31:03] Udo Kock: [REDACTED]

[25-03-2019 20:31:11] Sharon: [REDACTED]

buiten verzoek

[30-03-2019 12:47:32] Udo Kock: Ha Udo, [REDACTED], even ter informatie: aannemers Z+ hebben vrijdagavond een brief verstuurd waarin zij verzoeken om snelle afspraken over financiën, voorafgaand aan bds'en. [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[REDACTED] Morgenavond komen de ambtelijk opdrachtgevers bij elkaar in Utrecht, er wordt voor maandagmiddag een telco met jullie, min en stas ingepland om alle neuzen zelfde kant op te krijgen in voorbereiding op ambtelijk escalatiegesprek. [REDACTED]

buiten verzoek

[30-03-2019 12:48:27] Udo Kock: Tkn. Van David. [REDACTED]

buiten verzoek

[30-03-2019 12:49:52] Sharon: [REDACTED]

[30-03-2019 12:50:16] Udo Kock: .

[30-03-2019 12:55:23] Sharon: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[30-03-2019 12:56:03] Sharon: [REDACTED]

[30-03-2019 13:16:46] Udo Kock: [REDACTED]

[30-03-2019 13:37:48] Udo Kock: [REDACTED]

[01-04-2019 14:28:10] Sharon: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[01-04-2019 14:46:53] Udo Kock: [REDACTED]

[01-04-2019 14:48:58] Udo Kock: [REDACTED]

[01-04-2019 15:06:50] Sharon: [REDACTED]

[01-04-2019 15:09:38] Sharon: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[01-04-2019 15:22:24] Udo Kock: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[01-04-2019 15:24:27] Sharon: [REDACTED]

10.2.g en 11.1

[01-04-2019 15:27:19] Udo Kock:

[01-04-2019 16:48:28] Udo Kock: Om zeker te stellen dat onze gedeelde bestuurlijke inzet vanavond ook de ambtelijke inzet is, heb ik gevraagd om de afspraken van zojuist op papier te zetten en even aan ons voor te leggen.

buiten verzoek

[01-04-2019 16:49:11] Sharon:

[02-04-2019 16:16:16] Udo Kock: Intrekkingsbrief is binnen,

10.2.g en 11.1

[02-04-2019 16:17:13] Udo Kock:

[02-04-2019 16:22:24] Sharon:

[02-04-2019 16:22:46] Sharon:

[02-04-2019 16:23:10] Sharon:

[18-06-2019 14:31:39] Sharon:

10.2.g en 11.1

Whatsapp chats Udo Kock – [REDACTED] (1-1-2018 t/m 25-07-2019)

[01-04-2019 16:30:18] [REDACTED]: 1. Inzet vanavond: buitendienststellingen (gezamenlijk) tot een succes maken. Dat moet inzet zijn van gesprek. [REDACTED]

2. Over het tekort ivm vertraging herijkingsfase kunnen nog geen afspraken worden gemaakt, maar intentie is er wel om daar samen uit te komen. Over verder praten na 15 april. Ook mogelijk: aanbieden deadline integraal VO naar achter schuiven als dit helpt om te focussen op buitendienststellingen.

3. Om het beeld te bevestigen dat we alles op alles zetten en dat we samenwerking constructief willen voortzetten, op korte termijn afspraak maken tussen Board Zuidplus en bestuurders opdrachtgeverskant.

4. Als bovenstaande afspraken gemaakt zijn nog wel richting Zuidplus communiceren: jullie begrijpen ook dat we wel met een juridische reactie op jullie brief moeten komen. Dat doet verder geen afbreuk aan de intentie en de afspraken die gemaakt zijn om er samen uit te komen en verder te werken aan dit project.

[01-04-2019 16:50:37] Udo Kock: Eens. Laatste punt onder twee is ook key. Desnoods 15 april opschuiven dus.

[01-04-2019 16:52:22] [REDACTED]: Yes