

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 24 juli 2015 15:48
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Oude Hoogstraat 13-15

Hoi [REDACTED],
Kun je samen met [REDACTED] maandagmorgen waarden van de trillingsmeter ter plaatse controleren. Toen ik vrijdag ter plaatse kwam was er nl. niemand meer aanwezig. De linker bouwmuur is monumentaal en gemeenschappelijk met nr. [REDACTED]

[REDACTED] heeft gezegd dat de waarden niet boven de 1,0 zijn uitgekomen. In de ochtend is [REDACTED] zelf ook aanwezig.

De bevindingen graag ook terugkoppelen naar [REDACTED] eigenaar bewoner nr. [REDACTED]
Aantekeningen.

20-07-15: Ter plaatse geweest tbv eerste paal. Wanneer ik aankom komt [REDACTED] ook. Ze zijn nog niet bij de laatste 2 meter. De buurman van Bethaniendwarsstraat [REDACTED] komt langs. Hij zegt dat er veel trillingen zijn in zijn pand. Ik bespreek met hem wanneer hij de meeste overlast van de trillingen heeft ondervonden. Ik bespreek dit aan de hand van de sondering en het palenplan. Ik zal straks wanneer zij met de laatste 2 meter aan de gang gaan dit nog beoordelen. Verder begint hij er over dat er al een verdieping op is gebouwd. Ik ben hierzelf niet bij betrokken geweest. Ik zal navraag doen op kantoor.

Eerste paal: afheidiepte 18,00 m +/- NAP. Paallengte tot NAP is 17,60 m.

Blok: 1100 kg, valhoogte tot de eerste zandlaag: 1,00 meter; kalenders: 6-8/10 cm.

Vanaf 16,70 meter paallengte wordt de valhoogte 2 meter. Over de laatste 50 cm loopt de kalender goed op.

12-16-20-15-32 slagen over 10 cm. Verbruik grind is +/- 50 cm.

[REDACTED] gebeld n.a.v. een telefoonnotitie. Hij ondervindt veel overlast van de heiwerkzaamheden. Er is veel trilling en de gemeenschappelijke bouwmuur van nr. 11-nr. 13 is erg slecht. Er is in het verleden brand geweest en heeft toen gezien dat de muur slecht is en dat de muur is gemetseld met schelpenzand. Ik zal de aannemer vragen om trillingsmeters te plaatsen om te kijken of er een overschrijding is. Zelf heb ik vanmorgen in het pand geen ernstige trillingen waargenomen. Ik geef door dat zij de komende 3 dagen niet gaan heien.

[REDACTED].
*22-07-15: Dhr. Scheurer gebeld en overleg gehad over de waargenomen trillingen bij het buurpand [REDACTED].
Afgesproken dat er trillingsmeters worden aangebracht.*

[REDACTED].
24-07-15: [REDACTED] gebeld en gevraagd of de trillingsmeters zijn aangebracht. Deze zijn aangebracht. Afgesproken dat ik straks ter plaatse ga kijken wat de waarden zijn.

[REDACTED] heeft gebeld over de overlast van de heiwerkzaamheden. Ik meld dat de trillingsmeters zijn aangebracht en dat ik straks ter plaatse zal kijken of zij binnen de waarden blijven. Omdat ik volgende week niet aanwezig ben geef ik het telefoonnummer door van [REDACTED].

[REDACTED]
Ter plaatse geweest. Niemand aanwezig.

[REDACTED] gebeld en gevraagd waar de mensen zijn. Hij is mij vergeten te vertellen dat zij een borrel hebben. Hij zal [REDACTED] de [REDACTED] bellen of hier informatie over kan geven.

[REDACTED] gebeld en geeft de volgende informatie: Er zijn 3 waarden, hij weet niet welke (waarschijnlijk 1,8; 2,1 en 3,2) en geen van de waarden zijn overschreden. Het kwam niet boven de 1,0 uit

[REDACTED] gebeld. De informatie over de trillingen doorgegeven. Ik zal vragen of mijn collega's dit maandag zelf willen constateren en hun bevindingen aan hem doorgeven.

[REDACTED]
Alvast bedankt,
[REDACTED]
[REDACTED]

Inspecteur Bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[REDACTED]

[REDACTED]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam