

## Actielijst Projectteam Binnenring Oost

Aanwezig: ██████████ (GVB), ██████████ (IB), ██████████ (SDC), ██████████ (VOR),  
██████████ (IB).

Agendalid [REDACTED]  
[REDACTED]

Afwezig: [REDACTED] (MET), [REDACTED] (Vervoerregio), [REDACTED]  
[REDACTED]

Vergadering 17 januari 2019  
09.30 – 11.00 uur  
Rokin 97

Voorzitter [REDACTED]

Onderwerp                      Projectteam Oostelijke Binnenring

### 3. Museumbrug / Weteringschans West

- Het verkeersonderzoek is nog niet opgeleverd. Streven is eind januari de gegevens te hebben zodat vervolgacties kunnen worden ingezet.
- Er komt een TBGN omdat de waterleiding onder de trambaan ligt.
- Vanuit het spoorwerk is er urgentie om Q4 2019 werkzaamheden uit te voeren. Er wordt bekeken of noodreparaties mogelijk zijn om te kunnen schuiven in de planning.
- Er moet in de planning rekening gehouden worden met de uitvoering van de Vijzelstraat in 2020.
- In de planning wordt bekeken of fasering in het tracé mogelijk is.
- Het BLVC wordt al tijdens het ontwerpproces opgepakt.
- [REDACTED] heeft volgende week een overleg met leden van het projectteam die de herinrichting van het Leidseplein hebben uitgevoerd. Zij wil daarin nagaan wat de effecten van de herinrichting zijn en welke consequenties dit kan hebben voor de Marnixstraat Zuid en Weteringschans West. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn de taxi's en de laad- en losplaatsen van de culturele instellingen.