

10.2. 10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e
Verzonden: maandag 25 november 2019 17:07
Aan: Berkel, Jeroen van 10.2. 10.2. 10.2. 10.2. 10.2.e 10.2 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2. 10.2.e 10.2.e 10.2.e -
10.2.e
CC: 10.2.e 10.2.e
Onderwerp: Voortgang Bellamystraat 30-34

Dag allen,

De meeste van jullie weten ondertussen al dat de werkzaamheden voor de Bellamystraat 30/34 vandaag zonder problemen zijn verlopen. De bestrating en de hekwerken zijn verwijderd. Er is gestart met het vernieuwen van de keerwanden. Aan de aannemer is gevraagd de werkzaamheden hier zo snel mogelijk uit te voeren, hoe eerder alles op deze plek af is, hoe minder kans op "gedoe".



Foto van 10.2. rond 15.00 uur.

Hopelijk kunnen we ook de rest van de werkzaamheden zonder tegenwerking uitvoeren.

Gr, 10.2.e

10.2.e
Project-/Omgevingsmanager projecten openbare ruimte
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M o6 10.2 10.
10.2.e [amsterdam.nl](https://www.amsterdam.nl)

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250
Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam

Van: 10.2.e 10.2.e

Verzonden: woensdag 20 november 2019 16:45

Aan: Berkel, Jeroen van; Bouw, 10.2. 10.2. 10.2. 10.2.e 10.2. 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

CC: 10.2.e 10.2

Onderwerp: Vonnis Bellamystraat 30-34

Dag allen,

Zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden wat betreft de ontwikkelen rondom het kort geding. Vanmiddag is het vonnis verzonden en dat komt in het kort op het volgende neer:

- Op basis van de over en weer gewisselde argumenten vindt de voorzieningenrechter het onvoldoende aannemelijk dat 10.2.e bezitter (en daarmee eigenaar) is geworden. Dit betekent dat zij ons niet kan/mag beletten de werkzaamheden aan deze strook grond uit te voeren. Aanstaande maandag kunnen wij dus starten met de werkzaamheden.
- Onze tegenvordering dat 10.2.e de werkzaamheden niet mag verhinderen, op laste van een dwangsom, wordt helaas afgewezen. Er is geen reden om aan te nemen dat 10.2.e dat (weer) zal doen. Er mag van worden uitgegaan dat 10.2.e dit vonnis zal respecteren. (de huisadvocaat is niet verrast door deze afwijzing).

Omdat de dwangsom niet is toegewezen is er geen direct pressiemiddel, maar ik ga er vanuit dat wij maandag zonder problemen onze werkzaamheden kunnen uitvoeren omdat dit vonnis dus gerespecteerd zal worden.

Voor wie het leuk vindt om na te lezen, in de bijlage het volledige vonnis.

De bodemprocedure loopt inmiddels, men is druk bezig met het verzamelen bewijs ter onderbouwing van de zaak.

Gr, 10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e

Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:01

Aan: Berkel, Jeroen van; 10.2.e 10.2. 10.2. 10.2. 10.2.e 10.2. 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2. 10.2.e

10.2.e 10.2.e

Onderwerp: Update Bellamystraat 30-34

Dag allen,

Vanochtend heeft het kort geding plaats gevonden, 10.2 en ik zijn daarbij aanwezig geweest. De uitspraak volgt op woensdag 20 november, de Huisadvocaten hebben aangegeven dat het wenselijk is deze uitspraak af te wachten alvorens we starten met de vernieuwing van het perceel.

Planning technisch zou dit betekenen dat wij, bij een uitspraak in ons voordeel, op maandag 25 november kunnen starten. Morgenochtend hebben wij een bouwvergadering met de aannemer om dit door te nemen. Ik verwacht dat dit geen effect heeft op de totale planning en uitvoeren van deze fase voor eind december.

Gr, 10.2.e

10.2.e

Project-/Omgevingsmanager projecten openbare ruimte
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M o6 10.2 10.
10.2.e [amsterdam.nl](https://www.amsterdam.nl)

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250
Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam