

## Actiepunten Klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 15 juli 2020  
2020-nr 2.

### Aanwezig:

- [Redacted] - Noordrand open
- [Redacted] - Noorrand open
- [Redacted] - Noordrand open
- [Redacted] - Bewoner/bedrijf
- [Redacted] - Bewoner Blaaksedijk
- [Redacted] - Bewoner Heinenoord
- [Redacted] - (REF)
- René den Drijver - Gemeente HW
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- [Redacted] - Eneco

### Afwezig:

- [Redacted] - Bewoner/buurt bestuurt
- [Redacted] - Eigenaar Nettorama
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

Agenda	Actie
<b>Opening:</b> Floris Jan Wijnveldt stelt zich namens Eneco voor.	
<b>1. Verslag 20 januari 2020</b> Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag is vastgesteld.	
<b>2. Stand van zaken vergunning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De aanvraag vergunning die nodig is om de bomen te mogen kappen is vertraagd vanwege het advies van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).</li> <li>- De verwachting is dat aanvraag in augustus wordt ingediend en in september ter inzage gaat.</li> <li>- Tijdens de inzage termijn kan er bezwaar worden ingediend.</li> <li>- De bomen moeten voor het broedseizoen (15 maart 2021) zijn gekapt. Hier is afstemming met HWL over.</li> <li>- De compensatie van bomen en natuur komt boven Heinenoord.</li> <li>- Bij de aanvraag zit een concept natuurcompensatieplan. Hier wordt nog een participatieproces voor opgezet met de</li> </ul>	

omgeving.	
<b>3. Stand van zaken aanvang werkzaamheden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is een onderzoek naar de bever en vleermuizen uitgevoerd.</li> <li>- Vanwege de vergunning voor het kappen van de bomen, financiële tegenslagen en de levertijden van de windmolens zijn de werkzaamheden vertraagd.</li> <li>- Verwachting pas eind 2020 start bouwwerkzaamheden.</li> </ul>	
<b>4. Uitkomst aanbesteding windpark Oude Maas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronald heeft de uitkomst van de aanbesteding per mail gedeeld.</li> <li>- Ronald licht toe dat er problemen zijn met Vestas (prijsverhoging en levertijden).</li> <li>- De aanbesteding ligt weer open vanwege niet nakomen afspraken.</li> <li>- De levertijden zijn op dit moment lang.</li> <li>- In september/oktober is er meer duidelijkheid over de definitieve aanbesteding.</li> <li>- Ronald zal de uitkomst delen met de klankbordgroep.</li> </ul>	<b>Ronald</b> (deelt in september/oktober uitkomst aanbesteding met klankbordgroep.)
<b>5. Uitkomst aanbesteding in relatie tot geluid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronald licht het geluid bij de windmolens en aanbesteding toe.</li> <li>- Er wordt gesproken over het geluid van de verschillende windturbintypes.</li> <li>- Bij de aanbesteding gaat het om het laagst mogelijke geluid in relatie tot prijs. Het is niet toegestaan om alleen maar op geluid te selecteren.</li> <li>- Er zijn met de raad van Binnenmaas toen ter tijd afspraken gemaakt deze zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst.</li> <li>- Ontwikkelaar moet de laatste stand ter techniek toepassen.</li> <li>- Moniek zal de motie van de raad bij het besluit bestemmingsplan mailen naar de klankbordgroep.</li> </ul>	<b>Moniek</b> (deelt de motie met de klankbordgroep)
<b>6. Instellen klachtenmelding</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zodra de vergunning ter inzage gaat brengen REF en Eneco een website online waar alle informatie opstaat.</li> <li>- Bij klachten over het windpark is de formele lijn dat OZHZ de klacht in behandeling neemt en metingen uitvoert.</li> <li>- In de anterieure overeenkomst is afgesproken om de klankbordgroep in stand te houden zodat de lijnen tussen ontwikkelaar/gemeente/omwonenden kort zijn. Hierin kunnen klachten en meldingen worden besproken.</li> </ul>	
<b>7. Compensatie direct omwonenden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moniek legt uit dat alle vormen van compensatie zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente.</li> <li>- Het bedrag van het fonds Vitaal Binnenmaas wordt besteed aan de inrichting van de Polder Buitenzomerlanden.</li> <li>- Er wordt een fietspad aangelegd.</li> <li>- Natuur wordt ingericht.</li> <li>- Eneco &amp; REF zijn verplicht om obligaties uit te geven waarin</li> </ul>	

<p>de direct omwonenden voorrang krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronald legt uit dat de obligaties pas uitgegeven worden na de risicofase van het project.</li> <li>- De obligatieregeling moet nog worden opgesteld en goedgekeurd worden door de gemeente.</li> <li>- De regeling zal in de klankbordgroep worden besproken.</li> <li>- Over het bedrag in het regiofonds vanuit het Windpark is nog geen besluit genomen. Hier gaat de raad over. Wij zullen de klankbordgroep hierin mee laten denken en op de hoogte houden.</li> </ul>	
<p><b>8. Verkeer en veiligheidsmaatregelen tijdens aanleg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit punt is tijdens de vorige vergadering uitgebreid besproken. Suggesties hebben wij meegenomen.</li> <li>- Transport van de windmolens zal in de avond of in de nacht plaatsvinden. (geluid hiervan zal beperkt zijn, wel zwaailichten).</li> <li>- Er worden verkeersregelaars ingezet.</li> <li>- Eind september zal er nieuw overleg zijn tussen het Waterschap, Provincie, gemeente en REF/Eneco.</li> </ul>	
<p><b>9. Beheer van terrein na ingebruikname</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het terrein wordt afgezet tijdens de bouw (ook een gedeelte van het bos).</li> <li>- Het fietspad van de Heinenoordtunnel naar het oosten richting het monument blijft beschikbaar.</li> </ul>	
<p><b>10. Nulmeting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronald zal tijdens de volgende vergadering een voorstel doen voor de nulmeting.</li> <li>- De betreffende bewoners worden van te voren geïnformeerd wanneer ze de nulmeting komen doen.</li> </ul>	<p><b>Ronald</b> (voorstel nulmeting)</p>
<p><b>11. Relatie van het windpark tot andere ontwikkeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moniek licht toe dat het windpark een ontwikkeling is die losstaat van de andere ontwikkeling maar wel verbinding heeft met de andere ontwikkelingen in de visie Polder Buitenzomerlanden zoals bijvoorbeeld het fietspad wat voortkomt uit het windpark. Binnen de gemeente is hier goede afstemming over.</li> <li>- Over de komst van het zonnepark boven Heinenoord moet het college nog een besluit nemen.</li> <li>- Moniek licht toe dat de gemeente voortaan 1 nieuwsbrief uitgeeft: Nieuwsbrief de Polder Buitenzomerlanden. De stand van zaken van het Windpark Oude Maas worden voortaan hierin vermeld zodat wij eenduidige informatie kunnen geven over alle ontwikkelingen.</li> </ul>	
<p><b>12. Communicatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moniek zal in de volgende nieuwsbrief opnemen dat er een klankbordgroep is opgericht en als mensen vragen hebben voor de klankbordgroep zij die via de gemeente aan de klankbordgroep kunnen stellen.</li> <li>- Moniek zal in het Kompas nog een keer een oproep plaatsen over het bestaan van de nieuwsbrief.</li> </ul>	<p><b>Moniek</b></p>
<p><b>13. Sluiting</b></p>	