

## **Nestlé Nunspeet, GOOPL**

### **Sloopconcept:**

Om de latere uitvoering van een aanbouw voor de uitbreiding van de productiecapaciteiten mogelijk te maken moet een gedeelte van het bestaande gebouw gesloopt worden. Het te slopen gedeelte betreft de oude melkontvangst, bestaande twee gebouwen en kantoor van de Fill Pack afdeling zoals op tekening 6792-1205 aangegeven.

Als eerste geschiedt de ontmanteling m.b.t. de productiefaciliteiten en de technische inrichtingen van het gebouw.

Voor het eigenlijke slopen wordt de verblijvende tussenwand door het monteren van een staalconstructie versterkt.

Daaropvolgend wordt de bestaande constructie gesloopt. Deze bestaat uit:

- kolommen, liggers, vloeren en bodemplaat van gewapend beton
- dragende staalconstructie
- metselwerk
- keramische tegels
- metalen kozijnen
- stalen deuren
- dak, bestaande uit sandwichpanel, steenwol isolatie, bitumineuze dakhuid
- trappen en leuning van roestvrij staal

Het slopen geschiedt door handmatige voorbereiding en daaropvolgend stuk voor stuk machinaal verwijderen.

Om de naastliggende productiefaciliteiten en de omgeving te beschermen worden methodes gekozen, die zo min mogelijk stofbelasting veroorzaken.

Om het gebied waar gesloopt wordt af te schermen van het bedrijfsterrein worden alle deuren naar het blijvende gedeelte gesloten en een hek met gecontroleerde toegang geplaatst.

De afvalstoffen worden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Het gedetailleerde werkplan van het te selecteren bedrijf zal voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.