

Doel memo.

In deze memo worden de bouwactiviteiten vermeld voor het verkrijgen van de Watervergunning, omdat langs de Haarlemmertrekvaart een dijklichaam aanwezig is. Hierin worden achtereenvolgens de voor de bouw tijdelijke voorzieningen omschreven en daarna de bouwactiviteiten.

Tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies.

- Stalen damwand om kavel 1B-2A te realiseren (voor specificaties zie memo Omschrijving damwand, d.d. 24 juli 2019). Stalen damwanden, nodig om de kelder te realiseren, wordt aangebracht doormiddel van intrillen / inheien. Hiervoor wordt specialistisch materieel ingezet. Locatie van de damwand is in de bijgevoegde tekeningen aangegeven:

- o 190411 HLW kelder 1B-2A constructies - pag 28 - fundering en tijdelijke damwand
- o 20170112-AT-01
- o 20170112-DP-02

Hoe de langs de trekvaart aanwezige damwand wordt ontmanteld en wordt gekoppeld aan de damwand voor de kelder staat omschreven in het document:

- o 190717 M-214104-DIJK-002A


Op verzoek van Waternet zijn voor de Watervergunning de volgende rapportages toegevoegd:

- o 1015-0536-023-F04 memo bestaande damwand
- o 1015-0536-023-F03 memo kortsluiting v1.1

In de memo van kortsluiting is toegevoegd voor de damwanddelen die zich bevinden in de kernzone en beschermingszone die na gebruik eruit worden gehaald (oost- en westzijde).

- Funderingspoeren, incl. funderingspalen voor tijdelijke bouwkransen.
- Hulpconstructie om overstek gebouw 2A2 te realiseren. Om het overstek van gebouw 2A2 te kunnen maken wordt een ondersteuning geplaatst op dragline schotten die rusten op de kelderwand en op stalen onderslag op funderingspalen. Als de ondersteuning verwijderd is worden de extra aangebrachte palen op ongeveer 1,5m onder maaiveld gekraakt. Zie hiervoor onderstaande afbeeldingen en:
 - o tekening 20190618 tijdelijke fundering stempeling uitkraging.plot

Datum: 25 juli 2019



The drawing is a structural plan of a floor slab. It features a grid of columns and beams. The columns are labeled with letters (A through Q) and numbers (1 through 10). The beams are labeled with letters (A through Q) and numbers (1 through 10). The drawing includes various structural elements such as walls, stairs, and service ducts. The drawing is labeled with dimensions and includes a title block at the bottom left.


Pagina 2 van 4

Westerpark West – kavel 1B – 2A


Memo omschrijving bouwactiviteiten

Datum: 25 juli 2019

WESTER
PARK
WEST



Afbeelding tijdelijke ondersteuning tbv overstek aangegeven.



Afbeelding schematische weergave tijdelijke fundering uitkraging gebouw 2A2

Bouwactiviteiten.

- Nieuwbouw garage, bestaat uit:
 - o Na aanbrengen van damwanden wordt de bouwkuip uitgegraven. Damwanden oost-, west- en noordzijde zijn tijdelijk.
 - o Paalfundering en fundering wordt gerealiseerd.
 - o De kelderwanden (beton/staal) en worden gerealiseerd.

Westerpark West – kavel 1B – 2A

Memo omschrijving bouwactiviteiten

Datum: 25 juli 2019

WESTER
PARK
WEST

- Keldervloeren (beton/staal) en worden gerealiseerd.
- Nieuwbouw gebouw 1B (Blend).
 - Bovenbouw wordt gerealiseerd.
- Nieuwbouw gebouw 2A1 (Pepper).
 - Bovenbouw wordt gerealiseerd.
- Nieuwbouw gebouw 2A2 (Salt).
 - Bovenbouw wordt gerealiseerd.

Voor de nieuwe bouwactiviteiten zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- *Constructieve rapportage 190411 HLW kelder 1B-2A constructies*
- *Omgevingsvergunning OLO 2969999*
- *Aanvulling op de Omgevingsvergunning Haarlemmerweg 506-512*
- *Besluit OLO 4347537 Haarlemmerweg 506-512*



Afbeelding doorsnede kavel 1B – 2A