

Lunet 1

(datums indicatief)

Gevel A

Afdammen in 3 fases: 07 maart 2022 / 08 mei 2022
Verwijderen Dam: 19 mei 2022 / 26 juni 2022

Gevel B/C

Afdammen in 1 fase: 19 april 2022 / 25 april 2022
Verwijderen Dam: 14 juli 2022 / 18 juli 2022

Gevel H/J

Afdammen in 2 fases: 04 mei 2022 / 19 mei 2022
Verwijderen Dam: 20-07-2022 / 23-08-2022

Gevel D

Afdammen in 2 fases: 03 juni 2022 / 21 juni 2022
Verwijderen Dam: 07 april 2022 / 20 april 2022

Gevel G

Afdammen in 2 fases: 27 juni 2022 / 12 juli 2022
Verwijderen Dam: 28 sept. 2022 / 11 okt. 2022

Gevel F

Afdammen in 3 fases: 18 juli 2022 / 07 sept. 2022
Verwijderen Dam: 28 okt. 2022 / 29 nov. 2022

Gevel E

Afdammen in 3 fases: 19 sept. 2022 / 21 okt. 2022
Verwijderen Dam: 07 dec. 2022 / 20 jan. 2023



Lunet 2

(datums indicatief)

Gevel F

Afdammen in 3 fases: 30 jan. 2023 / 01 maart 2023
Verwijderen Dam: 21 april 2023 / 24 mei 2023

Gevel E

Uitvoering (Niet afdammen):
27 feb. 2023 / 02 juni 2023

Gevel G

Uitvoering (Niet afdammen):
27 maart 2023 / 19 april 2023

Gevel H/J

Afdammen in 3 fases: 17 april 2023 / 12 mei 2023
Verwijderen Dam: 18 juli 2023 / 04 sept. 2023

Gevel A


Uitvoering (Niet afdammen):
15 mei 2023 / 06 sept. 2023

Gevel B/C

Gedeeltelijk afdammen in 1 fase:
12 juni 2023 / 27 juni 2023
Verwijderen Dam: 13 sept. 2023 / 26 sept. 2023

Gevel D

Afdammen: 03 juli 2023 / 18 juli 2023
Verwijderen Dam: 07 okt. 2023 / 17 okt. 2023



Lunet 3

(datums indicatief)

Gevel A

Afdammen in 1 fase: 14 juni 2022 / 8 juli 2022
Verwijderen Dam: 4 okt. 2022 / 16 okt. 2022

Legenda

- Bouwplaats
- Depot/biklocatie
- Overslaglocatie
- Waardevolle vegetatie
- Werkvolgorde



Lunet 4

(datums indicatief)

Gevel E

Uitvoering (Niet afdammen):
01 maart 2023 / 21 juni 2023

Gevel F

Uitvoering (Niet afdammen):
17 april 2023 / 30 aug. 2023

Gevel G

Gedeeltelijk afdammen: 15 mei 2023 / 30 mei 2023
Verwijderen Dam: 10 aug. 2023 / 29 aug. 2023

Gevel H/J

Uitvoering (Niet afdammen):
19 juni 2023 / 03 okt. 2023

Gevel A

Afdammen in 3 fases: 17 juli 2023 / 08 sept. 2023
Verwijderen Dam: 24 okt. 2023 / 23 nov. 2023

Gevel B/C

Uitvoering (Niet afdammen):
14 aug. 2023 / 06 nov. 2023

Gevel D

Afdammen in 3 fases: 04 sept. 2023 / 08 sept. 2023
Verwijderen Dam: 15 nov. 2023 / 28 nov. 2023

