



## **Projectplan Waterwet**

Plaatsen stuwput in de Plakmansloot,  
in de gemeente Ten Boer  
(ligging in perceel BOE00 2900, sectie E,  
Bouwerschapsweg 29a)

revisie 3  
8 mei 2020

### **auteur(s)**

C. Klunder

## **Opdrachtgever**

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 3

--	--	--	--

## Inhoud

blz.

<b>1</b>	<b>Aanbrengen stuw in de Plakmansloot</b> ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
<b>1.1</b>	<b>Aanleiding en doel</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>Ligging en begrenzing plangebied</b> .....	<b>2</b>
<b>1.3</b>	<b>Beschrijving van de waterstaatswerken</b> .....	<b>2</b>
<b>1.4</b>	<b>Beschikbaarheid gronden</b> .....	<b>3</b>
<b>1.5</b>	<b>Effecten van het plan</b> .....	<b>3</b>
<b>1.6</b>	<b>Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd</b> .....	<b>3</b>
<b>1.7</b>	<b>Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen</b> .....	<b>3</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Beperken nadelige gevolgen van het plan</b> .....	<b>3</b>
<b>1.7.2</b>	<b>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</b> .....	<b>4</b>
<b>1.7.3</b>	<b>Nadeelcompensatie</b> .....	<b>4</b>
<b>1.8</b>	<b>Legger en beheer en onderhoud</b> .....	<b>4</b>
<b>1.8.1</b>	<b>Legger</b> .....	<b>4</b>
<b>1.8.2</b>	<b>Beheer en onderhoud</b> .....	<b>3</b>
<b>1.9</b>	<b>Samenwerking</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Verantwoording</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Verantwoording op basis van wet- en regelgeving</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Verantwoording op basis van beleid</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Toets beleid waterschap</b> .....	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Verantwoording van de keuzen in het project</b> .....	<b>4</b>
<b>2.4</b>	<b>Benodigde vergunningen en meldingen</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>Procedure</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Rechtsbescherming</b> .....	<b>5</b>

**Bijlage:** Advies OWSB nieuwe situatie, aanvoer van water en toetsing afvoer

# 1 Plaatsen stuw in de Plakmansloot, gemeente Ten Boer

## 1.1 Aanleiding en doel


Aanleiding van deze wijziging is het langer vasthouden van water in de hoofdwatgang Plakmansloot en doorstroming van water bij het erf van Langereis. (Kadastraal bekend onder BOE00 2900, sectie E). De Plakmansloot loopt door het perceel van de heer Langereis.

Aanleiding voor het plaatsen van de stuwput is dat de achterste percelen van de aangrenzende eigenaar hoger liggen dan de daarom heen liggende percelen.

Het plaatsen van de stuwput heeft tot doel dat we spaarzaam kunnen omgaan met in te laten water en water kunnen vasthouden in droge periodes (april-oktober) om de belangen van de aangrenzende eigenaar te behartigen. Het moment waarop peilverhoging plaatsvindt hangt af van de meteorologische omstandigheden en geschiedt in overeenstemming met de heer Langereis.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In dit project wordt een stuwput geplaatst in de Plakmansloot in de gemeente Ten Boer. De Plakmansloot is een primaire hoofdwatgang met kenmerk AWA-ID 2239. De hoofdwatgang ligt langs het perceel van de heer A.A. Langereis. Dit perceel heeft het kenmerk BOE00 2900, sectie E. De stuw zal worden aangebracht op de locatie zoals is aangegeven op onderstaande plattegrond.



## 1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De nieuw te plaatsen stuwput, uitgevoerd in kunststof, wordt aan de instroomkant in de nieuwe te plaatsen duiker (PE 600mm) geschoven. De overloopbreedte is 800mm en het peil is te regelen tussen



het standaard winterpeil en het peil van het Damsterdiep (hoger als dat komt het immers niet). De dam wordt aan de kant van de stuwput dichtgezet door middel van een houten damwand, duurzaamheidsklasse 1 met in het midden de stuwput. De andere kant van de dam wordt voorzien van paal/schotbeschoeiing indien nodig.. Bediening door middel van halve maan sleutel. Voor de veiligheid komt er een houten hekwerk voor de stuwput langs.

#### **1.4 Beschikbaarheid gronden**

De bereikbaarheid voor het plaatsen van de stuwput zal in overleg met de eigenaar, de heer A. Langereis, van het naastgelegen perceel, kadastraal bekend BOE00 2900 sectie E, geschieden. De werkzaamheden worden tijdens goede weersomstandigheden uitgevoerd, zodat zo weinig mogelijk schade zal ontstaan aan het naastgelegen perceel. Dit wordt waarschijnlijk begin mei ná de eerste snede gras.

#### **1.5 Effecten van het plan**

Door de plaatsing van de stuwput plus houten damwand zorgen we ervoor dat het land van de heer Langereis dat, ten opzichte van omliggende percelen, hoger ligt voorzien blijft van voldoende water. De inlaat 167 ter plaatse van het Damsterdiep blijft in beheer bij het waterschap Noorderzijlvest. Aan de noordzijde van de te plaatsen stuw vindt een wijziging van het waterpeil plaatst, waardoor het peilvak Boltjer-Noord hierop moet worden aangepast. OWSB zal na het plaatsen van de stuw het peilbeheer hierop aanpassen.

#### **1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd**

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zal een aannemer de volgende werkzaamheden verrichten:

- Het doen van een KLIC melding en het opzoeken van kabels en leidingen (indien nodig);
- Het baggeren van de Plakmansloot vanaf de inlaat 167 ter plaatse vanaf het Damsterdiep tot aan de lange duiker onder de weg door ter plaatse van de particuliere woningen. Dit stond al op de baggerplanning voor dit jaar en wordt nu in één gang meegenomen om overlast voor de gebruiker te beperken.
- Grondwerk ten behoeve van het plaatsen van een duiker en de stuwput;
- Het plaatsen van de duiker en stuwput;
- Het aanbrengen van damwandplanken aan weerszijden van de stuwput;
- Het plaatsen van een houten hekwerk op de stuwput.

Het waterschap Noorderzijlvest levert de volgende materialen:

- De kunststof stuwput;
- De houten damwandplanken (lengte 4 m1, dikte 4 cm) inclusief gording;
- De HDPE duiker.

#### **1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

##### **1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan**

De werkzaamheden worden begin mei 2020 uitgevoerd als het terrein het toelaat en de 1<sup>e</sup> snede gras eraf is, waardoor het omliggende perceel zo weinig mogelijk beschadigd wordt. Vanwege de korte uitvoeringsduur (2 a 3 dagen) zal de water aan- en afvoer geen risico lopen en is een noodpomp niet benodigd. (Het waterschap heeft hier geen aanvoerverplichting.)



### **1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering**

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft Flora en Fauna wordt rekening gehouden met de geldende gedragscode van het waterschap Noorderzijlvest.

### **1.7.3 Nadeelcompensatie**

N.v.t.

## **1.8 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.8.1 Legger**

Het plaatsen van de stuwput zal worden aangetekend in het beheerregister van het waterschap Noorderzijlvest. Bij de actualisering van de legger zal de stuwput worden opgenomen.

### **1.8.2 Beheer en onderhoud**

Het gewoon- en buitengewoonbeheer en onderhoud van de stuwput, inclusief duiker en damwand ligt na plaatsing bij het waterschap Noorderzijlvest.

## **1.9 Samenwerking**

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door een aannemer in opdracht van het waterschap uitgevoerd. Samenwerking met derden is nodig. De aanliggende eigenaar wordt geïnformeerd over de voortgang van de plaatsing van de stuwput.

# **2 Verantwoording**

## **2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De plaatsing van de stuwput kan onder het eerste aandachtspunt worden geschaard.

De werkzaamheden worden volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grondweg en waterbouw geschikt zijn.

## **2.2 Verantwoording op basis van beleid**

### **2.2.1 Toets beleid waterschap**

Beleed van het waterschap is zorg te dragen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Het plaatsen van een stuw met als doel te zorgen voor voldoende water in de Plakmanstoot kan hier onder worden gezien.



## 2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

Tot op heden bediende de heer Langereis de inlaat 167 (Boltjerinlaat) bij het Damsterdiep zelf met als gevolg dat deze inlaat vaak te lang open bleef staan waardoor het achterliggend gebied hier last van kreeg. Het waterschap Noorderzijlvest heeft de bediening van de inlaat weer naar zich toegetrokken, omdat het de verantwoording heeft voor voldoende water in watergangen. Het waterschap NZV onderkent de zorg van de heer Langereis dat onvoldoende water in de hoofdwatgang Plakmansloot komt te staan. Zijn perceel ligt namelijk hoger dan de omringende percelen in het gebied. Het plaatsen van een stuw in de Plakmansloot moet dit probleem oplossen.

## 2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Dit projectplan geldt als vergunning eigen dienst.  
Een omgevingsvergunning is niet nodig.

Er is geen ontheffing Flora- en faunawet benodigd.

# 3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

## 3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

## 3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

# 4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;



- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld de spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.