






FASERING ZUIDZIJDE





FASE 01
Maken sparringen in metselwerk (maatvoering bepalen a.d.h. v zie tek. B003, let op: stempels op hart voeg elementen plaatsen!).
Aanbrengen stempelraan, uitklossen.
Verwijderen bestaande houten gordingen.



FASE 02
Ontgraven (tijdens ontgraven bestaande kade monitoren).
Aanbrengen grindlaag.
Stellen prefab elementen (hangen en fixeren).




FASE 03
Storten staalvezel versterkt onderwaterbeton.
Uitharden ow. beton.
Verwijderen stel- en fixatieconstructie elementen.
Aanbrengen vullatten tussen elementen.
Gefaseerd gieten ruimte tussen bestaande damwanden en nieuwe elementen.





FASE 04
Verwijderen stempels en dichtmetselen sparringen.
Doorkoppelen stekken + maken deksloof.
Uitvullen ruimte tussen deksloof en metselwerk.
Aanbrengen faunapassage.
Opruimen werkterrein.



FASERING NOORDZIJDE





FASE 01
Bodembescherming tpy damwanden verwijderen.
Aanbrengen damwanden + werken van Noord naar Zuid, damwanden in kolk drukken.
(let op: aanbrengen OMP's in kolk aan damwandend)
Aanbrengen (gefaseerd) damwanden bodemval.
Maken sparringen in metselwerk (maatvoering bepalen a.d.h. v zie tek. B003, let op: stempels op hart voeg elementen plaatsen!).
Aanbrengen stempelraan, uitklossen.



FASE 02
Ontgraven.
Gedetailleerd aanvullen achter damwanden.
Aanbrengen grindlaag.
Stellen prefab elementen (hangen en fixeren).




FASE 03
Storten staalvezel versterkt onderwaterbeton.
Uitharden ow. beton.
Verwijderen stel- en fixatieconstructie elementen.
Aanbrengen vullatten tussen elementen.
Gefaseerd gieten ruimte tussen bestaande damwanden en nieuwe elementen.



FASE 04
Verwijderen stempels en dichtmetselen sparringen.
Doorkoppelen stekken + maken deksloof.
Uitvullen ruimte tussen deksloof en metselwerk.
Impregneren muur, woning.
Maken stoot en scheidconstructie hangelementen.
Aanbrengen en gieten hangelementen.
Aanbrengen faunapassage.
Opruimen werkterrein.

Ter Goedkeuring



Wijziging	Wijzigingsdatum	Omschrijving	Schakel	Geveerd	Geachtvaard
A	15-02-2022	aanbrengen	WGT	EWG	HvB
B					
C					
D					



OPDRACHTGEVER: Gemeente Roosendaal
PROJECT: Reconstructie Kademuur Waermolenbeek
BOULEVARD ANTWERPIA
OMSCHRIJVING: Fasering Uitvoering

Datum: 15-02-2022	Werknummers: 2021012	Tekeningnummers: B.008	Schaal: Zie tekening
Ontwerper: WGT			
Gegeven: EWG			
Formaat: A0			

Deze tekening is eigendom van GCE-Tel, vanaf deze tekening mogen geen rechten voortvloeien, zonder de toestemming van GCE-Tel mag niets van deze tekening of deze daarvan worden gepubliceerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gegeven. DE GCE-Tel is van toepassing.