

# **Projectplan Waterwet**

## **‘Renovatie gemaal Veerhuis’**



Waterschap Drents Overijsselse Delta  
Dokter van Deenweg 186  
8025 BM Zwolle  
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

e-mail: [info@wdodelta.nl](mailto:info@wdodelta.nl)  
website: [www.wdodelta.nl](http://www.wdodelta.nl)  
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 16 juni 2021

Status: Definitief

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(\*)

Zwolle, 30 juni 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roze', with a long horizontal stroke extending to the left.

D. Roze

(\* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.)

## Leeswijzer

Het projectplan 'Renovatie gemaal Veerhuis' bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

## Inhoud

Leeswijzer .....	3
DEEL I PROJECTBESCHRIJVING .....	5
1. Aanleiding en doel .....	5
2. Ligging en begrenzing plangebied .....	5
3. Beschrijving van de waterstaatswerken .....	6
4. Beschikbaarheid gronden .....	6
5. Effecten van het plan .....	6
6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....	7
7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen .....	8
7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan .....	8
7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering .....	8
7.3 Financieel nadeel .....	8
8. Legger, beheer en onderhoud .....	9
8.1 Legger .....	9
8.2 Beheer en onderhoud .....	9
9. Samenwerking .....	9
DEEL II VERANTWOORDING .....	10
1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving .....	10
2. Verantwoording op basis van beleid .....	10
2.1 Toets beleid waterschap .....	10
3. Verantwoording van de keuzen in het project .....	10
4. Benodigde vergunningen en meldingen .....	10
DEEL III RECHTSBESCHERMING .....	11
DEEL IV BIJLAGEN .....	12

## **DEEL I PROJECTBESCHRIJVING**

### **1. Aanleiding en doel**

Het gemaal Veerhuis voldoet op een aantal vlakken niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer. Een groot deel van de functionele constructies en installaties van het gemaal zijn verouderd en moeten, om de veiligheid en werkbaarheid te garanderen, worden vervangen of hersteld. Bovendien moet het gemaal visvriendelijk en veilig worden gemaakt zonder de gemaalcapaciteit te verminderen.

De doelstelling van het project is om een veilig, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk gemaal te verkrijgen.

Vanwege de ligging van het gemaal bij een primaire kering, dienen er toetsen conform het OI2014v4 gedaan te worden om waterveiligheid te garanderen. De onderbouwing en toetsing in het kader van de waterveiligheid voor de wijziging van het gemaal Veerhuis wordt in dit projectplan Waterwet nader toegelicht.

### **2. Ligging en begrenzing plangebied**

Het gemaal Veerhuis (objectnummer 11436) ligt nabij Veerweg 2 te Genemuiden, in de gemeente Zwartewaterland. Kadastraal is het perceel bekend als kadastrale gemeente Genemuiden, sectie L, nummer 1894.



**Afbeelding 1 Locatie gemaal Veerhuis**

Het gemaal Veerhuis ligt aan de westzijde van Genemuiden en zorgt voor de afwatering van een deel van Genemuiden op het Zwarte Water. Gemaal Veerhuis bemaalt een gebied van circa 108 hectare.

### **3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)**

Het gemaal Veerhuis wordt vanwege onderhoud vervangen door een vergelijkbaar gemaal. De capaciteit van het gemaal blijft gelijk, te weten 10 m<sup>3</sup>/uur.

Het gemaal bevindt zich in dijktraject 10-2 met een bijbehorende ondergrensnorm van 1/1.000 jaar.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Vervangen en verplaatsen gemaal inclusief in- en uitstroomvoorziening;
- Realisatie nieuwe persleiding d.m.v. gestuurde boring;
- Aanbrengen bodem- en oeverbescherming;
- Aanbrengen permanente terreininrichting (toegangspad, aanbrengen grasbetonstenen (binnendijks), verlichting en leuningen);
- Verwijderen bestaande persleiding;
- Verwijderen bestaande bedienkast en pompput.

De aanwezige boothelling blijft gehandhaafd.

De start van de werkzaamheden is voorzien eind juni 2021.

De bijbehorende tekeningen zijn toegevoegd in bijlage 1 t/m 5.

### **4. Beschikbaarheid gronden**

Het betreft hier het vervangen van het bestaande gemaal. Het ruimtebeslag verandert niet significant. Het perceel is in eigendom van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

### **5. Effecten van het plan**

De uitgebreide toets in het kader van waterveiligheid is opgenomen in bijlage III 'Notitie waterveiligheid gemaal Veerhuis'. De voorgenomen werkzaamheden zijn reeds afgestemd met de adviseur waterveiligheid bij waterschap Drents Overijsselse Delta.

#### Piping bij kunstwerken (PKW)

Om piping bij het kunstwerk te voorkomen is geen extra verticale kwelweg in de zandlaag nodig. Zie de hoofdstuk 2 van de notitie waterveiligheid, waarin piping wordt berekend. (zie rapport W+B: 123966-21-007.988-notd-Waterveiligheid gemaal Veerhuis) Er zijn daarom geen aanvullende eisen voor de aan te brengen diepte van de damwanden. De eisen vanuit stabiliteit zijn hierdoor maatgevend. Het ontwerp voldoet daarom aan de eisen voor piping bij het kunstwerk.

De aanleg van het gemaal beïnvloedt het faalmechanisme piping bij de groene kering niet nadelig ten opzichte van de huidige situatie. Wel is hierbij een aandachtspunt dat de achterliggende watergang niet wordt uitgediept en de bodem op een gelijk niveau blijft. De

bodem van achterliggende watergang wordt niet vergraven en/of uitgediept en blijft op gelijk niveau.

#### Betrouwbaarheid sluiting (BSKW)

De te realiseren persleiding wordt afgesloten door twee kleppen. De afsluiters zijn niet afhankelijk van een enkele energiebron, omdat het terugslagkleppen betreft. Verder zal een blokkade door een obstakel niet beide afsluiters tegelijk treffen vanwege de grote onderlinge afstand tussen intrede- en uittredepunt van de leiding (>60 m). Hiermee zijn de afsluiters onafhankelijk van elkaar.

Aangezien het gemaal is voorzien van twee onafhankelijke hoogwaterkerende keermiddelen die met het pompbedrijf geschakeld zijn, is er conform subparagraaf 4.3.1.2. uit WOWK geen nadere analyse van niet sluiten benodigd. Het ontwerp voldoet hiermee aan de eisen voor betrouwbaarheid sluiten (BSKW).

#### Constructief falen (STKWp)

De terugslagkleppen zijn bestand tegen ten minste 5 mwk. De belasting, ofwel het optredende verval, is 3,84 m. De sterkte van de kleppen is dus voldoende. Verder worden de afsluiters voldoende robuust geacht om eventuele sterke vermindering door ouderdom te kunnen opvangen.

Na realisatie is de bedrijfszekerheid verbeterd en naar het gewenste niveau gebracht. Het gemaal voldoet weer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer. Ten behoeve van het peilbeheer zijn de waterpeilen weer voor minimaal 30 jaar te beheersen. Bovendien is het gemaal visvriendelijk en -veilig gemaakt. Betrouwbaarheid sluiten heeft betrekking op de terugslagkleppen welke niet afhankelijk zijn van een enkele energiebron (zie ook 4.2 notitie waterveiligheid W+B) De pomp is visvriendelijk uitgevoerd.

## **6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd**

Het werk wordt in opdracht van het waterschap door een aannemer uitgevoerd. De aannemer bepaalt de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, waarbij in ieder geval de volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden:

#### Maatregelen tijdens uitvoering

- Het huidige gemaal wordt tijdens uitvoering gebruikt als tijdelijke pompinstallatie;
- Een bouwkuip met stalen damwanden wordt aangebracht om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. In verband met de aanwezige kleipakket in de bodem zijn kwelschermen niet benodigd.

#### Bouwkundig en terreininrichting

- Er worden hekwerken en leuningen geplaatst ten behoeve van de veiligheid.

#### Elektrotechnisch/PA

- De elektrische installatie wordt vernieuwd.

## **7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen.**

### *7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan*

Het betreft hier het vervangen van het bestaande gemaal in het kader van beheer en onderhoud. De toekomstige situatie zal niet significant veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

### *7.2 Beperken nadelige gevolgen tijdens de uitvoering*

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het stormseizoen om nadelige gevolgen tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken.

#### Bouwput

Aan beide zijden van het gemaal wordt een bouwkuip geplaatst om het werk uit te voeren. Gezien het kleipakket in de bodem is het naar verwachting niet benodigd om de bouwkuip te bemalen. Wel wordt er een drain geplaatst om eventueel hemelwater te kunnen wegpompen.

#### Damwanden

De bestaande damwanden worden gehandhaafd. Beide constructies sluiten aan op een damwand. Het uitlaatwerk wordt aangesloten op een bestaande damwand. Voor het inlaatwerk wordt een nieuwe damwand aangebracht. De damwanden fungeren tevens als kwelschermen. Zie voor nadere uitwerking bijlage 6 Notitie waterveiligheid gemaal Veerhuis.

#### Gestuurde boring

Het intredepunt van de gestuurde boring ten behoeve van de persleiding is binnendijs gelegen in beschermingszone A, nabij de locatie van het instroompunt. Het uittredepunt van de gestuurde boring ligt buitendijs in beschermingszone B. Er is getoetst en afgestemd met de adviseur waterveiligheid dat het, gezien de aanwezige kleilaag in de bodem, niet benodigd is om kwelschermen aan te brengen. Daarnaast liggen het in- en uittredepunt ruimschoots uit elkaar, te weten circa 60 meter. Om de persleiding tijdelijk te kunnen afsluiten, wordt aan beide uiteindes een ballonafsluiter geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat water vanuit het Zwarte Water ongecontroleerd Genemuiden instroomt.

Het volledige werkplan met uitgebreide beschrijving van het beperken van nadelige gevolgen tijdens uitvoering is opgenomen in bijlage 7.

### *7.3 Financieel nadeel*

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.



## **8. Legger, beheer en onderhoud**

### *8.1 Legger*

Het betreft hier het vervangen van het bestaande gemaal. De locatie van de persleiding, de instroomlocatie en uitstroomlocatie verplaatsen minimaal ten opzichte van de huidige situatie, waarvoor aanpassing van de legger benodigd is. Hierbij wordt verzocht om de legger daarop aan te passen.

### *8.2 Beheer en onderhoud*

Het betreft hier het vervangen van het bestaande gemaal. Het beheer in de toekomstige situatie zal niet significant veranderen ten opzichte van het beheer in de huidige situatie.

## **9. Samenwerking**

Het betreft hier een werk van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De werkzaamheden zijn afgestemd met de waterkeringbeheerder en gebiedsbeheerder en zullen worden uitgevoerd door de geselecteerde aannemer.

## **DEEL II VERANTWOORDING**

### **1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, is voor de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk door of vanwege de beheerder een projectplan nodig. Met dit projectplan wordt hier aan voldaan.

Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Vanuit GGOR, KRW, ARBO en veiligheid voert het waterschap het beheer en onderhoud uit aan geautomatiseerde kunstwerken om deze in werkbare staat te houden voor optimaal proces peilbeheer. De huidige gemaal voldoet op een aantal vlakken niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer en moet daarom worden vervangen.

### **2. Verantwoording op basis van beleid**

#### ***2.1 Toets beleid waterschap***

Het plan is getoetst aan onderstaande wetten en regels:

- Waterbeheerplan 2016-2021;
- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het project is onderdeel van de geplande beheer- en onderhoud cyclus van het waterschap. Bij het opstellen van het ontwerp is rekening gehouden met de regels uit de Keur, beleidsregels en algemene regels behorende bij de Keur. Bij afwijkingen van de beleidsregels, is dit nader onderbouwd en getoetst. Zie ook hoofdstuk 5,6 en 7 van deel I van onderhavig projectplan. Hiermee voldoen de uit te voeren werkzaamheden aan de gestelde beleidsregels.

### **3. Verantwoording van de keuzen in het project**

Zie hoofdstuk 1.

### **4. Benodigde vergunningen en meldingen**

Voor het onttrekken van grondwater en lozen op oppervlaktewater ten behoeve van de bouwkuipbemaling wordt indien nodig door de uitvoerende aannemer een melding Waterwet ingediend bij het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Overige eventueel benodigde uitvoeringsvergunningen, zoals een APV-vergunning geluidhinder of tijdelijke verkeersbesluit, worden eveneens door de aannemer aangevraagd.

## **DEEL III RECHTSBESCHERMING**

### **Bezwaar**

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend. Er kan gebruik gemaakt worden van het e-formulier op de website: <https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/bezwaarschrift/voor-het-indienen-van-een-bezwaarschrift>.

### **Beroep**

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat vervolgens hoger beroep open bij de Raad van State.

### **Crisis- en herstelwet**

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep en hoger beroep".

## **DEEL IV BIJLAGEN**

- Bijlage 1 – Ontwerptekening huidige situatie
- Bijlage 2 – Ontwerptekening toekomstige situatie
- Bijlage 3 – Dwarsdoorsneden en details
- Bijlage 4 – Funderingsplan
- Bijlage 5 – Kabels en leidingen
- Bijlage 6 – Notitie waterveiligheid gemaal Veerhuis
- Bijlage 7 – Werkplan uitvoering werkzaamheden gemaal Veerhuis