

Verslag bespreking Stuurgroep Reclame metro Amsterdam

12 februari 2018

Locatie: CS Digital Media (CSDM)

Namens: CSDM: [REDACTED]
[REDACTED]

Namens gemeente Amsterdam: [REDACTED]
[REDACTED]

■ Opening

In de verwachting dat er definitief gegund kan gaan worden geldt deze meeting nog steeds als vrijblijvende voorbereiding.

2. Verslag vergadering 23 november 2017

Geen opmerkingen. Afgesproken wordt dat [REDACTED] de acties via de mail afhandelen.

3. Stand van zaken definitieve gunning

Door gemeente wordt gemeld dat het proces rondom definitieve gunning niet rond is. De interne procedure loopt nog; verwacht wordt dat er binnen nu en 2 weken meer duidelijkheid verschaft kan worden, maar 100% zekerheid kan hierover niet verstrekt worden.

CSDM meldt dat ze nog steeds streven naar migratie van digitale netwerken in Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam op 1 april, zodat vanaf dat moment in meerdere steden gewerkt kan worden met de nieuwe configuratie. CSDM meldt dat ze, als gevolg van het uitblijven van de definitieve gunningsbeslissing, adverteerders niet kunnen boeken vanaf 1 april, met als gevolg dat adverteerders mogelijk gaan uitwijken naar andere oplossingen. Er is groot belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de markt. CSDM meldt dat een besluit om nog tot werkbare oplossingen vóór 1 april te komen uiterlijk eind februari genomen moet worden.

CSDM stelt voor om te komen tot een overbruggingsovereenkomst. De gemeente bekijkt dit voorstel, en komt hier op terug.

4. Problemen door uitlopen renovatiewerkzaamheden

Dit agendapunt is op verzoek van CSDM geagendeerd.

CSDM heeft notitie aan Stuurgroep uitgereikt, waarin de problemen opgesomd worden ten aanzien van de communicatie tussen alle partijen. CSDM meldt daarin dat door het uitlopen van renovatiewerkzaamheden zij te maken hebben met een adhoc en onwerkbare planning die tot

verstoring leidt (onder het huidige contract). [REDACTED] is contractbeheerder, maar staat te ver van de dagelijkse operatie af om hier een sturende rol in te kunnen spelen.

Actie: [REDACTED] heeft op zich genomen om vanuit de gemeente te opereren als primair aanspreekpunt om het communicatieproces te stroomlijnen.

5. Vergunningsproces en meldingen t.b.v. Stationsrenovatie en overige metronet

CSDM constateert dat het proces van aanvragen vergunningen op basis van het lopende contract zonder veel formele procedures verloopt (een dagmelding volstaat, gemiddelde doorlooptijd 5 dagen). Zie ook actiepunt bij agendapunt 3.

Aangegeven wordt dat er sprake is van 3 situaties:

1. Het normale metronet, wat in vervoerexploitatie is
2. Stationsrenovatieprojecten die zijn afgerond
3. Stations die in renovatie zijn, waarvoor afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt met de Stationsbeheerder van het renovatieproject en de bouwaannemer.

Voor de situatie 1 en 2 dient CSDM een normale vergunningenprocedure te doorlopen. Hiervoor hebben [REDACTED] een overleg gehad met [REDACTED] van de gemeente.

Voor de stations die in renovatie zijn gelden andere afspraken. [REDACTED] informeert bij de projectorganisatie welke afspraken zijn gemaakt en overlegt hierover met [REDACTED].

Voor het nieuwe contract is een koepelvergunning mogelijk, alle procedures hiervoor zijn in PvE beschreven. Ondanks dat er nog geen definitieve gunning is, kan het proces hiervoor wel doorgaan (actie CSDM). Het inmeten van locaties gebeurt op dit moment door CSDM voor eigen rekening en risico.

6. Opgave stroomvoorziening

Geconstateerd wordt door CSDM dat veel van de nissen nog niet opgeleverd zijn conform PvE. Zo lijkt het dat nog niet overal stroom gerealiseerd is bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat dit al snel aangepakt wordt, zodat op 1 april ook alles operationeel zou kunnen zijn. Ook is geconstateerd dat op station Weesperplein een grote nis gerealiseerd is, terwijl in het PvE een kleine nis gemeld is.

De aannemer heeft opdracht ontvangen om de nissen aan te brengen, conform het plaatsingsplan wat is toegevoegd aan het PvE. Waarbij eveneens het plaatsen van een stroomvoorzieningen is opgenomen.

Actie 1: CSDM (primaire contactpersoon [REDACTED]) en gemeente [REDACTED] maken afspraak om alle nissen van Stationsrenovatie te bekijken (stroom, overige voorzieningen, lichtplan, maten).

Actie 2: [REDACTED] overlegt met interne projectmanager Stationsrenovatie [REDACTED] over mogelijke afwijkingen van opgeleverde nissen ten opzichte van PvE en geeft hierover een terugkoppeling aan partijen.

7. Ronde door Noord/Zuidlijn

Er is bij CSDM behoefte om locaties in NZL te bekijken.

Actie [REDACTED] om dit te plannen.

8. Volgende overleggen

Schema voor overleggen zijn vastgelegd.

Volgende vergadering vindt plaats op 5 maart (10 uur, Stationsplein).

OVERZICHT NIEUWE ACTIEPUNTEN

- Gemeente Amsterdam [REDACTED] nagaan, mede op basis van de interne besluitvorming, of er mogelijkheden zijn voor 'overbrugging' van oude naar nieuwe concessie en, zo ja, welke.
- [REDACTED] is primair aanspreekpunt om het communicatieproces te stroomlijnen.
- [REDACTED] overlegt met interne projectmanager Stationsrenovatie [REDACTED] over mogelijke afwijkingen van opgeleverde nissen ten opzichte van PvE en geeft hierover een terugkoppeling aan partijen
- CSDM: Proces opstarten voor aanvragen vergunningen (t.b.v. nieuwe overeenkomst)
- CSDM [REDACTED] en gemeente [REDACTED] maken afspraak om alle nissen van Stationsrenovatie te bekijken (stroom, overige voorzieningen, lichtplan, maten) en op basis daarvan de aannemer opdracht te geven alles op tijd op te leveren.
- [REDACTED]: inventarisatieronde NZL plannen