

Aansl.nr.	Adres	Huisnr.	Datum in beh.	gerelateerd or	Naam Contractant	Gegevens	Tel.nr	afspraak	1e belpoging	2e belpoging	Opmerking	Actie	Datum afronding		
146561	Bloemstraat	117-119	2-11-2017	2467490					6-11-2017		Gereed		23-11-2017		
72012	Rozengracht	144	2-11-2017	45406				14-11 rond 11.00 uur	13-11-2017		14-nov	7-12 proefgat	2-1-2018		
67518	Prinseneiland	30	5-1-2018	46997								21-2 geschouwd	29-3-2018		
138847	Spuistraat 35-37 Oudezijds voorburgwal 68-70		25-7-2018					30-7 10.00 uur ter plaatse schouwen!					1-8-2018		
38858	Jan Evertsenstraat	67	29-1-2018					20-2 geschouwd bij 69			26-7 gemailld naar 19-9 opnieuw	nog schouwen bij 67			1
123109	Corn. Dirkszstraat	3	24-sep	51474				24-sep		Schouwen					1
80284	Tichelstraat	3	7-11-2017					13-11 na 9.00 uur	7-11-2017	13-11-2017		3-9 Opdracht wordt door KMR opgepakt officiële opdracht	3-9-2018		
80300	Tichelstraat 37	37	8-11-2017					25-7 gemailld				Blijkt al koper te zijn uitgevoerd met Funderingsherstel zie foto's	23-8-2018		
	Leidsestraat	7	9-7-2018					9-7 geschouwd				Teruggekopp. Naar KMR	16-7-2018		
1069	1e Lindendwarsstraat	28	13-6-2018								13-06 geschouwd	Is 22 koper dkr. Schets aanpassen	13-6-2018		
59364	Nieuwe Leliestraat	185	9-11-2017								Gereed		14-11-2017		
68293	Prinsengracht	1059	9-11-2017								12-6 Kaartje in de bus	Blijkt al in PE uitgevoerd te zijn	4-7-2018		
58548	Noorderdwarsstraat	20	18-6-2018					Cases doormailen	23-4-2018		23-4 gemailld	12-6 kaartje in de bus	18-6-2018		
43939	Keizersgracht	812	10-11-2017					do 14-6 13.00 uur schouw				Wordt in 30-7 uitgevoerd	30-7-2018		
87685	Vijzelstraat	89	22-3-2018									opnieuw geschouwd blijkt 32PE!	23-4-2018		
61090	Oostenburgerdwarsstraat	2	10-11-2017	45394				14-11 om 10.00 uur	13-11-2017		Terugkopp.	6-12; 10-1 proefgat lood?	10-1-2018		
94990	Zeedijk	128	3-1-2018	46440					13-11-2017	14-11-2017		22-1 proefgat Lood?	22-1-2018		
149860	Zeedijk	81A	3-1-2018					4-1 geschouwd	3-1-2018				9-1-2018		
89937	Warmoestraat	155	29-1-2018					31-1-2018 geschouwd			Zie foto's	geen actie; alles Koper	31-1-2018		
51537	Lupineplein	9	27-2-2018					7-3 kaartje in de bus	19-9 kaartje in bus						1
77767	Sint Geertruidesteeg	14	18-6-2018								Is al Koper zie Foto's	revisie DKR. Schets muteren	18-6-2018		
60157	Oudezijdsvoorburgwal	9	15-11-2017	45152				Z.S.M. schouwen wk 2			ZSM oppakken	i.a.v. tel. te plaatsen m.buis	16-1-2018		
51553	Lupineplein	26	27-2-2018					7-3 kaartje in de bus	19-9 kaartje in bus						1
60038	Oudezijdsachterburgwal	87	29-1-2018					31-1-2018 geschouwd			Zie foto	Geen actie Alles Koper	31-1-2018		
55673	Molensteeg	4	29-1-2018	47481				21-2 9.30 afspraak t.pl.	1-2-2018		hr. heeft teruggebeld	Proef gat maken inplannen			1
43572	Keizersgracht	328	27-8-2018	2473757								27-8 gereed gemeld	27-8-2018		
43883	Keizersgracht	739	21-11-2017	45271				21-11 14.00 uur	21-11-2017			Wordt 11-12 vervangen	11-12-2017		
34678	Hoendiepstraat 2-4 Uiterwaardestraat	41	21-11-2017	45494					27-11-2017			Wordt 29-1 vervangen	29-1-2018		
44956	Kinkerstraat	256	23-11-2017	45477								is 30-1-2018 vervangen	30-1-2018		
39039/145538	Jan Hanzestraat	110/112	5-2-2018	47090				14-2-2018 10.00 uur				is 28-2 afgeblazen ivm Vorst	23-3-2018		
66753	POPULIERENWEG	88	20-2-2018	47797				12-3 t. pl. Afgesproken							1
68666	Pruimenstraat	17	1-3-2018	47583				14-3 geschouwd				voorkeur maandags uitvoeren	26-3-2018		
54203	Meidoornweg	13	27-2-2018	47714									27-3-2018		
54201	Meidoornweg	9	27-2-2018	47792									27-3-2018		
54199	Meidoornweg	6	27-2-2018	47783				7-3 geschouwd				28-3 voor de gevel lood opzoeken en vervangen mevr. Startdatum op- geven	28-3-2018		
81436	Tuinstraat	74	6-11-2017					25-7 gemailld	14-11-2017	22-1-2018	15-8 herhaalmail verstuurd	19-09 geschouwd, blijkt gewoon 22K	19-9-2018		
51540	Lupineplein	13	27-2-2018					Bellen voor schouw afspraak	13-3 geschouwd			Zit inmiddels 25 PE schets muteren	13-3-2018		
136220	v. Tuyll v. Serooskerkerweg	15	5-3-2018	18-jul				18-7 kaartje in de bus	18-7 ingesproken	26-7 ingesproken	6-8 ingesproken				1
42472	Kamperfoelieweg	12	27-2-2018					Ldg. Is 2011 vernieuwd					7-3-2018		
38304	Jacob van Lennepstraat	79	5-3-2018	16-jul				16-7 kaartje in de bus			18-7 Schouwen	is inmiddels 25 PE	18-7-2018		
31189	Haarlemmerweg	363	18-6-2018								is Bij D1 in uitvoering	info bij	18-6-2018		
17602	Cliffordstraat	26	5-3-2018	23-jul							24-7 geschouwd	Blijkt al 22K te zijn revisie aanpassen!	24-7-2018		
140733	Warmoestraat	81	29-1-2018						26-7 ingesproken	5-3-2018	tel.nr. bewoner 81 bov krijg ik door	Wk 43 weer Polman weer contacten of hij de boer al heeft gesproken.			1
86687& 86689	Vechtstraat	167-169	22-1-2018	43012								Wordt 9-2 uitgevoerd	9-2-2018		
74144	Scheldestraat	63-69	22-1-2018	43019								17-4 niet gelukt. 14/5 Nieuwe poging	14-5-2018		
133459	Stadionweg	135	28-2-2018					14-3 geschouwd			Binnen geen lood		14-3-2018		
87196	Verbindingsstraat	15	26-2-2018									Is nieuwbouw gekomen	27-2-2018		
69082	Quellijnstraat	114	26-2-2018	47556							Binnen 22k evt buiten opgraven en onderzoeken	wordt 28-5 uitgevoerd	28-5-2018		
60802	Olympiaplein	11	5-2-2018					15-2 geschouwd			geen Lood	aanpassen in systeem	15-2-2018		
29294	Govert Flinckstraat	396H	23-4-2018	49128					23-4-2018	14-5 ingesproken	23-4 geschouwd	15-5 bellen hoe afsl. Is verlopen	5-6-2018		
5536	Albert Hahnplantsoen	25-27	5-1-2018	46419				8-1-2018 11.00 uur				Wordt 22-1 vervangen	22-1-2018		
675	1E Jacob v. Campenstr.	11	26-2-2018									is al 28K geen actie	14-5-2018		
671	1E Jacob v. Campenstr.	7	26-2-2018	48867								WBV gaat binnenleidingen naar luik aanleggen!	31-5 uitvoeren		
668	1E Jacob v. Campenstr.	5	26-2-2018	48867				06-21812518	27-2-2018	5-3-2018		31-5 niet gelukt nieuwe poging?	20-6-2018		
68982	PYTHAGORASSTRAAT	135	20-2-2018						8-3-2018		Kaartje in de bus bij 137 20-2, 6-3		8-3-2018		
7895	Archimedeslaan	35	29-1-2018									geen lood in aanvoerleiding	30-1-2018		
94497	Zacharius Jansestraat	40	12-2-2018	2471076				5-3 geschouwd				Order maken en lood Vervangen	30-3-2018		
60067	Oudezijdsachterburgwal	131	29-1-2018					30-1-2018 geschouwd; wordt over teruggebeld				19-9 hr. gesproken hij gaat er binnenkort mee aan de slag ik hoor nog van hem!			1
50360	LINNAEUSPARKWEG	28		50808					19-2-2018	5-3-2018	proberen via Yvette	volgens schets 1977 opgedopt	20-2-2018		
41355	JOHANNES VD WAALSSTRAAT	78	5-3-2018	47634							binnen Koper	Proefgat buiten onderzoek	28-3-2018		
41353	JOHANNES VD WAALSSTRAAT	74	5-3-2018	47634							binnen Koper		28-3-2018		
41351	JOHANNES VD WAALSSTRAAT	70	5-3-2018	47634							binnen Koper		28-3-2018		
41349	JOHANNES VD WAALSSTRAAT	66	5-3-2018	47634							binnen Koper	Proefgat buiten onderzoek	28-3-2018		
41347	JOHANNES VD WAALSSTRAAT	62	5-3-2018	47634							binnen Koper		28-3-2018		

[illegible]

Aansl.nr.	Adres	Huisnr.	Datum in beh.	W.O.	Naam Contractant	Gegevens	Tel.nr	1e belpoging	2e belpoging	Afspraak	Opmerking	Actie	Datum afronding		
123109	Corn. Dirkszstraat	3	24-sep	51474				24-sep		Schouwen					1
34678	Hoendiepstraat 2-4	41	21-11-2017	45494					27-11-2017			Wordt 29-1 vervangen	29-1-2018		
	Leidsestraat	7	9-7-2018									Teruggekopp. Naar KMR	16-7-2018		
87685	Vijzelstraat	89	22-3-2018									opnieuw geschouwd blijkt 32PE!	23-4-2018		
60157	Oudezijdsvoorburch	9	15-11-2017	45152				Z.S.M. schouwen wk 2			ZSM oppakken	i.a.v. tel. te plaatsen m.buis	16-1-2018		
43883	Keizersgracht	739	21-11-2017	45271				21-11 14.00 uur	21-11-2017			Wordt 11-12 vervangen	11-12-2017		
43572	Keizersgracht	328	27-8-2018	2E+06								27-8 gereed gemeld	27-8-2018		
44956	Kinkerstraat	256	23-11-2017	45477								is 30-1-2018 vervangen	30-1-2018		
67518	Prinseneiland	30	5-1-2018	46997				hr. gemaild				21-2 geschouwd	29-3-2018		
38858	Jan Evertsenstraat	67	29-1-2018					20-2 geschouwd bij 69			26-7 gemaild naar 19-9 opnieuw	nog schouwen bij 67			1
30992	Haarlemmerstraat	20	2-okt										23-okt		