

Overzicht Projecten openbare ruimte Stadsdeel Zuid

Project nummer	Projectnaam	Dekking	Budget na VJN 2018	Realisatie t/m 22-07-2018	Verplichtingen t/m 22-07-2018	Restbudget 2018 t/m 22-07-2018	Mutaties NJN 2018	Prognose lasten 2018	Prognose baten 2018	Restbudget ultimo 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Prognose lasten 2019 en verder tot einde project	Budget prognose einde werk	Verwachte datum decharge	Stand van zaken 31-08
79280017	Groot onderhoud wegen/paden	VGO	414.975	102.801	198.006	114.168		414.975	-	-0	250.000	250.000	250.000	252.500	1.002.500	-0		Budget betreft diverse (kleine)verhardingsopdrachten (bv belijningen, vorstschade, etc)
79280018	Groot onderhoud groen	VGO	479.831	53.630	43.586	382.615		427.216	-	52.615	225.000	225.000	175.000	320.277	945.277	52.615		
79280020	Groot Onderh. Speelplaatsen	VGO	255.442	19.324	3.210	232.908		255.442	-	0	63.000	63.000	63.000	63.000	252.000	0		
79280022	Omgevingmanagement.	VGO	71.248	20.466	50.487	295	68.500	-0	-	139.748	-	-	-	-	-	139.748		
79280037	De Lairesestraat (Cornelis Krusemanstraat en Viottastraat)	VGO	177.635	1.182.035	168.897	-1.173.297		1.928.146	-	-1.750.511	668.889	-	-	-	-	-1.081.622	1-2-2019	
79280037	De Lairesestraat (Cornelis Krusemanstraat en Viottastraat)	SMF	900.000	-	-	900.000	350.000	-	-	1.250.000		-	-	-	-	1.250.000	1-2-2019	Er loopt nog een aanvraag voor €350K in 2018 uit SMF inrichting black spot
79280037	De Lairesestraat (Cornelis Krusemanstraat en Viottastraat)	SMF RAINPROOF	175.000	-	-	175.000		-	-	175.000	-	-	-	-	-	175.000	1-2-2019	Dekking onzeker omdat deze bij waternet binnenkomt en ivm een dispuut is over meerkosten waternet door waternet wordt ingezet ter dekking van hun meerkosten.
79280037	De Lairesestraat (Cornelis Krusemanstraat en Viottastraat)	OGB	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2-2019	
79280037	De Lairesestraat (Cornelis Krusemanstraat en Viottastraat)	Totaal	1.252.635	1.182.035	168.897	-98.297	350.000	1.928.146	-	-325.511	668.889	-	-	-	-	343.378	1-2-2019	Herinrichting is afgerond. Er moeten alleen nog enkele bomen worden geplant in het najaar (met beplantingsvakken).
79280089	Ring Oud-Zuid 9 Museumkwartier	VGO	121.688	7.831	-	113.857		122.300	-	-612	-	-	-	-	-	-612	1-12-2018	
79280089	Ring Oud-Zuid 9 Museumkwartier	OGB	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-12-2018	
79280089	Ring Oud-Zuid 9 Museumkwartier	SPF	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-12-2018	
79280089	Ring Oud-Zuid 9 Museumkwartier	Totaal	121.688	7.831	-	113.857		122.300	-	-612	-	-	-	-	-	-612	1-12-2018	Herinrichting is afgerond. Project is financieel nog niet afgerond vanwege discussie met GVB over de kosten van enkele nieuwe trammasten. Verwacht wordt dat deze duscussie in 2018 is afgerond.
79280102	Willemsparkbuurt 2	VGO	90.000	76.417	-	13.582		79.191	-	10.809	-	-	-	-	-	10.809	Eind 2018?	
79280102	Willemsparkbuurt 2	OGB	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Eind 2018?	
79280102	Willemsparkbuurt 2	Totaal	90.000	76.417	-	13.582		79.191	-	10.809	-	-	-	-	-	10.809	Eind 2018?	Herinrchting is afgerond. Project wordt in 2018 gedechargeerd.
79280135	Bomenstructuurplan SPF	VGO	346.131	-32.791	32.791	346.131		330.000	-	16.131	292.500	292.500	292.500	551.275	1.428.775	16.131		
79280173	Groot onderhoud bomen	VGO	247.941	-59.721	93.370	214.292		155.279	-	92.662	247.500	247.500	247.500	395.000	1.137.500	92.662		
79280174	Oevers onderhoud	VGO	762.659	202.946	227.338	332.375		1.032.284	-	-269.625	29.563	1.648.405	29.723	42.898	1.750.589	-269.625		
79280174	Oevers onderhoud	SMF	293.000	-	-	293.000				293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	1.172.000	293.000		
79280174	Oevers onderhoud	Totaal	1.055.659	202.946	227.338	625.375	0	1.032.284	0	23.375	322.563	1.941.405	322.723	335.898	2.922.589	23.375		
79280175	Baggeren 2013	VGO	562.538	5.887	41.175	515.477		562.538	-	-0	332.000	332.000	332.000	332.000	1.328.000	-0		
79280176	Groot onderhoud bruggen mjr	VGO	298.938	15.541	425.058	-141.661		440.599	-	-141.661	51.095	1.268.009	33.725	158.490	1.511.319	-141.661		
79280181	BOR coördinatie opdrachten	VGO	100.000	-	-	100.000		-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000	100.000		
79280193	Beethovenstraat ventweg	VGO	284.001	31.654	-	252.347		284.001	-	0	-	-	-	-	-	0		
79280202	MOP 2015 - 2018	VGO	174.187	-	5.185	169.002		5.185	-	169.002	329.902	-	3.539.612	-	3.869.514	169.002		Budget betreft diverse (kleine)verhardingsopdrachten (bv belijningen, vorstschade, etc)
79280204	GO Wegen 2015-2016	VGO	40.000	5.348	-	34.652	-34.652	5.348	-	-0	-	-	-	-	-	-0	gedechargeer	Project is afgerond.
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	VGO	318.210	224.267	1.845.505	-1.751.561	1.147.960	2.000.000	-	-533.830	-	-	-	-	-	-533.830	06-2019?	
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	OGB	0	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	06-2019?	
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	Subsidie SRA	300.000	-	-	300.000		-	-	300.000		-	-	-	-		06-2019?	baten afhankelijk van uitvoering project
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	Inkomsten derden	484.476	-	-	484.476		-	-	484.476		-	-	-	-		30-11-18/03-06-2019?	baten afhankelijk van uitvoering project
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	SMF	0	-	-	0	0	-	-	-	530.000	-	-	-	-	530.000	06-2019?	
79280206	Van Woustraat Uitvoering (midden)	Totaal	1.102.686	224.267	1.845.505	-967.085	1.147.960	2.000.000	-	250.646	530.000	147.960	-	-	-	-3.830	30-11-18/03-06-2019?	Volgens huidige planning zijn de werkzaamheden in 2018 afgerond. Oplevering en eindafrekening vinden plaats in 2019.
79280210	Herinrichting Frans Halsbuurt	VGO	625.805	680.254	185.241	-239.691		605.000	-	20.805	655.000	1.284.600	-	-	1.939.600	20.805		
79280210	Herinrichting Frans Halsbuurt	SPF		-	-	0		-	-	-	50.000	119.000	-	-	169.000	-		inzet van saldo BEKOR
79280054	Herinrichting Frans Halsbuurt	Voormalige BEKOR	345.000	-	-	345.000		345.000	-	-	345.000	824.732	-	-	1.169.732	-		
79280210 / 79280054	Herinrichting Frans Halsbuurt	Totaal	970.805	680.254	185.241	105.309		950.000	-	20.805	1.050.000	2.228.332	-	-	3.278.332	20.805		Aanbesteding in 2018 stopgezet. Nieuw participatie en ontwerptraject opgestart. Start uitvoering nieuw ontwerp eind 2019.
79280148	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 2	MIP	178.000	22.435	-	155.565		164.361	-	13.639	-	-	-	-	-	13.639		
79280148 /	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 2	GREX	14.040	-	-	14.040		14.040	-	-	-	-	-	-	-	-		
79280148 / 93290899	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 2	GREX	257.895	-	-	257.895		257.895	-	-	-	-	-	-	-	-		Project gaat over naar Zuidas (Verdi). Voor onbepaalde tijd 'on hold' gezet.
79280182	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 3	VGO	50.000	4.000	-	46.000		46.000	-	4.000	-	-	-	-	-	4.000		
79280182	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 3	Groengelden	120.000	-	-	120.000				120.000	-	-	-	-	-	120.000		Nog te declareren groengelden

Overzicht Projecten openbare ruimte Stadsdeel Zuid

Project nummer	Projectnaam	Dekking	Budget na VJN 2018	Realisatie t/m 22-07-2018	Verplichtingen t/m 22-07-2018	Restbudget 2018 t/m 22-07-2018	Mutaties NJN 2018	Prognose lasten 2018	Prognose baten 2018	Restbudget ultimo 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Prognose lasten 2019 en verder tot einde project	Budget prognose einde werk	Verwachte datum decharge	Stand van zaken 31-08
79280182	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 3	Kades en oevers (SMF)	272.000	-	-	272.000				272.000	250.000	-			250.000	272.000		Komt uit SMF budget kaders en oevers 2018+2019
79280182	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 3	SMF		-	-						128.000	-			128.000	-		Komt uit SMF SZU 1009
79280182	Jachthaven Olympiakanaal Zuid fase 3	Totaal	442.000	4.000	-	438.000		46.000	-	396.000	378.000	-	-	-	378.000	396.000		Uitvoering werkzaamheden 2018 en 2019.
79280225	Groenadvies en Onderzoek	VGO	-	-	-	-		-	-	-	-	-				-		
79280229	Groot onderhoud wegen 2016 (omop 2016)	VGO	5.000	12.798	5.914	-13.712	15.000	20.130	-	-130	-	-	-	-	-	-130	30-9-2018	Werkzaamheden afgerond, wordt in 2018 gedechargeerd.
79280231	UVV 2015-2018	SMF		352.116	111.803	-463.919	250.000	705.000	490.000	35.000	-	-				35.000		
79280300	Feestende beelden kpl 79203145	VGO	7.000	-	-	7.000		-	-	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	7.000		
79280233	OMOP 2017 - 2018	VGO	3.801.575	1.010.965	553.817	2.236.794		2.787.891	139.547	1.153.231	733.073	224.600	3.564.212	400.400	5.790.516	285.000	30-6-2019	Werkzaamheden gepland in 2018 en 2019. Er wordt gekeken of een aanvullende opdracht Groot onderhoud wegen mogelijk/haalbaar is.
79280247	Bomen Amsteldijk	VGO	200.000	3.353	-	196.647	-98.000	81.000	-	21.000	98.000	-			97.969	21.031		
79280247	Bomen Amsteldijk	SMF	-	-	-	-		-	-	-	200.000	200.000			400.000	-		
79280247	Bomen Amsteldijk	Totaal	200.000	3.353	-	196.647	-98.000	81.000	-	21.000	298.000	200.000	-		497.969	21.031		Werkzaamheden gepland in 2019 en 2020.
79280248	Natuurvr. Oevers Buitenveldert	Groot onderhoud	117.186	144.028	3.627	-30.469		130.000	-	-12.814	-	-	-	-	-	-12.814		
79280248	Natuurvr. Oevers Buitenveldert	Bijdrage groengelden	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
79280248	Natuurvr. Oevers Buitenveldert	Totaal	117.186	144.028	3.627	-30.469		130.000	-	-12.814	-	-	-	-	-	-12.814		Werkzaamheden afgerond in 2018.
79280249	Gijsbrecht van Aemstelpark	Bijdrage Beheer	104.273	61.499	152.195	-109.421		352.729	282.263	33.807	-	-	-	-	-	33.807		
79280249	Gijsbrecht van Aemstelpark	Milieubudgetten	30.000	-	-	30.000		-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000		
79280249	Gijsbrecht van Aemstelpark	Groengelden	225.263	-	-	225.263		-	-	225.263	-	-	-	-	-	225.263		
79280249	Gijsbrecht van Aemstelpark	Totaal	359.536	61.499	152.195	145.842		352.729	282.263	289.070	-	-	-	-	-	289.070		Werkzaamheden grotendeels afgerond in 2018, lopen mogelijk door in 2019.
79280250	Sarphatipark	groengelden	348.587	39.244	15.627	293.716		319.550		29.037	-	-				29.037		Nieuwe MIP aanvraag voor 2019 (€ 350.000)
79280251	Van Woustraat Zuid	SMF	100.000	6.590	-	93.410		100.000	-	-	-	-				-		Nieuwe MIP aanvraag voor 2019 en 2020
79280252	Jekerstraat	VGO	-	2.882	-	-2.882		-	-	-	688.473	200.000	-	-	888.473	-	31-12-2021	Werkzaamheden maken deel uit van Rainproof Rivierenbuurt (Waternet project)
79280600	Schoolpleinen en Schoolplekken	Meerdere	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
79280601	Programma speelplaatsen	Meerdere	58.143	64.821	2.400	-9.078		58.143		-	-	-	-	-	-	-		
79280601	Programma speelplaatsen	OGB	84.000			84.000		84.000		-	-	-	-	-	-	-		
79280601	Programma speelplaatsen	Inkomsten derden	216.008			216.008		216.800		-792	-	-	-	-	-	-792		
79280601	Programma speelplaatsen	VGO (jaarbudget DO spelen)	48.000			48.000		48.000		-	-	-	-	-	-	-		
79280601	Programma speelplaatsen	Inkomsten derden	151.500			151.500		136.590		14.910	-	-	-	-	-	14.910		
79280601	Programma speelplaatsen	Totaal	557.651	64.821	2.400	490.430		543.533	-	14.118	-	-	-	-	-	14.118		
79280602	Woestduinstraat 58-79 (fin. conform DWP, zie 79280601)	Meerdere	43.000	-	-	43.000				43.000		-				43.000		
79280603	Meerhuizenplein (fin. conform DWP, zie 79280601)	Meerdere	37.500	4.570	3.425	29.506				37.500		-				37.500		
79280604	Instituut Schreuder (fin. conform DWP, zie 79280601)	Meerdere	142.500	2.750	2.750	137.000				142.500		-				142.500		
79280254	Schoolplein De Bockesprong (fin. conform DWP, zie 79280601)	Meerdere	-	102.982	26.417	-129.399				-	-	-				-	31-8-2018	
79280301	Hardlooproute	VGO	2.200	-	-	2.200		-	-	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400	2.200		
79280302	Vezips		20.000	-	-	20.000		-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000		
79280303	Car verzekeringen		40.000	-	-	40.000		-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	40.000		
79280304	Groot onderhoud parken		77.754	-	-	77.754		-	-	77.754		-				77.754		
79280306	OMOP 2019-2020	VGO	0	-	-	0		-	-	-	329.902	-	-	3.539.612	3.869.514	-	30-4-2021	Lopend programma. Groot onderhoud in meerdere straten.
79280211	Ferdinand Bolstraat	VGO	69.065	-	-	69.065	-69.065			-	569.065	565.000	-	-	1.134.065	-		
79280245	Deltaplan Bolestein	DORA	0			0				-								
79280246	Deltaplan Groen BTV	DORA	0			0				-								

Overzicht Projecten openbare ruimte Stadsdeel Zuid

Project nummer	Projectnaam	Dekking	Budget na VJN 2018	Realisatie t/m 22-07-2018	Verplichtingen t/m 22-07-2018	Restbudget 2018 t/m 22-07-2018	Mutaties NJN 2018	Prognose lasten 2018	Prognose baten 2018	Restbudget ultimo 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Prognose lasten 2019 en verder tot einde project	Budget prognose einde werk	Verwachte datum decharge	Stand van zaken 31-08
79280013	Quellijnstr.	VGO	-			0				-						-		
79280045	A.veensewg 280, sanering(Does)	VGO	10.396	-	-	10.396	-10.396	-	-	0	-					0		
79280076	Rijksmuseum omgeving OR		-	-	-	-		-	-	-	-					-		
79280086	Rijksmuseum.		-			0				-						-		
79280087	Rijnstr. Zuid, reconstructie	VGO	193.174	4.627	-	188.547	-186.726	6.000	-	448	-					448		
79280098	Willemsparkwg verkeersmaatr.	VGO	-0	-	-	-0		-	-	-0	-					-0		
79280177	Verbet. Kalfjesln. & Nijenrode		-			0				-						-		
79280184	Herinrichting Stadionkade	VGO	-			0				-						-		
79280185	Verhard. ftspd/voetpd A'vnswg	VGO	-			0				-						-		
79280187	GO Wegen 2014	VGO	-			0				-						-		
79280189	Gelderlandplein, Herontw.	G&O	-			0				-	-					-		
79280191	Ontmoetingsplek Amstelpark	VGO	-			0				-						-		
79280192	Gerrit van der Veenstraat	VGO	2.066	-	-	2.066	-2.066	-	-	-0	-					-0		
79280196	Ophef. Fietspaden Sarphatipark	OAIS	-	-	-	-		-	-	-	-					-		
79280200	Herinrichting PC Hooftstraat	VGO	215.911		-	215.911	-215.911	-	-	0	-					0		
79280212	Beheerplan Museumplein	Meerdere dekkingbronn	-	-	-	0				-	-					-		
79280221	Marie Heinekenplein	Overige Bijdrage	-	-	-	0		-	-	-	-					-		
79280222	Realisatie bushaltes lijn 62	VGO	5.744	15.530	-	-9.785	-32.896	15.530	-	-42.681	-					-42.681		
79280222	Realisatie bushaltes lijn 62	BDU Subsidie	93.946	50.505	-	43.441		50.505	-	43.441						43.441		
79280222	Realisatie bushaltes lijn 62	Bijdrage Zuid Groen	15.000	15.000	-	0		15.000	-	-						-		
79280222	Realisatie bushaltes lijn 62	V&OR	30.000	30.000	-	0		30.000	-	-						-		
79280222	Realisatie bushaltes lijn 62	Totaal	144.690	111.034	-	33.656	-32.896	111.034	-	760						760		