

Naam peilgebied	Stationseiland e.o.	
Compensatie verharding	10	%
Compensatie demping	100	%
Alternatieve berging	0	m2/m2
Verhard startsituatie	0	m2
Onverhard startsituatie	0	m2
Water startsituatie	0	m2
Balans startsituatie	0	m2

Startdatum: balans	01-01-05	0	m2
Huidige datum: balans	31-08-17	7860	m2
Einddatum: balans	31-12-20	194	m2

	: In te vullen door bevoegd gezag
	: In te vullen door balanshouder



Algemene gegevens										Geplande/aangevraagde werkzaamheden				Gerealiseerde werkzaamheden				
ID#	Locatie	Activiteit	Werkzaamheden	Deelgebied	Datum	Bron planning	Bron activiteit	Vergunning nr.	Contactpersoon	Dempen	Verharden	Graven	Alternatief	Dempen	Verharden	Graven	Alternatief	Uitgevoerd?
1	Zouthaven	Verlengen Zouthaven	graven	Oostelijke Hand	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans							3300		ja
2	Dijkgracht	Demping insteekhaven Dijkgracht	dempen	Marine-Etablisse	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans					700				ja
3	Oosterdoksade west	Aanleg ODE-brug	dempen	Oosterdoksailan	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans					470				ja
4	Oosterdoksade west	Ontmanteling tijdelijk busstation	graven	Oosterdoksailan	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans							5		ja
5	Oosterdok bij KNSM-eiland	Verwijdering Amphitrite-monument	graven	Rapenburg	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans							40		ja
6	Stationseiland bij Kamperbrug	Aanleg fietsbrug Oostertoegang	dempen	Stationsplein eo	1-jan-10	Gereed	Notitie		T.P. Timmermans					715				ja
7	Stationsplein	Aanleg trap naar metrostation	dempen	Stationsplein eo	1-mei-15	Telefoon	Email	Onbekend	R. Bakker		51			51				ja
8	Dijkgracht	Aanleg (tijdelijke) Dijkgrachtbrug	dempen	Marine-Etablisse	1-mei-15	Email	Email	W-15.00970	S. Molleman		80			5		40		ja
9	Klaprozenweg over Zijkanaal I	Uitbreiding brug 356	dempen	Papaverweg eo	1-dec-15	Planning	Melding	RWS 2013/17470	W. Dekker		310			310				ja
10	Oosterdok bij Prins Hendrikkade	Verwijdering Touringcarplatform	graven	Scheepvaarthuis	1-sep-16	Planning	Watertoets	W-12.01958	M. Griede			4510				4510		ja
11	Kop Ertskade	Aanleg woontoren Steltloper fase 1	dempen	Sporenburg	1-nov-16	Onbekend	Notitie	Email	F. Ebbink		1653			1653				ja
12	Snelfietspad A'dam Z'dam	Verbreiding fietspad tot in onverhard gebied	verharden	Noorder-IJ plas	1-jan-17	Email	Email	W-16.03034	W. Dekker			336				336		ja
13	Oosterdok bij Prins Hendrikkade	Verwijdering Oosterdoksdam	graven	Scheepvaarthuis	1-apr-17	Email	Email	W-12.01958	M. Griede				5000			5000		ja
14	De Ruijterkade bij Westerdoksade	Verbreiding De Ruijterkade	dempen	Westerdoksailan	1-apr-17	Onbekend	Email	WSA/2012/2782	E. Pinas		1053			1053				ja
15	Kop Ertskade	Aanleg openbare ruimte Steltloper fase 2	dempen	Sporenburg	1-nov-17	Onbekend	Email		F. Ebbink		1900							nee
16	Open Havenfront bij CS	Doortrekken kademuur brug 285	dempen	Stationsplein eo	1-mrt-18	Email	Email		M. Prinsen		375							nee
17	Open Havenfront bij Prins Hendrikkade	Doortrekken kademuur brug 326	dempen	Kop Zeedijk	1-mrt-18	Email	Email		M. Prinsen		225							nee
18	Open Havenfront bij Prins Hendrikkade	Verbreiden Open Havenfront bij fietskelder	graven	Nieuwendijk No	1-nov-18	Email	Email		M. Prinsen			2976						nee
19	De Ruijterkade bij CS	Aanleg fietskelder IJ ter hoogte van CS	dempen	Stationsplein eo	1-feb-19	Email	Email		E. Pinas		8142							nee

Bijdrage balans			Planning balans
Periode tot:	Periode tot:	Balans tot:	
31-12-2020	31-8-2017	31-8-2017	
3300	3300	3300	3300
-700	-700	2600	2600
-470	-470	2130	2130
5	5	2135	2135
40	40	2175	2175
-715	-715	1460	1460
-51	-51	1409	1409
-9	-9	1400	1400
-310	-310	1090	1090
4510	4510	5600	5600
-1653	-1653	3947	3947
-34	-34	3913	3913
5000	5000	8913	8913
-1053	-1053	7860	7860
-1900	0	0	5960
-375	0	0	5585
-225	0	0	5360
2976	0	0	8336
-8142	0	0	194