

## Verificatie Tonnage

Zuider IJdijk – Diemerzeedijk - Waternet

2019077 – Inrichting uitbreiding Camp. Zeeburg  
Camping Zeeburg Vastgoed B.V.



## **1 VERIFICATIE PROTOCOL MAXIMALE TONNAGE PER VRACHT**

Dit protocol beschrijft de verificatie van maximaal tonnage per transport over de Zuider IJdijk en de Diemerzeedijk ten behoeve van uitbreiding Camping Zeeburg.

De volgende stappen zijn voorzien om objectief (door derden) vast te kunnen stellen dat we ons aan de gestelde eis voor het maximale tonnage houden:

- Per grondstroom stellen we het soortelijk gewicht vast, door de eerste vracht op een weegbrug te wegen.
- De hoeveelheid massa / tonnage en m3 in de laadbak kunnen worden vastgesteld door de weging op de weegbrug en aan de hand van de waterinhoud m3 van de bak. Zo bepalen we het soortelijk gewicht van de grond.
- De vrachtwagens, uitgerust met een meetsysteem op de assen, kunnen zien hoeveel geladen is.
- Op basis van het bepaalde soortelijk gewicht kan elke chauffeur vaststellen hoeveel ton en dus ook hoeveel m3 grond hij mee mag nemen in zijn laadbak.
- Er kan door Markus óf op verzoek van Waternet handhaving een steekproef worden ingezet, waarbij de betreffende vrachtwagen om zal rijden om op een weegbrug te verifiëren dat hij zich aan het tonnage limiet houdt.