

**TER BESLUITVORMING**

**Nota actief openbaar**  
Ja

**Onze referentie**  
2023-0000191131

**Datum**  
3 april 2023

**Opgesteld door**

**Samengewerkt met**

**Bijlage(n)**  
2

Aan

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke  
Ordening

Van

nota

Negende voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

**Aanleiding**

De 9<sup>de</sup> Voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode augustus 2022 tot februari 2023.

**Geadviseerd Besluit**

Bijgevoegde rapportage inclusief Kamerbrief verzenden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

**Toelichting**

In de Kamerbrief gaat u kort in op de belangrijkste zaken uit de voortgangsrapportage te weten de nieuwe integrale planning (als gevolg van veiligheidseisen en stikstof) en financiën.

*Politieke context*

De voortgangsrapportage wordt aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangeboden.

*Financiële/juridische overwegingen*

De financiële gevolgen worden meegenomen in de VJN.

*Krachtenveld*

De Voortgangsrapportage is met gebruikers afgestemd op de voor de gebruikers van het Binnenhof relevante passages.

*Uitvoering*

In de aanbestedingsbrief meldt u dat met de kennis van de nieuwe integrale planning uitkomt op eind 2028, waarbij er nog onzekerheden blijven zoals de duur van de afhandeling van de aangevraagde natuurvergunning.

In de voortgangsrapportage geeft u aan dat de extra veiligheidseisen circa 15 maanden en stikstof in ieder geval 9 maanden vertraging opleveren.

*Communicatie*

Hierover is apart overleg met woordvoering rondom de voorgenomen werkbezoeken en persmoment op 3 april.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**Motivering**

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

**Onze referentie**

2023-0000191131

**Datum**

3 april 2023

**Bijlagen**

<b>Volgnummer</b>	<b>Naam</b>	<b>Informatie</b>
1	Negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie	
2	Aanbiedingsbrief TK bij negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie	
3	Aanbiedingsbrief EK bij negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie	