

Betreft : Windpark Goyerbrug B.V.

5.1.2.E

Datum

6 september 2023

Ons nummer

5.1.2.E

Uw kenmerk

Inlichtingen

5.1.2.e

5.1.2.e

Onderwerp

Houten

omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
B.V./CHW

Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van deze zaak.

Helaas kan op dit moment niet precies worden aangegeven wanneer deze zaak op zitting kan worden gebracht. Dat is zeer vervelend en kan voor één of meer partijen grote gevolgen hebben. Er is echter sprake van een samenstel van oorzaken waardoor zaken in het algemeen minder snel worden afgedaan, dan in het verleden het geval was.

Zo heeft de wetgever steeds meer categorieën zaken onder het bereik van de Crisis- en herstelwet (Chw) en het Chw-procesrecht gebracht. Dat heeft tot gevolg dat steeds meer zaken elkaar verdringen. Daarnaast is de instroom van zaken op het gebied van het omgevingsrecht sinds 2021 zeer sterk toegenomen. Naast stijging van de instroom en werkvoorraad is het aantal mensen dat beschikbaar is om zaken te behandelen afgenomen. Ook de toegenomen complexiteit van zaken speelt een rol. Meer rechtzoekenden voeren meer (hoger)beroepsgronden aan van een hoge complexiteit. Ook de opdracht van de wetgever om waar dat kan een geschil definitief te beslechten brengt meer werk in een concrete zaak met zich. De daarmee gemoeide tijd kan niet aan een andere zaak worden besteed.

Zodra er meer informatie te geven is over de voortgang van deze zaak, zal ik u berichten.

Hoogachtend,

5.1.2.E

5.1.2.E

Betreft : Windpark Goyerbrug B.V.

5.1.2.E

Datum

6 september 2023

Ons nummer

5.1.2.E

Uw kenmerk

Inlichtingen

5.1.2.e

5.1.2.e

Onderwerp

Houten

omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
B.V./CHW

Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van deze zaak.

Helaas kan op dit moment niet precies worden aangegeven wanneer deze zaak op zitting kan worden gebracht. Dat is zeer vervelend en kan voor één of meer partijen grote gevolgen hebben. Er is echter sprake van een samenstel van oorzaken waardoor zaken in het algemeen minder snel worden afgedaan, dan in het verleden het geval was.

Zo heeft de wetgever steeds meer categorieën zaken onder het bereik van de Crisis- en herstelwet (Chw) en het Chw-procesrecht gebracht. Dat heeft tot gevolg dat steeds meer zaken elkaar verdringen. Daarnaast is de instroom van zaken op het gebied van het omgevingsrecht sinds 2021 zeer sterk toegenomen. Naast stijging van de instroom en werkvoorraad is het aantal mensen dat beschikbaar is om zaken te behandelen afgenomen. Ook de toegenomen complexiteit van zaken speelt een rol. Meer rechtzoekenden voeren meer (hoger)beroepsgronden aan van een hoge complexiteit. Ook de opdracht van de wetgever om waar dat kan een geschil definitief te beslechten brengt meer werk in een concrete zaak met zich. De daarmee gemoeide tijd kan niet aan een andere zaak worden besteed.

Zodra er meer informatie te geven is over de voortgang van deze zaak, zal ik u berichten.

Hoogachtend,

5.1.2.E

5.1.2.E

AANGETEKEND

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

uw kenmerken: zaaknr 5.1.2.e

RAAD VAN STATE INGEKOMEN	
5 SEP. 2023	
ZAAKNR.	
AAN:	5.1.2.E
BEHANDELD DD:	PAR: 5.1.2.E

Betreft: verzoek spoedige zitting en uitspraak inzake omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

Houten, 04 september 2023

Hoogedelgestreng College,

Mijn naam is 5.1.2.E Ik ben initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug. Hierbij verzoek ik uw college om zo spoedig mogelijk een zitting in te plannen en uitspraak te doen in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor dit windpark.

Op 12 januari 2019 diende Windpark Goyerbrug een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van vier windturbines ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Op 20 december 2022 heeft gemeente Houten een (nieuwe) omgevingsvergunning verleend. De procedure van Windpark Goyerbrug valt onder de Crisis- en herstelwet uit 2010. Op uw homepage staat hierover het volgende vermeld: *"De Afdeling bestuursrechtspraak is verplicht de zaak versneld te behandelen. Verder moet zij binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen."*

De termijn om beroep bij uw Afdeling in te dienen sloot op 15 februari 2023. Dat houdt in dat uw Afdeling afgelopen 15 augustus 2023 een uitspraak over de omgevingsvergunning van Windpark Goyerbrug had moeten doen. Tot op heden heb ik nog geen uitspraak dan wel een datum voor de hoorzitting mogen ontvangen. Ook heb ik geen andere informatie over de voortgang ontvangen.

Windpark Goyerbrug heeft in de procedure al veel tijd verloren, onder meer omdat de gemeente Houten aanvankelijk weigerde binnen haar termijn van zesentwintig weken een (hernieuwd) besluit op de vergunningsaanvraag te nemen. Vorig jaar deed uw Afdeling hierover een

uitspraak, zie ook 202201393/1/R4. Ook de in die uitspraak door uw Afdeling opgelegde termijn is door de gemeente niet gehaald. Vervolgens duurt de beroepsprocedure bij uw Afdeling ook langer dan voorzien en voorgeschreven op basis van de Crisis- en herstelwet.

Iedere vertraging maakt de kans op succesvolle realisatie van dit duurzame energieproject kleiner. Onder meer op basis van de SDE-subsidie moet het project op korte termijn aan verplichtingen voldoen, waarvoor een uitspraak op de beroepen nodig is. De grootst mogelijke haast is daarom geboden bij de behandeling van deze beroepsprocedure.

Voor dit project stapelen de vertragingen zich op, terwijl het project zelf niet bij machte is om die vertragingen te voorkomen of beperken. Door deze overmacht ontstaat echter wel een reëel risico voor de succesvolle realisatie. Met het oog daarop verzoek ik uw Afdeling vriendelijk, doch met klem, om binnen de kortst mogelijke termijn de hoorzitting te plannen.

Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.E 5.1.2.E

Windpark Goyerbrug bv

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @bluebearenergy.com



uitspraak Raad van State	1 december 2023 (aanname)
--------------------------	------------------------------

financiering (2 maanden inclusief feestdagen)	31 januari 2024
opdrachtverlening turbinefabrikant	1 februari 2024
levertijd en bouw (36 weken)	10 oktober 2024
eerste kWh's	10 oktober 2024 - 10 december 2024

Tabel: planning Windpark Goyerbrug - op basis van aangenomen doorlooptijden van derde partijen

Windpark Goyerbrug doet wat het kan

Windpark Goyerbrug stelt momenteel alles in het werk om - voor zover zichzelf daar invloed op heeft - de planning niet verder te vertragen of zelfs te versnellen. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die reeds worden uitgevoerd/ingepland (zonder dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is). Afgelopen weken is de 10 kV kabel bij turbine 1 door Stedin verlegd. Komende week wordt begonnen met de aanleg van de permanente wegen naar turbinelocatie's 2, 3 en 4. Het technische ontwerp van het kabeltracé is reeds voor de vakantieperiode in opdracht gegeven. Dit ontwerp komt binnen twee weken gereed. Komende week wordt het ontwerp van de funderingen in opdracht gegeven. En omdat het turbinetype nog niet bekend is, worden meerdere turbinefunderingen ontworpen. Daarnaast zijn offertes bij turbinefabrikanten opgevraagd. Ook wordt er contact met Raad van State onderhouden over de planning.

Niet handhavingverzoek

Naar aanleiding van de vertragingen veroorzaakt onder andere door het Nevele-arrest, door gemeente Houten en door Raad van State zoals hierboven geschetst, vragen wij u hierbij om de deadline voor opdrachtverstrekking van 18 september 2023 andermaal te herzien en te wijzigen naar 1 februari 2024. Het betreft de volgende beschikkingen van Windpark Goyerbrug bv:

- SDE1925109/1.6.6f
- SDE1922385/1.6.6f
- SDE1926139/1.6.6f
- SDE1920896/1.6.6f

Zoals besproken hopen wij uiteraard dat u aan dit verzoek tegemoet kunt komen. Wij zijn graag bereid om tijdens een overleg nadere uitleg te geven over de gang van zaken indien daartoe belangstelling van RVO bestaat. Wij zien uw schrijven met belangstelling tegemoet. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.E - Windpark Goyerbrug

Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Tel: 5.1.2.E
 Web: www.windparkgoyerbrug.nl
 Email: 5.1.2.e @bluebearenergy.com



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

----- Original Message -----

From "5.1.2.E" <5.1.2.e@bluebearenergy.com>
 To "sde@rvo.nl" <sde@rvo.nl>
 Cc "5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E (5.1.2.e)" <5.1.2.e@rvo.nl>; 5.1.2.e@rvo.nl
 Date 17/01/2023 13:56:44
 Subject Re[2]: Windpark Goyerbrug - vertraging opdrachtverstrekking ivm Nevele-arrest

Geachte heren 5.1.2.E en 5.1.2.E

Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor Windpark Goyerbrug. Hierover het volgende.

Verloop procedure

Nadat de omgevingsvergunning door Raad van State vernietigd was naar aanleiding van het Nevele-arrest, heeft gemeente Houten wegens opportune redenen geweigerd om een herziend besluit te nemen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Windpark Goyerbrug gemeente Houten bij Raad van State heeft gedagvaard om alsnog een besluit te nemen. Op 25 mei 2022 heeft Raad van State geoordeeld dat gemeente Houten uiterlijk op 12 oktober 2022 een besluit op de aanvraag genomen moest hebben. Uiteindelijk heeft gemeente Houten op 20 december 2022 positief besloten op de aanvraag. Dit is meer dan twee maanden later dan de door Raad van State gestelde deadline. Op 5 januari 2023 is de vergunning ter inzage gelegd. Zie ook: <https://www.houten.nl/nieuws/windpark-goyerbrug-mag-gaan-bouwen>

Actuele planning

Deze extra vertraging na het Nevele arrest - veroorzaakt door besluiteloosheid van gemeente Houten - heeft tot gevolg dat de planning van Windpark Goyerbrug wederom is vertraagd. De actuele planning zie er nu als volgt uit:

inzage termijn in omgevingsvergunning (6 wk)	5 januari 2023 - 15 februari 2023
beslistermijn Raad van State (ca 6 mnd)	16 augustus 2023
financiering (ca 1 mnd)	16 september 2023
opdrachtverlening turbinefabrikant	17 september 2023
levertijd en bouw turbines (ca 5 mnd)	24 februari 2024

Tabel: planning Windpark Goyerbrug - op basis van aangenomen doorlooptijden van derde partijen

Niet handhavingverzoek

Naar aanleiding van de vertraging veroorzaakt door gemeente Houten en het feit dat de omgevingsvergunning pas op 20 december 2022 verstrekt is, vragen wij u hierbij om de deadline voor opdrachtverstrekking van 1 januari 2023 andermaal te herzien en te wijzigen naar 18 september 2023. Het betreft de volgende beschikkingen van Windpark Goyerbrug bv:

- SDE1925109/1.6.6f
- SDE1922385/1.6.6f
- SDE1926139/1.6.6f
- SDE1920896/1.6.6f

Zoals besproken hopen wij uiteraard dat u aan dit verzoek tegemoet kunt komen. Uiteraard zijn wij van harte bereid om nadere toelichting van onze kant te geven, mocht daartoe behoefte bestaan aan de kant van RVO. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.E - Windpark Goyerbrug

Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e

Tel: 5.1.2.E

Web: www.windparkgoyerbrug.nl

Email: 5.1.2.e @bluebearenergy.com



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

Van: 5.1.2.E <5.1.2.e @bluebearenergy.com>

Verzonden: donderdag 30 september 2021 14:39

Aan: 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E (5.1.2.e) <5.1.2.e @rvo.nl>

Onderwerp: Windpark Goyerbrug - vertraging opdrachtverstrekking ivm Nevele-arrest

Geachte 5.1.2.E

Zoals besproken heeft Raad van State de omgevingsvergunning van Windpark Goyerbrug vernietigd en is de gemeente niet in de gelegenheid gesteld om een en ander via een bestuurlijke lus te repareren.

Afgelopen week heeft het college van gemeente Houten een aantal scenario's geschetst en deze per brief naar de gemeenteraad verzonden.

Het meest realistische scenario gaat ervan uit dat de nieuwe omgevingsvergunning eind juni 2022 wordt verstrekt. Dat houdt in dat deze vergunning eind december 2022 onherroepelijk kan zijn.

Vorbereiden ontwerpbesluit	September - december 2021
Participatie	November 2021
Aanleveren stukken voor besluitvorming	Half december 2021
Ontwerp-besluit door college	1 ^e vergadering 2022
Ontwerp-besluit door raad	Eind januari, begin februari 2022
Terinzagelegging & inspraak	Half februari - eind maart 2022
Inspraaknota & vorbereiden besluit	Eind maart – half april 2022
Aanleveren stukken voor besluitvorming	Half april 2022
Besluit door college	Eind april 2022
Besluit door raad	Half juni 2022
Afgeven vergunning door college	Eind juni 2022

Tabel: Planning zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief gemeenteraad Houten van 28 september 2021.

Naar aanleiding van de uitspraak van Raad van State over het Nevele-arrest en de tijd die de gemeente nodig heeft om een nieuwe vergunning te verstrekken, vragen wij u hierbij om de deadline van 1 maart 2022 voor opdrachtverstrekking ter herzien en te wijzigen naar 31 januari 2023.

Het betreft de volgende beschikkingen van Windpark Goyerbrug bv.

?? SDE1925109/1.6.6f

?? SDE1922385/1.6.6f

?? SDE1926139/1.6.6f

?? SDE1920896/1.6.6f

Zoals besproken hopen wij uiteraard dat u aan dit verzoek tegemoet kunt komen. We zien uw schrijven met belangstelling tegemoet. Het zou het project enorm helpen als RVO komende week reeds uitsluitel over dit thema kan geven. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.E - Windpark Goyerbrug

Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e

Tel: 5.1.2.E

Web: www.windparkgoerbrug.nl

Email: 5.1.2.e @bluebearenergy.com



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

----- Original Message -----

From: "5.1.2.E" <5.1.2.e @bluebearenergy.com>

To: "sde@rvo.nl" <sde@rvo.nl>

Cc: "5.1.2.e" @agentschapnl.nl <5.1.2.e @agentschapnl.nl>

Sent: 16/04/2021 18:15:28

Geachte medewerker van RVO,

Op 25 februari 2020 ontving Windpark Goyerbrug bv vier SDE-beschikkingen met de volgende kenmerken:

- SDE1925109/1.6.6f
- SDE1922385/1.6.6f
- SDE1926139/1.6.6f
- SDE1920896/1.6.6f

In deze beschikkingen staat de verplichting opgenomen om uiterlijk op 25 augustus 2021 opdracht voor de levering en bouw van (onderdelen voor) de productie-installaties te geven en een afschrift hiervan naar RVO te sturen. Naar aanleiding van overleg met 5.1.2.E vanmiddag, bericht ik u hierover als volgt.

Verloop juridische procedure

Op 30 juni 2020 oordeelde de Rechtbank Midden Nederland de beroepen van de tegenstanders ongegrond en daarmee kon de omgevingsvergunning in stand blijven. Medio augustus 2020 is tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend bij Raad van State. Conform de Crisis- en Herstelwet had Windpark Goyerbrug 15 februari 2021 uitspraak van Raad van State mogen verwachten. De urgentie voor een spoedige behandeling is per brief medio januari onder de aandacht van Raad van State gebracht (zie ook bijgevoegd). Op deze brief is geen antwoord ontvangen. Op 6 april 2021 heeft een eerste hoorzitting bij Raad van State plaatsgevonden. Aan de orde was of er inzake het Activiteitenbesluit prejudiciële vragen aan het Europese Hof gesteld moeten worden. Een datum voor een uitspraak is niet gegeven. Evenmin is nog altijd een datum onbekend voor de verdere inhoudelijke behandeling van de zaak.

Niet handhavingsverzoek

Gezien het onzekere verloop van de juridische procedure, is een opdrachtverstrekking zoals door RVO verlangd in de SDE-beschikkingen, niet mogelijk. Middels dit bericht doe ik een vriendelijk doch dringend verzoek om de termijn voor opdrachtverstrekking voor de levering en bouw van de productie-installaties niet te handhaven tot het moment er duidelijkheid is over de juridische procedures. Gezien het bovenstaande hopen wij op uiterlijk 1 maart 2022 opdracht te kunnen verstrekken. Ter informatie, wij zien vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de windturbines niet voor de uiterlijke datum van 25 februari 2024 in gebruik genomen kunnen worden.

Wij kijken met belangstelling uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.E

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.E

5.1.2.E - Windpark Goyerbrug

Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e

Tel: 5.1.2.E

Web: www.windparkgoyerbrug.nl

Email: 5.1.2.e @bluebenergy.com



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle

Windpark Goyerbrug B.V.

T.a.v. de heer 5.1.2.E

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
www.rvo.nl

Contactgegevens

T 5.1.2.e
sde@rvo.nl

Projectnummer

SDE1922385

Kenmerk

SDE1922385/2.5j

Bijlage(n)

-

Datum: 5 oktober 2023

Ten name van: Windpark Goyerbrug B.V.

Project: te HOUTEN

Betreft: Aanleveren opdrachtbevestiging

Geachte heer 5.1.2.E

Voor bovengenoemd project heb ik u subsidie verleend op 25 februari 2020. U heeft de verplichting dat u binnen 18 maanden na verzending van de subsidiebeschikking opdracht verstrekt voor de levering en bouw van de productie-installatie en dat u Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervan een afschrift zendt (artikel 3, lid 1 van de Uitvoeringsregeling).

U heeft in uw e-mails van 17 en 18 september 2023 aangegeven dat u de termijn horende bij deze verplichting niet haalt.

Met deze brief wil ik u informeren wat het voor u betekent indien u niet aan deze verplichting voldoet. Enkel indien er uitzonderlijke omstandigheden hebben plaatsgevonden kan ik ertoe over gaan om niet te handhaven op deze verplichting. Ik beschouw vertragende omstandigheden als uitzonderlijk wanneer de vertraging buiten de risicosfeer van het project valt en/of waarbij de aanvrager voortvarend heeft gehandeld waardoor de vertraging niet valt toe te rekenen aan de aanvrager. De reden die u aangeeft beschouw ik als uitzonderlijke omstandigheid.

Ik stel u daarom eenmaal in de gelegenheid om de gevraagde opdrachtbevestiging alsnog zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2024 op te sturen.

Afschriften van de opdracht kunt u per e-mail sturen naar sde@rvo.nl.

Indien ik de opdrachtbevestiging niet **uiterlijk op bovengenoemde datum** heb ontvangen kan ik besluiten de subsidie die aan u is verleend in te trekken.

Wellicht ten overvloede meld ik u dat een vertraging van de realisatie van het project langer dan vier jaar na de beschikkingsdatum **niet** is toegestaan. Dit betekent dat de uiterste ingebruiknamedatum van dit project is vastgesteld op 25 februari 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl/sde of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch op 5.1.2.e (lokaal tarief) of per e-mail via sde@rvo.nl.

Uw aanvraag is bij ons bekend onder projectnummer SDE1922385. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Minister voor Klimaat en Energie
namens deze:

Liesbeth Hofs
Teammanager SDE, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

N.B. Deze brief is digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle

Windpark Goyerbrug B.V.

T.a.v. de heer 5.1.2.E

5.1.2.e

5.1.2.e



Datum: 5 oktober 2023

Ten name van: Windpark Goyerbrug B.V.

Project: te HOUTEN

Betreft: Aanleveren opdrachtbevestiging

Geachte heer 5.1.2.E

Voor bovengenoemd project heb ik u subsidie verleend op 25 februari 2020. U heeft de verplichting dat u binnen 18 maanden na verzending van de subsidiebeschikking opdracht verstrekt voor de levering en bouw van de productie-installatie en dat u Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervan een afschrift zendt (artikel 3, lid 1 van de Uitvoeringsregeling).

U heeft in uw e-mails van 17 en 18 september 2023 aangegeven dat u de termijn horende bij deze verplichting niet haalt.

Met deze brief wil ik u informeren wat het voor u betekent indien u niet aan deze verplichting voldoet. Enkel indien er uitzonderlijke omstandigheden hebben plaatsgevonden kan ik ertoe over gaan om niet te handhaven op deze verplichting. Ik beschouw vertragende omstandigheden als uitzonderlijk wanneer de vertraging buiten de risicosfeer van het project valt en/of waarbij de aanvrager voortvarend heeft gehandeld waardoor de vertraging niet valt toe te rekenen aan de aanvrager. De reden die u aangeeft beschouw ik als uitzonderlijke omstandigheid.

Ik stel u daarom eenmaal in de gelegenheid om de gevraagde opdrachtbevestiging alsnog zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2024 op te sturen.

Afschriften van de opdracht kunt u per e-mail sturen naar sde@rvo.nl.

Indien ik de opdrachtbevestiging niet **uiterlijk op bovengenoemde datum** heb ontvangen kan ik besluiten de subsidie die aan u is verleend in te trekken.

Wellicht ten overvloede meld ik u dat een vertraging van de realisatie van het project langer dan vier jaar na de beschikkingsdatum **niet** is toegestaan. Dit betekent dat de uiterste ingebruiknamedatum van dit project is vastgesteld op 25 februari 2024.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
www.rvo.nl

Contactgegevens
T 5.1.2.e
sde@rvo.nl

Projectnummer
SDE1925109

Kenmerk
SDE1925109/2.5j

Bijlage(n)
-

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl/sde of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch op 5.1.2.e (lokaal tarief) of per e-mail via sde@rvo.nl.

Uw aanvraag is bij ons bekend onder projectnummer SDE1925109. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Minister voor Klimaat en Energie
namens deze:

Liesbeth Hofs
Teammanager SDE, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

N.B. Deze brief is digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle

Windpark Goyerbrug B.V.

T.a.v. de heer 5.1.2.E

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
www.rvo.nl

Contactgegevens

T 5.1.2.e
sde@rvo.nl

Projectnummer

SDE1926139

Kenmerk

SDE1926139/2.5j

Bijlage(n)

-

Datum: 5 oktober 2023

Ten name van: Windpark Goyerbrug B.V.

Project: te HOUTEN

Betreft: Aanleveren opdrachtbevestiging

Geachte heer 5.1.2.E

Voor bovengenoemd project heb ik u subsidie verleend op 25 februari 2020. U heeft de verplichting dat u binnen 18 maanden na verzending van de subsidiebeschikking opdracht verstrekt voor de levering en bouw van de productie-installatie en dat u Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervan een afschrift zendt (artikel 3, lid 1 van de Uitvoeringsregeling).

U heeft in uw e-mails van 17 en 18 september 2023 aangegeven dat u de termijn horende bij deze verplichting niet haalt.

Met deze brief wil ik u informeren wat het voor u betekent indien u niet aan deze verplichting voldoet. Enkel indien er uitzonderlijke omstandigheden hebben plaatsgevonden kan ik ertoe over gaan om niet te handhaven op deze verplichting. Ik beschouw vertragende omstandigheden als uitzonderlijk wanneer de vertraging buiten de risicosfeer van het project valt en/of waarbij de aanvrager voortvarend heeft gehandeld waardoor de vertraging niet valt toe te rekenen aan de aanvrager. De reden die u aangeeft beschouw ik als uitzonderlijke omstandigheid.

Ik stel u daarom eenmaal in de gelegenheid om de gevraagde opdrachtbevestiging alsnog zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2024 op te sturen.

Afschriften van de opdracht kunt u per e-mail sturen naar sde@rvo.nl.

Indien ik de opdrachtbevestiging niet **uiterlijk op bovengenoemde datum** heb ontvangen kan ik besluiten de subsidie die aan u is verleend in te trekken.

Wellicht ten overvloede meld ik u dat een vertraging van de realisatie van het project langer dan vier jaar na de beschikkingsdatum **niet** is toegestaan. Dit betekent dat de uiterste ingebruiknamedatum van dit project is vastgesteld op 25 februari 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl/sde of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch op 5.1.2.e (lokaal tarief) of per e-mail via sde@rvo.nl.

Uw aanvraag is bij ons bekend onder projectnummer SDE1926139. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Minister voor Klimaat en Energie
namens deze:

Liesbeth Hofs
Teammanager SDE, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

N.B. Deze brief is digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle

Windpark Goyerbrug B.V.

T.a.v. de heer 5.1.2.E

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
www.rvo.nl

Contactgegevens

T 5.1.2.e
sde@rvo.nl

Projectnummer

SDE1920896

Kenmerk

SDE1920896/2.5j

Bijlage(n)

-

Datum: 5 oktober 2023

Ten name van: Windpark Goyerbrug B.V.

Project: te HOUTEN

Betreft: Aanleveren opdrachtbevestiging

Geachte heer 5.1.2.E

Voor bovengenoemd project heb ik u subsidie verleend op 25 februari 2020. U heeft de verplichting dat u binnen 18 maanden na verzending van de subsidiebeschikking opdracht verstrekt voor de levering en bouw van de productie-installatie en dat u Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervan een afschrift zendt (artikel 3, lid 1 van de Uitvoeringsregeling).

U heeft in uw e-mails van 17 en 18 september 2023 aangegeven dat u de termijn horende bij deze verplichting niet haalt.

Met deze brief wil ik u informeren wat het voor u betekent indien u niet aan deze verplichting voldoet. Enkel indien er uitzonderlijke omstandigheden hebben plaatsgevonden kan ik ertoe over gaan om niet te handhaven op deze verplichting. Ik beschouw vertragende omstandigheden als uitzonderlijk wanneer de vertraging buiten de risicosfeer van het project valt en/of waarbij de aanvrager voortvarend heeft gehandeld waardoor de vertraging niet valt toe te rekenen aan de aanvrager. De reden die u aangeeft beschouw ik als uitzonderlijke omstandigheid.

Ik stel u daarom eenmaal in de gelegenheid om de gevraagde opdrachtbevestiging alsnog zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2024 op te sturen.

Afschriften van de opdracht kunt u per e-mail sturen naar sde@rvo.nl.

Indien ik de opdrachtbevestiging niet **uiterlijk op bovengenoemde datum** heb ontvangen kan ik besluiten de subsidie die aan u is verleend in te trekken.

Wellicht ten overvloede meld ik u dat een vertraging van de realisatie van het project langer dan vier jaar na de beschikkingsdatum **niet** is toegestaan. Dit betekent dat de uiterste ingebruiknamedatum van dit project is vastgesteld op 25 februari 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl/sde of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch op 5.1.2.e (lokaal tarief) of per e-mail via sde@rvo.nl.

Uw aanvraag is bij ons bekend onder projectnummer SDE1920896. Gebruikt u dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Minister voor Klimaat en Energie
namens deze:

Liesbeth Hofs
Teammanager SDE, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

N.B. Deze brief is digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.