



Kenmerk netbeheerder: KBS-186944 / Leverstraat + Projectnr.: Lopikersingel - PL354  
 Na een schouw bezoek is geconstateerd dat ingetekende coax kabel er niet ligt. Sleuf graven van EV (kast) naar AOP (woning) van ongeveer 75m. Weg wordt 2 keer 'onder doorgestoken'. 1 x dmv bestaande mantelbuis en 1 x dmv racketboring.