

Gegevens bevoegd gezag	
Referentienummer	Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

	Aanvraagnummer	3344737
	Aanvraagnaam	Werkzaamheden CP Gulpen, Looierstraat
	Uw referentiecode	-
	Ingediend op	20-03-2018
	Soort procedure	Uitgebreide procedure
	Projectomschrijving	De werkzaamh. t.b.v. de reconstructie CP Gulpen omvatten o.a.: het aanleggen/ wijzigen van de bestaande verkeersbrug, het verlengen van de ontkluizing van de Gulp, het verwijderen/aanpassen van bestaande duikers (deels), het vervangen van metselwerk van bestaande kademuren, het aanleggen van nieuwe kademuren, het vergroten van de beleefbaarheid (niet bedoeld als zijnde "pootje baden") van water d.m.v. de aanleg van trappartijen, het wijzigen van het doorstroomprofiel/capaciteit van de Gulp.
	Opmerking	-
	Gefaseerd	Nee
	Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
	Bijlagen die later komen	nvt
	Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
	Bevoegd gezag	
Naam:	Waterschap Limburg	
Bezoekadres:	Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond	
Postadres:	Waterschap Limburg Postbus 2207 6040 CC Roermond	
Telefoonnummer:	088 - 88 90 100	
E-mailadres:	info@waterschaplimburg.nl	
Website:	www.waterschaplimburg.nl	
Contactpersoon:	I. Wagemakers	
Bereikbaar op:	ma - di - do - vrij van 9.30 tot 16.00 uur	

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Gulpen-Wittem
Kadastrale gemeente	Gulpen
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	4747
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	kadastraal 4746, 4747 en 4750

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie betreft de Gulp e.o.
----------------------------------	------------------------------

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

13-08-2018

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

De exacte begindatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

13-08-2019

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

De exacte einddatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?

De Gulp

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

De werkzaamheden betreffen het aanbrengen / overnemen van lozingspunten op de Gulp. Dit betreffen kolkaansluitingen (hemelwater) en een hemelwaterafvoer van het bouwplan Looierstraat (vergunning 2006.0303). De kolken/putten zijn voorzien van zandvang. De lozingspunten zijn aangegeven op tekening @@(bijlage)

Waarom voert u de activiteit uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het project CP Gulpen, onderdeel Looierstraat. Hierbij worden diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de Gulp t.h.v. de Looierstraat. Werkzaamheden betreffen o.a. kademuren vervangen, metselwerk vervangen, kademuren verhogen, profielverbreding, vervangen van een brug etc.

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering
andere bedrijven of woningen
aangesloten? ☒ Woningen
☐ Bedrijven
☐ Nee

Hoeveel woningen zijn op de
bedrijfsriolering aangesloten? 1

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke
bedrijfsomstandigheden van
invloed op de samenstelling van de
lozing? ☐ Ja
☒ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en
registreren? N.v.t.

Hoe wilt u over de meting en
registratie rapporteren? n.v.t.

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen? ☐ Ja
☒ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruiken? ☐ Ja
☒ Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst
ontwikkelingen, in of rondom
uw bedrijf, die gevolgen kunnen
hebben voor de aard en omvang
van de lozingen? ☐ Ja
☒ Nee

Welke maatregelen en/of
voorzieningen treft u om de lozing
te voorkomen bij een definitieve
stopzetting van de activiteiten? n.v.t.

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	13-08-2018
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	De exacte begindatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	13-08-2019
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	De exacte einddatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	<p>Als gevolg van de geplande werkzaamheden in en rondom de Gulp t.h.v. de Looierstraat wordt ook de beekbodem opgeschoond. Het betreft het weghalen van ca. 10-20 cm slib en de aanwezige bestortingen met beplanting (eilandjes).</p> <p>De 10-20 cm verwijderen van slib is een indicatie, exacte opschoning van de beekbodem zal tijdens de uitvoering moeten blijken. Dit daar er door afzettingen een verschil per dwarsprofiel in de linker en rechter bodemhoogte is ontstaan.</p> <p>De nieuwe beekbodemhoogtes staan in de dwarsprofielen en in de situatie maatvoering.</p>
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	<p>De werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het project CP Gulpen, onderdeel Looierstraat. Hierbij worden diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de Gulp t.h.v. de Looierstraat. Werkzaamheden betreffen o.a. kademuren vervangen, metselwerk vervangen, kademuren verhogen, profielverbreding, vervangen van een brug etc.</p>

2 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?	Vooroverleg is geweest met Geert van Lankveld
---	---

Formulierversie
2018.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

1 Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

- Hoeveel baggerspecie wordt verwijderd in m3? 250
- Wat is de lengte van het totaal te baggeren oppervlak in meter? 245
- In welke eenheid wilt u de breedte van het totaal te baggeren oppervlak opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de breedte als een geheel getal kunt opgeven.
- ☐ m
☒ cm
- Wat is de breedte van het totaal te baggeren oppervlak in de door u opgegeven eenheid? 630
- Wat is de bestemming van de baggerspecie?
- ☐ Baggerspeciedepot
☐ Hergebruik op grond van het Besluit bodemkwaliteit
☒ Anders
- Wat is de andere bestemming van de baggerspecie? Een erkende verwerker.

2 Waterschapspecifieke vragen

- Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag? Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Formulierversie
2018.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij
een waterkering

1 Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

13-08-2018

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

De exacte begindatum van het werk is afhankelijk van de
uitvoeringsplanning van de aannemer.

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

13-08-2019

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

De exacte einddatum van het werk is afhankelijk van de
uitvoeringsplanning van de aannemer.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

De werkzaamheden betreffen het vervangen en ophogen
van het metselwerk van de bestaande kademuren
(Oostzijde), het aanbrengen van trappartijen en het
aanbrengen van nieuwe kademuren a.g.v. profielwijziging,
aan de Westzijde.
De ophoging van de kademuren is een gevolg van de
conclusies uit de Boost-rapportage (bijlage). Als gevolg van
de trappartij t.h.v. restaurant de Kroon ontstaat wel een "lek"
in de ophoging van de muren. Dit lek dient door metalen
schotten dichtgezet te worden. Hierbij wordt verwezen naar
de email van Pedro Moonen (d.d. 30 januari 2018).
Voor situatietekeningen en detailtekeningen wordt verwezen
naar de bijlage.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het
project CP Gulpen, onderdeel Looierstraat. Hierbij worden
diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de
Gulp t.h.v. de Looierstraat. Werkzaamheden betreffen o.a.
kademuren vervangen, metselwerk vervangen, kademuren
verhogen, profielverbreding, vervangen van een brug etc.

4 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact
gehad met het waterschap over
deze aanvraag?

Er is vooroverleg geweest met Geert van Lankveld.

Formulierversie
2018.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij
een waterkering

1 Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
in, op of nabij een waterkering?

- ☐ Oprichten van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand, strandpaviljoen of strandhuisje
- ☒ Aanbrengen van een waterinlaat- of wateruitlaatconstructie
- ☐ Plaatsen van een windturbine(park)
- ☐ Aanleggen van een oprit of grondlichaam
- ☐ Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot
- ☒ Ontgraven van grond
- ☐ Beweiden met vee
- ☐ Organiseren van een wedstrijd of evenement
- ☒ Aanbrengen van beplanting/bomen
- ☐ Verwijderen van beplanting/bomen
- ☐ Uitvoeren van boringen of sonderingen
- ☐ Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet permanente bebouwing
- ☐ Verplaatsen van zand op het strand (anders dan zandbanket)
- ☒ Andere werkzaamheden

Welke soort beplanting/bomen
brengt u aan?

Pennisetum alopecuroides en Salix sepulcralis
'Chrysocoma'

Welke andere werkzaamheden
voert u uit in, op of nabij een
waterkering?

Vervangen metselwerk en aanbrengen nieuwe kademuren

2 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact
gehad met het waterschap over
deze aanvraag?

Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

13-08-2018

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

De exacte begindatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

13-08-2019

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

De exacte einddatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Het betreft het vervangen van de brug aan de Looierstraat met vergunningnummer 89.94. Als gevolg van de profielwijziging van de Gulp dient een nieuwe brug te worden aangelegd.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het project CP Gulpen, onderdeel Looierstraat. Hierbij worden diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de Gulp t.h.v. de Looierstraat. Werkzaamheden betreffen o.a. kademuren vervangen, metselwerk vervangen, kademuren verhogen, profielverbreding, vervangen van een brug etc.

6 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?

Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

1 Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren met betrekking tot de brug?

- ☒ Aanleggen van een nieuwe brug
- ☐ Wijzigen van een bestaande brug
- ☒ Verwijderen van een brug

In welke lengte-eenheid wilt u de lengte van de brug opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de lengte als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m
- ☐ cm

Wat is de lengte van de brug, in de door u opgegeven eenheid?

880

Wat is de breedte van de brug in centimeter?

915

Wat is de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil in centimeter?

165

Wat is de hoogte van de brug ten opzichte van het maaiveld in centimeter?

195

Omschrijf de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden.

Voormetseling van de landhoofden met Ardenner gres.

2 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?

Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Formuliertersie
2018.01

Waterstaatswerk of bescheringszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

13-08-2018

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

De exacte begindatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

13-08-2019

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

De exacte einddatum van het werk is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer.

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

De werkzaamheden betreffen het verbreden van het profiel van de Gulp t.h.v. de Looierstraat. E.e.a. conform bijgevoegde tekeningen.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in kader van het project CP Gulpen, onderdeel Looierstraat. Hierbij worden diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de Gulp t.h.v. de Looierstraat. Werkzaamheden betreffen o.a. kademuren vervangen, metselwerk vervangen, kademuren verhogen, profielverbreding, vervangen van een brug etc.

8 Waterschapsspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?

Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

1 Oppervlaktewaterlichaam graven

Welke graafoactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☐ Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam
☒ Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van de verbreding van het oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

80

In welke lengte-eenheid wilt u de bodembreedte van het oppervlaktewaterlichaam opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de breedte als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m
☒ cm

Wat is de bodembreedte van de verbreding van het oppervlaktewaterlichaam, in de door u opgegeven eenheid?

877

2 Waterschapsspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?

Er is vooroverleg met Geert van Lankveld geweest.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
17077_-_B01_-_SITUATIE_BESTAAND_pdf	17077 - B01 - SITUATIE BESTAAND.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B02_-_SITUATIE_OPBREEK_pdf	17077 - B02 - SITUATIE OPBREEK.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B03_-_BESTAAND_RIOOL_pdf	17077 - B03 - BESTAAND RIOOL.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B04_-_SITUATIE_RIOLERING_pdf	17077 - B04 - SITUATIE RIOLERING.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B05_-_SITUATIE_VERHARDING_pdf	17077 - B05 - SITUATIE VERHARDING.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B06_-_SITUATIE_MAATVOERING_pdf	17077 - B06 - SITUATIE MAATVOERING.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
077_-_B07_-_NORMAALPROFIELEN_DETALIS_pdf	17077 - B07 - NORMAALPROFIELEN DETAILS.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B08_-_DWARSPROFIELEN_1-6_pdf	17077 - B08 - DWARSPROFIELEN 1-6.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B09_-_DWARSPROFIELEN_7-11_pdf	17077 - B09 - DWARSPROFIELEN 7-11.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B10_-_DWARSPROFIELEN_12-13_pdf	17077 - B10 - DWARSPROFIELEN 12-13.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B11_-_OVERZICHT_HARDSTEEN_pdf	17077 - B11 - OVERZICHT HARDSTEEN.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17077_-_B12_-_DETAILLERING_HARDSTEEN_pdf	17077 - B12 - DETAILLERING HARDSTEEN.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B01_B_PDF	17309B01_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B02_B_PDF	17309B02_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B03_B_PDF	17309B03_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B04_B_PDF	17309B04_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
17309B05_B_PDF	17309B05_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B06_B_PDF	17309B06_B.PDF	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
17309B07_pdf	17309B07.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-03-20	In behandeling
Foto_terugslagklep_jpg	Foto terugslagklep.jpg	Anders	2018-03-20	In behandeling
Mail_schotten_pdf	Mail schotten.pdf	Anders	2018-03-20	In behandeling
Overzicht_instromen_pdf	Overzicht instromen.pdf	Anders	2018-03-20	In behandeling
SWNL0197264_rap_pdf	SWNL0197264 rap.pdf	Anders	2018-03-20	In behandeling