

From: "2E [REDACTED]" 2E [REDACTED]@kampongvoetbal.nl>
Sent: Wed, 29 Jul 2020 12:02:23 +0200
To: 2E [REDACTED] 2E [REDACTED]@utrecht.nl>
Cc: "2E [REDACTED] 2E [REDACTED]" 2E [REDACTED]@utrecht.nl>; 2E [REDACTED] 2E [REDACTED]@utrecht.nl>; 2E [REDACTED]@ [REDACTED]@ [REDACTED]>; 2E [REDACTED]<secretaris@kampongvoetbal.nl>
Subject: Re: Herkeuring hoofdveld Kampong Voetbal

Beste 2E [REDACTED]

Dank voor de reactie.

Even een korte terugkoppeling vanaf mijn vakantie.

Vervelend dat de keuringsinstantie is “lastig gevallen”. Hiervan is mij niets bekend anders dan dat de accommodatie beheerder mij contactte dat er mensen op het hoofdveld bezig waren waarvan men niet wist wat ze kwamen doen. Dit hebben ze nagevraagd en daarmee waren wij op de hoogte van de herkeuring. Van suggestieve opmerkingen is mij niets bekend. Vervelend als dat is voorgevallen uiteraard. Ik kan me voorstellen dat er zorgen zijn geuit aangezien die breed leven binnen onze vereniging en die zijn ook de aanleiding voor de herkeuring geweest.

Met 2E [REDACTED] is besproken dat er een herkeuring plaatsvindt en dat de status van het veld zou worden besproken. Het lijkt mij zorgvuldig om dit dan te bespreken met alle betrokken partijen aan tafel. Dan wordt alle informatie rechtstreeks gedeeld en is er geen ruis op de lijn.

Onze voornaamste zorg is de veiligheid kunnen garanderen van onze sporters. Die zit vooral in de hardheid en gladheid van het veld omdat de vezels niet meer overeind te krijgen zijn. Dat is ook wat is de fysiotherapeut aangeeft. Hier willen we een sluitend verhaal naar onze leden kunnen geven. Zeker gezien het feit dat de hoogte van de contributie voor een overgroot deel bepaald wordt door de huurprijs van de velden voor trainingen en wedstrijden.

Met sportieve groet,

2E [REDACTED] 2E [REDACTED]
Tel.: 2E [REDACTED]
Email: 2E [REDACTED]@kampongvoetbal.nl

2E [REDACTED] 2E [REDACTED] schreef op 2020-07-27 16:40:

> Beste 2E [REDACTED]
>
> Zoals eerder al afgesproken beantwoord ik de mail over dit onderwerp.
> Allereerst wil ik opmerken dat de afspraken die wij met elkaar hadden
> gemaakt niet door jullie zijn nagekomen. Onderdeel van de keuring
> procedure is dat de keurmeesters niet zouden worden lastig gevallen
> tijdens het keuren. Dit is wel gebeurd door Kampong er zijn tijdens
> de keuring suggestieve opmerkingen gemaakt over het veld richting de
> keurmeesters. De uitslag van de keuring geeft aan (telefonische
> informatie) dat er nog wat kleine onvolkomenheden zijn die moeten
> worden hersteld om daarna het veld goed te keuren. Het gaat hier dus
> niet over het verrichten van grote knip en plak werkzaamheden. Deze
> werkzaamheden zijn onderdeel van de procedure. Uiteraard zijn wij na
> deze procedure bereid om het rapport met jullie te delen en te
> bespreken. Voor de duidelijkheid wij hebben nu nog geen rapport. En
> als we het gaan toelichten dan doen we dit zonder de keuring
> instantie, mij is daar ook geen toezegging van bekend?

>
> Met vriendelijke groet,
>
> [REDACTED]
>
>
>
>
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: [REDACTED] [REDACTED] <[\[REDACTED\]@kampongvoetbal.nl](mailto:[REDACTED]@kampongvoetbal.nl)>
> Verzonden: woensdag 22 juli 2020 16:31
> Aan: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
> CC: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
> Onderwerp: Herkeuring hoofdveld Kampong Voetbal

>
> Beste [REDACTED]
>
> Het hoofdveld van Kampong Voetbal is ca twee weken geleden gekeurd
> door een onafhankelijke keuringsinstantie hebben we begrepen.
> Superfijn dat dit zo snel kon en heeft plaatsvonden.
>
> Van onze federatiemanager begrepen we dat de keuringsinstantie
> behoorlijk kritisch was op de staat waarin het hoofdveld zich bevond,
> ook al konden ze zich hierover uiteraard niet teveel in detail
> uitlaten.
>
> Bij navraag bij [REDACTED] bleek dat het hoofdveld nu inderdaad nog niet
> is goedgekeurd aangezien er zaken aan mankeren. Dat komt er feitelijk
> op neer dat het veld nu nog is afgekeurd.
>
> Zoals afgesproken komen we graag bij elkaar met de keuringsinstantie,
> de gemeente en wijzelf om de status van het hoofdveld (en het rapport)
> te bespreken voordat er werkzaamheden aan het veld worden ingepland.
>
> Dit is namelijk vorig seizoen ook al gedaan (herstelwerkzaamheden) en
> dit heeft geleid tot feitelijk nog meer klachten over het veld dan die
> er al waren. Als het veld inderdaad “technisch op” is na 11 jaar zeer
> intensief gebruik (meer dan 1800 uur per jaar), zou het uiteraard onze
> voorkeur hebben om niet weer te gaan knippen en plakken, maar het
> structureel te verbeteren en de veiligheid van onze sporters weer te
> kunnen garanderen.
>
> We horen graag terug hoe de gemeente dit ziet.

>
> Met sportieve groet,
>
> [REDACTED]
> Tel. [REDACTED]
> E-mail: [REDACTED]@kampongvoetbal.nl

--
Met sportieve groet,

[REDACTED] [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@kampongvoetbal.nl

From: "ZE" <ZE>
Sent: Wed, 19 Aug 2020 14:35:57 +0200
To: "ZE" <ZE>
Cc: "ZE" <ZE> @utrecht.nl; "ZE" <ZE> @utrecht.nl; "ZE" <ZE> @utrecht.nl; "ZE" <ZE>
Subject: RE: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd
Attachments: IMG-20200716-WA0001.jpg

Beste ZE

Naar aanleiding van mijn vorige mail heb ik contact gehad met ZE over de status van het voetbalveld. ZE gaf telefonisch aan dat er nog best veel losse naden waren maar dat het veld sporttechnisch in orde zou zijn. Ondertussen heb ik de losse naden laten herstellen (zie bijlage met aantekeningen van ZE) en het veld nogmaals laten checken op herstelwerk. De losse naden rondom de hekwerkpalen heb ik niet meegenomen bij het herstel, deze liggen buiten de 4 m1 vrije uitloop en zijn voor de keuring niet relevant

Kun jij aangeven wanneer jullie in de gelegenheid zijn om het herstel na te lopen? Graag de datum afstemmen met mij en met mijn collega ZE ter plaatse.

Met vriendelijke groet,

ZE
Projectleider Cultuurtechniek
ZE
ZE
ZE @utrecht.nl

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedexploitatie
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
7e etage Zuid
Aanwezig maandag t/m vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht



Van: ZE
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 11:33
Aan: ZE ; ZE
CC: ZE ; ZE ; ZE ; ZE
Onderwerp: RE: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd

Beste ZE

Afgelopen dinsdag hebben jullie het hoofdveld van Kampong voetbal gekeurd op de gebruiksnorm, kun jij aangeven wat jullie bevindingen zijn en of wij nog zaken dienen te herstellen.

Hoor graag van je, alvast een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

ZE

Projectleider Cultuurtechniek

T [redacted]

M [redacted]

[redacted]@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Aanwezig maandag t/m vrijdagochtend



Gemeente Utrecht

Van: [redacted] [redacted]

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 15:16

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd

Beste [redacted]

Naar aanleiding van de afwezigheid van [redacted] richt ik me tot jou betreft het inplannen van de keuring van voetbalveld 7 op sportpark Maarschalkerweerd. Zoals ik hieronder heb aangegeven aan [redacted] zouden wij een sein geven wanneer de door ons vastgestelde losse naden zouden zijn hersteld. Dit is nu uitgevoerd en het veld kan gekeurd worden.

Kun jij aangeven wanneer jullie dit veld komen keuren? Ten behoeve van bereikbaarheid van het veld kunnen jullie contact opnemen met de heer [redacted] [redacted]

Wat betreft de facturatie na uitvoering van de werkzaamheden, heb ik in de bijlage nogmaals het bestelnummer toegevoegd.

Hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

Projectleider Cultuurtechniek

T [redacted] of [redacted]

[redacted]@utrecht.nl

www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Vastgoedexploitatie

Stadsplateau 1

7e etage Zuid

maandag t/m vrijdag

Postbus 8406

3503 RK Utrecht



Gemeente Utrecht

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 22 juni 2020 11:26
Aan: [redacted] ([redacted])
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd

Beste [redacted]

Deze offerte wordt opdracht, ik zal in ons inkoopstelsel een bestelnummer aanmaken zodat jullie na afronding van de werkzaamheden kunnen factureren.

Wat betreft de planning van uitvoering, lopen wij het veld eerst nog na op losse/open naden. Ik zal jullie tzt inzien wanneer de nadencheck en eventuele herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en jullie terecht kunnen voor de uitvoering van de keuring.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Cultuurtechniek
T [redacted] of [redacted]
[redacted]@utrecht.nl

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedexploitatie
Stadsplateau 1
7e etage Zuid
maandag t/m vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht



Van: [redacted] ([redacted]) [redacted]@[redacted]
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:30
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd

Goedemorgen [redacted]

Hierbij doe ik je de offerte toekomen voor de uitvoering van de periodieke keuring van veld 7.

Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, verneem ik dat graag.

Hopende je hiermee voldoende van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Technisch Manager, Certification

SGS [redacted] B.V.

[redacted]
[redacted], [redacted]

The Netherlands

Tel: +31 [redacted]

Mobile: +31 [redacted]

Email: [redacted]@[redacted]

From: [redacted]@utrecht.nl>

Sent: Tuesday, June 9, 2020 9:14 AM

To: van der Zalm, Jacco (Culemborg) [redacted]@[redacted]

Cc: [redacted]@utrecht.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>

Subject: [EXTERNAL] Offerte gebruiksnormkeuring voetbal sportpark Maarschalkerweerd

*** WARNING: this message is from an EXTERNAL SENDER. Please be cautious, particularly with links and attachments. ***

Beste [redacted]

Hierbij nodig ik jullie uit om een offerte uit te brengen voor het keuren van een voetbal kunstgrasveld op de gebruiksnorm KNVB2-18. Dit werk staat los van de eerdere keuringen die dit jaar zijn uitgevoerd.

Locatie:

Sportpark Maarschalkerweerd

Veld 7 (aanleg 2009)

Laan van Maarschalkerweerd 14

Contactpersoon: [redacted] [redacted] of [redacted] [redacted]

Algemene Voorwaarden

De 'Algemene voorwaarden gemeente Utrecht 2018' (hierna: 'Algemene Voorwaarden') zijn op deze opdracht van toepassing. [redacted] voorwaarden vind je als bijlage bij deze offerteaanvraag. Algemene voorwaarden van jullie organisatie worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Ik zie de offerte met veel belangstelling graag voor 16 juni tegemoet. Indien jullie geen offerte willen uitbrengen, verneem ik dat van jullie op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Cultuurtechniek

T [redacted] of [redacted]
[redacted]@utrecht.nl

www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Vastgoedexploitatie

maandag t/m vrijdag

Postbus 8406

3503 RK Utrecht



Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>

SVL-50411
CO6008E

VELDFORMULIER VOETBALVELD (per. leering)


20 20

Vereniging: SV. Kampong. Ubrecht.

Datum: 07-07-2020

Veldnummer: veld 7.
sportpark moerschalkerweerd.
Meetresultaten

Ingevuld door:





TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Keuring van een kunstgras voetbalveld



Kampong veld 1 – september 2019

RAPPORT STATUS	FINAL	Handtekening	Datum
Rapport Nr	71594/2102s		
Projectleider	ZE [REDACTED]	[REDACTED]	17/09/2019
	ZE [REDACTED]		
Controle	ZE [REDACTED]	[REDACTED]	17/09/2019
	ZE [REDACTED]		

FOREWORD

1. This report has been prepared by Sports Labs limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and within the limitations of the resources devoted to it.
2. This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their own risk.
3. This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and unless the report status is "Final".
4. *Not all test carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.

HEAD OFFICE

Sports Labs Ltd
1 Adams Square,
Brucefield Industry Park
Livingston
EH54 9DE

Tel: +31(0)6 18 85 03 89
Email: info@sportslabs.co.uk

REGIONAL LOCATIONS

Zeist
Ghent
Oslo
Johannesburg
Ankara
Boston & Seattle
Casablanca



1.0 Projectgegevens

Omschrijving	Keuring van een bestaand kunstgras voetbalveld
Sportclub	Kampong
Adres	Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht, Nederland
Doel	<p>Beoordeling op de kwaliteit en veiligheid conform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOC*NSF gebruiksnorm 'NOCNSF-KNVB2-18 (2012-Mrt)'. • NOC*NSF reparatienorm 'NOCNSF-KNVB2-19 (2013-Oct)'.
Opdrachtgever	<p>Gemeente Utrecht</p> <p>Contactpersoon: [REDACTED]</p>
Uitvoering	<p>Sports Labs B.V.</p> <p>Contactpersoon: [REDACTED]</p> <p>Telefoonnummer: [REDACTED]</p>

2.0 Conclusie

Het kunstgras voetbalveld voldoet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet aan de reglementen van de KNVB.

De sectie amateur voetbal van de KNVB acht het veld van toepassing voor competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Een definitieve uitspraak volgt via de KNVB.

De conclusie is gebaseerd op praktijkonderzoek.

Zeist, 17-09-2019



ZE

3.0 Samenvatting

Voetbalveld	Kunstgras
Type	Kunstgrasveld op foam ingestrooid met zand en rubber

De beoordeling van de kwaliteit van het kunstgras voetbalveld van Kampong veld 1 is in deze rapportage opgenomen. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld aan de sporttechnische normen.

In onderstaand overzicht staan de onderdelen van het onderzoek vermeld. De onderdelen zijn getoetst aan de normen van NOC*NSF en de reglementen van de KNVB.

Toplaag	Beoordeling	Opmerking
Conditie	Voldoet	
Vlakheid	Voldoet	
Schokabsorptie	Voldoet	
Balrol vermogen	Voldoet	
Balstuit verticaal	Voldoet	
Stroefheid	Voldoet	

Opmerkingen

- Doelen uit het lood.
- Reclameborden niet in de rails.
- Doppen op (enkele) palen van hekwerk ontbreken.

4.0 Keuring toplaag

Materiaal	Kunstgrasveld op foam ingestrooid met zand en rubber
Datum	12/09/2019
Testcondities	Testconditie, 18 – 22 °C
Sporttechnische norm	NOCNSF-KNVB2-18 (2012-Maart)
Reparatienorm	NOCNSF-KNVB2-19 (2013-Oct)

Eigenschappen	Resultaten	Normen	Testmethode	Beoordeling
Conditie	Volgens norm	Diverse aspecten	CN/C1.1 CN/C1.2 CN/C7.1	Voldoet
Vlakheid	Volgens norm	≤ 20 mm	EN 13036-7	Voldoet
Schokabsorptie	53 - 60 %	45 – 70 %	N/F1.3	Voldoet
Uniformiteit schokabsorptie	7 %	+/- 10%	CN/C1.2	Voldoet
Stroefheid	41 - 43 Nm	20 – 55 Nm	EN 15301	Voldoet
Uniformiteit stroefheid	2 Nm	+/- 10 Nm	CN/C1.2	Voldoet
Balstuit verticaal	0.88 - 0.90 m	0.60 – 1.10 m	EN 12235	Voldoet
Balrol vermogen	10.16 - 10.97 m	4 – 15 m	EN 12234	Voldoet

Conclusie

De toplaag voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB mits herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

5.0 Meetresultaten toplaag

5.1 Conditie

Uniformiteit	Uniform maar veel platte en gespleten vezels alsmede enkele reparaties uitgevoerd.
Kleur speelveld	Groen
Kleur belijning	Wit
Vervuiling	Ja, op enkele plekken.
Naden	Geen open naden
Hechting	Goed verlijmd. Trekvaste verbinding.
Belijning	Volledig
Doelen	Aanwezig, echter uit het lood
Dug-outs	Aanwezig
Instructieszones	Aanwezig
Hekwerk	Bestaand

5.2 Schokabsorptie

Locatie	1	2	3	4	5	6	7
Resultaat (%)	58	53	54	54	60	58	53
Gemiddelde (%)	56						
Minimaal (%)	53						
Maximaal (%)	60						
Uniformiteit (%)	7						

5.3 Stroefheid

Locatie	1	2	3	4	5	6	7
Resultaat (Nm)	43	42	42	43	41	41	42
Gemiddelde (Nm)	42						
Minimaal (Nm)	41						
Maximaal (Nm)	43						
Uniformiteit (Nm)	2						


5.4 Balstuit verticaal

Locatie	1	2	3	4	5	6	7
Resultaat (m)	0.90	0.89	0.90	0.90	0.89	0.88	0.90
Gemiddelde (m)	0.89						


5.5 Balrol vermogen

Locatie	1	2	3	5	7
Resultaat (m)	10.16	10.40	10.56	10.57	10.97
Gemiddelde (m)	10.53				

5.6 Locatieplan



5.7 Vlakheid



5.8 Visuele waarnemingen

