

Overzicht koelinstallaties Flevo 2014

Soort installatie :	Koelmiddel :	Inhoud :	Toepassing :	Bouwjaar :	Temperatuur (Celsius):	Druk:(bedrijfs persdrukken, bar)	Gebouwd volgens PGS 13:	Datum gekeurd/herkeurd:	Keuringsrapport beschikbaar:
Invriesinstallatie	NH3 / CO2	1300 kg NH3 / 6500 kg CO2	Platenvriezers /Scherfijismachine	2004	28,3	10,1	Ja	16-11-2012	Ja
Koelcel	R 507	14,7 kg	Koel / bewaarcel	2013	34,4	15,3			
Silokoeling 1 tm 8 unit A	R 404A	35 kg	Voeropslag	2011	35,6	15,3			
Silokoeling 1 tm 8 unit B	R 404A	30 kg	Voeropslag	2011	35,6	15,3			
Silokoeling 9 en 10	R507	44 kg	Voeropslag	2009	34,4	15,3			
Bloedtank	404a	13 kg	Hemoglobineopslagtank	2006	35,6	15,3			
Cel 2	R22	110 kg	Vriescel	1995	40	14,3			
Cel 3+4	R22	280 kg	Vriescel	1993	40	14,3			
Cel 5	R22	200 kg	Vriescel	1994	40	14,3			
Cel 6	NH3	650 kg	Vriescel	2014	28,3	10,1		Definitieve KVI keuring week 39	
Cel 1	NH3	400 kg	Vriescel	2008	28,3	10,1	Ja	2-9-2014	Ja
Noodkoeling	R 404a	9 kg	CO2 noodkoeling machinekamer	2004	35,6	15,3			