

# Staalconstructie tbv keetoptelling boven waterpartij

S:\P\_HBA\1132 Kudelstaart 43 won Proosdij-Noord\0 Voortraject SO-Bestek\0.8.2 Bouwplaats\Bouwterrein en keten\staalconstructie tbv keetopstelling Kudelstaart-v2017-03-03.xlsjschets

Project: Kudelstaart

Werknr: 1132

Bijgesteld: 07-04-2017

Schaal: Jaap Korteweg

→ water

→ elektra

→ riolering

↑ = toegang b.g.

↑ = trapopgang naar vd.

## Keetopstelling op houten palen boven waterpartij:

**Let op:** houten palen op kleef belast [zandlaag zit lager]; palen worden in de grond gedrukt [met kleine een stelling/kraan, dus vanwege de beperkte reikwijdte vanaf fietspad zijde].

Bron: Harald Meijer - Van Geemen, tel. 07-04-2017

Kosten: € 7.000 totaal [palen + liggers + stelconplaten, incl. leveren/ aanvoeren/ aanbrengen/ afschrijving/ verwijderen/ afvoeren] excl. bordes en bouwhekken.

