

**Werknummer;** 46169

**Naam;** Bemaling ter Reehorst Breukelenveen

### Uitvoeringswijze

Om de kelder te kunnen maken worden de volgende voorzieningen aangebracht / uitgevoerd;

- Plaatsen damwand,
- Aanbrengen bronbemaling,
- Ontgraven binnen de damwanden,
- Kelder aanbrengen,
- Kelder ballasten (vullen met water),
- Aanvullen van de kelder,
- Bronbemaling verwijderen,
- Damwanden verwijderen.

De planning met een nog fictieve startdatum is weergegeven op bijlage D2

Bronbemaling Schijf

J.B.C. de Rooij

