



PROEFSLEUF (LxBxH) = 6x2x2mtr.

Planning = voorkeur week 8, uiterlijk week 10.

Doorlooptijd = ca. 4 uur.

Materieel = 5tons rupskraan.

Medewerkers = voorman, grondwerker, machinist.

Afzetting = conform CROW 96b (verkeersschildjes + afzetlint.

Opslag grond = naast de sleuf.

Werkomvang:

T.b.v. voor het verifiëren van de ligging van bestaande kabels en leidingen om de haalbaarheid van de horizontaal gestuurde boring (HDD) te controleren is het voornemen daar, een proefsleuf te graven.