


### Doel memo.

In deze memo worden de sloop- en demontage activiteiten vermeld voor het verkrijgen van de Watervergunning, omdat langs de Haarlemmertrekvaart een dijklichaam aanwezig is. Hierin worden achtereenvolgens de demontage van kademuur, bloembakken en trappenpartijen omschreven, hoe bestaande opstallen worden gesloopt en welke aanwezige boven- en ondergrondse infra wordt verwijderd.

Toegevoegde tekeningen van de bestaande situatie zijn:


- Tekening 20170112-BS-01, incl. ondergrondse infra
- Tekening 20170112-DP-03
- Archieftekening DSC\_0069 kadeconstructie - archieftekening

### Kademuur, trappenpartijen en bloembakken.



- Demontage aanwezige bloembakken en trappenpartijen van beton.
  - o Manier van demontage: met kraan en overig demontagematerieel.
- Demontage betonnen opzetter, op aanwezige damwand.
  - o Manier van demontage: met kraan en overig demontagematerieel.
- Demontage aanwezige ankerstangen van de aanwezige stalen damwand.
  - o Manier van demontage ankerstangen: doorslijpen en verwijderen met kraan.
- Demontage aanwezige vlonders op het water.
  - o Manier van demontage: verwijderen met behulp van kraan.

### Bestaande opstellen slopen en demonteren.



Tekeningen van bestaande situatie zijn bijgevoegd. Zie bijlagen:

- *Plattegrondtekening: 20170112-BS-01 C1.0*
- *Doorsnedes in tekening: 20170112-DP-03 C1.0*
- *Archieftekening situatie langs de kade: DSC\_0069 kadeconstructie - archieftekening*

- Fase 1B:

- Gebouw, geheel incl. fundering:
  - Manier van demontage: met sloopkraan en overig sloopmaterieel.
- Funderingspalen:
  - Bij uitgraven bouwput oude betonnenpalen afknippen.
  - Bij uitgraven bouwput oude houten palen afzagen.

- Fase 2A

- Gebouw, geheel incl. fundering:

- Manier van demontage: met sloopkraan en overig sloopmaterieel.
- Funderingspalen:
  - Bij uitgraven bouwput oude betonnenpalen afknippen.
  - Bij uitgraven bouwput oude houten palen afzagen.

#### **Bestaande ondergrondse- en bovengrondse infra demonteren.**



- Verwijderen aanwezige terreinverhardingen.
  - Manier van verwijderen: met behulp van grondverzetmachine en overig bouwmaterieel.
- Verwijdering aanwezige nutsvoorzieningen
  - Manier van verwijderen: met behulp van grondverzetmachine en overig bouwmaterieel.
  - Verwijderen van de drinkwaterleiding door hoofdaannemer van project.
- Bomen
  - Deze worden vooraf verplaatst. De bomen worden opgescheept doormiddel van een machinale schep om bomen te verplaatsen met een diepte van ca. 50cm. De bomen worden naar een andere locatie in Noord-Holland verplaatst.