


Depotlocatie IJsselsteinseweg te Nieuwegein

Afleveradres:

CEP.02748 SUNIJ-Lijn

IJsselsteinseweg 14, 3435 VH Nieuwegein (nabij N210)



Week 12-2020 ~~tm~~ week 30 2020
groenstrook nabij IJsselsteinseweg

Locatie ten behoeve van:

- Spoorstaven
- Ballast
- dwarsliggers
- Bouwplaats (bouwkeet incl voorzieningen voor personeel)
- Stomplassen spoorstaven

Periode:

Start aanleg depot ~~wk~~ 12-2020 (v.a. ma 16 mrt 2020)

Opleveren in ~~wk~~ 14 2020

Opbreken in ~~wk~~ 30 2020 (v.a. ma 20 juli 2020)

Maatregelen:

- Check op aanwezige K&L
- Dempen aanwezige sloten conform voorschriften / voorwaarden
Hoogheemraadschap
- Bij aan- en afvoer levering materialen VKR stellen ~~thx~~ fiets- en voetgangers verkeer
- Verkeersmaatregelen treffen conform VKM tekening (volgt)
- Werktijden tussen 07:00 – 23:00u

Algemene en Technische gegevens:

Algemeen:

- Inmetingen: uitgevoerd op 19 december 2019
- Milieukundig nulonderzoek uitgevoerd op maandag 6 en woensdag 8 januari 2020
- Grondwatermonsternamen uitgevoerd op vrijdag 17 januari 2020
- Fotorapportage nulopname depot: maandag 9 maart 2020
- Totale depot oppervlakte: 2025m²
- Totale wateroppervlakte: 358m² en 251m²

Start inrichten bouwterrein: maandag 16 maart 2019

- Inbrengen duikers
- Dempden sloten
- Vlakken terrein
- Aanbrengen stalen rijplaten
- Afzetten depot met bouwhekken

Technische gegevens: levering d.d. 16 maart 2020

- Leveren transportframes met bouwhekken 4x a 25 stuks
- Leveren unit 6x3 incl inventaris:
- Aggegraat 30 kVa
- 2x DIXI's
- Afvalcontainer G10m³
- Kabeloversteek
- BouWatch Cameramast Solar

Bijzonderheden:

- Werkplan mbt dempen sloten voor goedkeuring naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden