



Projectplan Waterwet

Realisatie boothelling ter plaatse van de
werkplaats Onderdendam in de gemeente
Het Hogeland (ligging in perceel BDM00A579,
Winsumerweg 8)

revisie 1
juni 2020

auteur(s)

C. Klunder

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave	beschrijving revisie 3		
30-06-2020			



Inhoud

blz.

1	Aanbrengen boothelling tpv werkplaats NZV te Onderdendam Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken	3
1.4	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.5	Effecten van het plan	4
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.7.1	Beperken nadelige gevolgen van het plan	4
1.7.2	Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering	4
1.7.3	Nadeelcompensatie	4
1.8	Legger en beheer en onderhoud	5
1.8.1	Legger	5
1.8.2	Beheer en onderhoud	3
1.9	Samenwerking	5
2	Verantwoording.....	4
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
2.2	Verantwoording op basis van beleid	4
2.2.1	Toets beleid waterschap	4
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	4
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	5
3	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	5
3.2	Procedure	5
4	Rechtsbescherming	5

Bijlage:


1 Plaatsen boothelling ter plaatse van de werkplaats NZV te Onderdendam, gemeente Het Hogeland

1.1 Aanleiding en doel

De huidige boothelling is niet meer van deze tijd. De onderhoudsstatus is slecht en dit levert een enkele keer zelfs gevaarlijke situaties op bij het in en uit het water halen van varend materieel. Ook de ligging van de boothelling op het terrein is momenteel niet logisch meer. De huidige boothelling knipt het opslag terrein van materiaal en materieel doormidden. De locatie van de geheel nieuw aan te leggen boothelling is zo gekozen zodat het opslagterrein straks weer één geheel vormt.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In dit project wordt een boothelling aangelegd aan het Winsumerdiep in de gemeente Het Hogeland. Het Winsumerdiep is een primaire hoofdwatgang met kenmerk AWA-ID 000104. Deze hoofdwatgang ligt langs het perceel van de werkplaats van het Noorderzijlvest te Onderdendam. Dit perceel heeft het kenmerk BDM00 579, sectie A.



Afbeelding 1: In blauw aangegeven de locatie van het perceel BDM00 579, sectie A

De boothelling zal worden aangebracht op de locatie zoals is aangegeven op onderstaande plattegrond.



Afbeelding 2: huidige en nieuwe locatie boothelling

1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

Het betreft een nieuw aan te leggen boothelling met een afmeting van 5 x 15 meter. Voor de aanleg van deze boothelling is het nodig het huidige oeververdedigingswerk te onderbreken en over een gedeelte van ca. 5 meter te verwijderen. Het betreft een houten beschoeiing (KVG00176). Het is noodzakelijk dat hiervoor tijdelijk een gedeelte van het Winsumerdiep drooggezet wordt. Hiertoe wordt een constructie maximaal 2 meter het Winsumerdiep in geplaatst (parallel aan de watergang). Een stremming van het scheepvaartverkeer is echter niet nodig. De werkzaamheden zullen maximaal 3 weken duren.

Voor de oude boothelling langs zal, in lijn van de huidige oeververdedigingswerken, een nieuwe houten damwand worden aangebracht. Deze wordt aan weerszijden aangesloten op de huidige oeververdedigingen (namelijk een houten beschoeiing (KVG26254) en een betonnen kademuur (KVG00118)).

De oude boothelling wordt opgevuld met uitkomende grond van de nieuwe boothelling. Op termijn wordt de grond afgewerkt met een betonvloer.

1.4 Beschikbaarheid gronden

Het perceel BDM00 579, sectie A is in eigendom van het waterschap Noorderzijlvest. Het eigendom van de oeververdedigingen is deels onbekend. Over het buitengewoon onderhoud staat het volgende in het beheerregister vermeld:

KVG00176 – houten beschoeiing	Onderhoudsplicht buitengewoon: Noorderzijlvest
KVG00118 – betonnen kademuur	Onderhoudsplicht buitengewoon: onbekend?
KVG26254 – houten beschoeiing	Onderhoudsplicht buitengewoon: aangrenzend eigenaren gronden?

In de lijn van het nieuw te ontwikkelen beleidskader oeververdedigingswerken, wordt de onderhoudsplicht voor het gewoon en buitengewoon onderhoud voor genoemde oeververdedigingen

(KVG00176/KVG00118/KVG26254) bij het Waterschap Noorderzijlvest neergelegd. Evenzo geldt dit voor de nieuw aan te leggen boothelling op het terrein van het waterschap Noorderzijlvest.

1.5 Effecten van het plan

Door de aanleg van een boothelling op een nieuwe locatie en het verwijderen van de oude boothelling verandert er niets aan het watersysteem van het waterschap Noorderzijlvest.

Voor de aanleg van de boothelling is het nodig een tijdelijke voorziening in het Winsumerdiep aan te brengen. Gedurende 3 weken zal het Winsumerdiep ter plaatse van de werkzaamheden twee meter minder doorstroomprofiel hebben.

1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zal een aannemer de volgende werkzaamheden verrichten:

- Het doen van een KLIC melding en het opzoeken van kabels en leidingen (indien nodig);
- Het in het Winsumerdiep aanbrengen van een tijdelijke voorziening voor drooglegging ter plaatse van de nieuw aan te leggen boothelling, parallel aan de huidige damwand;
- Het verwijderen, over een breedte van 6 meter, van een gedeelte van de huidige houten beschoeiing;
- Het aanbrengen van een houten damwand (planken 6 cm dik, met een lengte van 350 cm) ten behoeve van de twee zijwanden van de boothelling;
- Het aanbrengen van een houten klemgording voor de houten damplanken langs;
- Het aanbrengen van vier ankerstangen per damwandzijde;
- Het ontgraven van de hellingbaan.
- Het verwerken van de uitkomende grond ter plaatse van de huidige boothelling;
- Het aanbrengen van een gewapend betonvloer;
- Het aanbrengen van een houten damwand ter plaatse van de oude boothelling. Deze zal aansluiten op de bestaande oeververdedigingswerken aan weerszijden van de boothelling.
- Ter plaatse van de oude locatie van de boothelling wordt op termijn, wanneer de uitgekomen grond voldoende is ingeklonken, een betonvloer aangelegd.

1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

De werkzaamheden worden in de zomerperiode uitgevoerd. Er is overleg met OWSB geweest over dit plan. Er worden geen problemen verwacht voor wat betreft de afvoer en aanvoer van water.

1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft Flora en Fauna wordt rekening gehouden met de geldende gedragscode van het waterschap Noorderzijlvest.

Er wordt geen gebruik gemaakt van uitlopende materialen die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.

1.7.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.



1.8 Legger en beheer en onderhoud

1.8.1 Legger

Het plaatsen van de boothelling zal worden aangetekend in het beheerregister van het waterschap Noorderzijlvest. Bij de actualisering van de legger zal deze nieuwe locatie van de boothelling worden opgenomen.

1.8.2 Beheer en onderhoud

Het gewoon- en buitengewoonbeheer en onderhoud van de boothelling ligt na plaatsing bij het waterschap Noorderzijlvest.

1.9 Samenwerking

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door een aannemer in opdracht van het waterschap uitgevoerd. Het waterschap stemt de werkzaamheden onderling met elkaar af.

2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De plaatsing van een nieuwe boothelling kan onder het eerste aandachtspunt worden geschaard. De boothelling wordt gebruikt voor het in en uit het water halen van varend materieel van het waterschap Noorderzijlvest. Dit materieel wordt door NZV ingezet voor het onderhouden van haar watergangen. De werkzaamheden worden volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd. Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grondweg en waterbouw geschikt zijn.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Toets beleid waterschap

Beleid van het waterschap is zorg te dragen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Het plaatsen van een nieuwe boothelling met als doel het veilig te water en uit water laten gaan van varend onderhoudsmaterieel kan hier onder worden gezien.

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

De huidige boothelling is verouderd en brengt een verhoogd risico bij gebruik met zich mee. Ook de huidige locatie ervan is niet meer geheel logisch. Het deelt het opslagterrein gedeeltelijk in tweeën. Vandaar dat de keuze is gevallen op het opnieuw aanleggen van een boothelling, met een iets gewijzigde, logischer, ligging, zodat de opslag van materiaal en materieel op één aaneengesloten terrein kan plaatsvinden.



2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Dit projectplan geldt als vergunning eigen dienst.
Een omgevingsvergunning is niet nodig.

Er is geen ontheffing Flora- en faunawet benodigd.

3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.



De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.