

Projectplan 'Renovatie stuw pomp Weerwille'



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter Van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

e-mail: info@wdodelta.nl
website: www.wdodelta.nl
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 13 juni 2019

Status: definitief

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.

Zwolle, 13 juni 2019

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roze', with a long horizontal stroke extending to the left.

D. Roze

Leeswijzer

Het projectplan 'Renovatie stuw pomp Weerwille' bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd en is de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures. Deel IV bevat bijlagen die voor het plan van belang zijn.

Inhoud

Projectplan 'Renovatie stuw pomp Weerwille'	1
Leeswijzer.....	3
Inhoud	4
1. Aanleiding en doel.....	5
2. Ligging en begrenzing plangebied	5
3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie).....	5
4. Beschikbaarheid gronden	6
5. Effecten van het plan	6
6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	6
7. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen	7
8. Legger, beheer en onderhoud	7
9. Samenwerking.....	7
10. Intern beraad	7
1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	8
3. Verantwoording van de keuzen in het project	8
DEEL III RECHTSBESCHERMING	9
DEEL IV BIJLAGEN	10

DEEL I PROJECTBESCHRIJVING


1. Aanleiding en doel

Stuw pomp Weerwille voldoet op een aantal vlakken niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer. Een aantal van de functionele constructies en installaties van het gemaal zijn verouderd en moeten, om de veiligheid en werkbaarheid te garanderen, worden vervangen of hersteld. Bovendien moet het gemaal visvriendelijk en -veilig worden gemaakt zonder de gemaalcapaciteit te verminderen.

De doelstelling van het project is om een veilig, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk gemaal te verkrijgen.

2. Ligging en begrenzing plangebied

Stuw pomp Weerwille ligt in watergang Wold AA in de gemeente De Wolden. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Ruinerwold, sectie L, nummer 299 en 448.



3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)

De stuw pomp wordt vervangen door een geautomatiseerd kunstwerk met dezelfde functionaliteit, maar met een vergrootte capaciteit. De gebruiksvriendelijkheid, de toegankelijkheid en de veiligheid worden volgens de huidige maatstaven aangepast. Bovendien wordt de locatie visveilig en -passeerbaar gemaakt.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Bouwkundig en terreininrichting

- het vervangen van het krooshek en het hekwerk rond het gemaal en de stuw;
- het aanbrengen van anti slip op het betonwerk;
- het aanbrengen van straatverlichting op het instroomhoofd;

Civieltechnisch

- het plaatsen van leuningwerk rondom de stuw en het gemaal;
- het vervangen van houten damwanden voor stalen damwanden met betonnen deksloven;
- het aanbrengen van bodembescherming aan de instroomzijde en uitstroomzijde;
- het herstellen van betonschades nabij het gemaal en de stuw;

Werktuigbouwkundig

- het vervangen van de pomp met een onderwaterpomp (1x 27,5 m³/min);
- het vervangen van de persleidingen;
- het vervangen van de terugslagklep;
- het vervangen en coaten van de RVS buitenkast.;
- het vervangen van de stuwklep;

Elektrotechnisch / PA

- het vervangen van besturingskasten;
- het vervangen van niveaumeters aan de hoog- en laagwaterzijde en achter het krooshek;
- het plaatsen van peilbuizen in de grond eindigend in een afsluitbare straatpot.

4. Beschikbaarheid gronden

Het betreft hier een renovatie van het bestaande gemaal. Het ruimtebeslag zal niet veranderen. Het perceel is in eigendom van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

5. Effecten van het plan

Na realisatie is de bedrijfszekerheid verbeterd en naar het gewenste niveau gebracht. Het gemaal voldoet weer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer. Ten behoeve van het peilbeheer zijn de waterpeilen weer voor minimaal 30 jaar te beheersen. Bovendien is het gemaal visvriendelijk en -veilig gemaakt.

6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het werk wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta in bouwteamverband samen met aannemer Van Heteren uitgevoerd.

Hierbij moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Indien reeds beschoeiing aanwezig: De aan te leggen beschoeiing moet zo goed mogelijk op de reeds aanwezige beschoeiing worden aangesloten.
- De beschoeiing moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of ander aanvulmateriaal vanachter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen.
- Beschadigingen of verzakkingen van de beschoeiing, het talud of het maaiveld moeten te allen tijde worden voorkomen.

7. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Het betreft hier een renovatie van het bestaande gemaal. De toekomstige situatie zal niet significant veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Het gemaal ligt naast de Wold AA weg. Het waterschap ziet er op toe de veiligheid te waarborgen.

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Het betreft hier een renovatie van het bestaande gemaal. De toekomstige situatie zal niet significant veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Wijziging van de legger is niet aan de orde.

8.2 Beheer en onderhoud

Het betreft hier een renovatie van het bestaande gemaal. Het beheer in de toekomstige situatie zal niet significant veranderen ten opzichte van het beheer in de huidige situatie.

9. Samenwerking

Het werk wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta in bouwteamverband samen met aannemer Van Heteren uitgevoerd.

10. Intern beraad

De ontwerptekening voor de renovatie van stuw pomp Weerwille is besproken en gecontroleerd door:

Afdeling Beheer & Onderhoud

- Pieter Belgraver
- Hans Fokke
- Ronald Gol
- Paul Vloedgraven

Afdeling Informatie voorzieningen

- André Dijsselhof

Afdeling projectrealisatie

- Bouwe de Jong
- Ben van der Veen
- Jannick Knol

Afdeling Bestuur en Organisatie

- Bert Ridderinkhof (voor Arbo zaken)

En bouwteamleden van aannemer Van Heteren.

DEEL II VERANTWOORDING

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, is voor de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk door of vanwege de beheerder een projectplan nodig. Met dit projectplan wordt hier aan voldaan.

Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Vanuit GGOR, KRW, ARBO en veiligheid voert het waterschap het beheer en onderhoud uit aan geautomatiseerde kunstwerken om deze in werkbare staat te houden voor optimaal proces peilbeheer. De huidige gemaal voldoet op een aantal vlakken niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en gebiedsbeheer en moet daarom worden vervangen.

2. Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Aan onderstaande wetten en regels is het plan getoetst:

- Waterbeheerplan 2016-2021;
- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Geconcludeerd is dat de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde beleidsregels.

3. Verantwoording van de keuzen in het project

Zie hoofdstuk 1.

4. Benodigde vergunningen en meldingen

Voor het onttrekken en lozen op oppervlaktewater ten behoeve van de bemaling is een melding bij het waterschap Drents Overijsselse Delta een melding gedaan.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat vervolgens hoger beroep open bij de Raad van State

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep en hoger beroep".

DEEL IV BIJLAGEN

- Bijlage 1 Definitief ontwerp