

Bouwveiligheidsplan



Project : 14 Woningen Taste

Plaats : Waddinxveen

Opgesteld door : Merwestreek
Datum : 17 juni 2020

Inleiding

Voor u ligt een model Veiligheidsplan, een sjabloon om invulling te geven aan de veiligheid van de directe omgeving van een bouwproject. Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden, verkeersdeelnemers en spelende kinderen tegen de externe risico's van het slopen en bouwen.

De verplichting om dit op te pakken ligt bij de aanvrager van een omgevingsvergunning conform het Bouwbesluit hoofdstuk 8.

Hardinxveld – Giessendam, 17 juni 2020

Inhoudsopgave

Bouwveiligheidsplan

- a. Locatie
- b. Opdrachtgever
- c. Vergunning en vergunninghouder
- d. Constructeur
- e. Aannemer(s)
- f. Gemeente
- g. Bouwmethoden
- h. Overzicht bijbehorende documenten
- i. Beheer Bouwveiligheidsplan

Bijlagen:

- SITUATIETEKENING
- TEKENING BOUWPLAATSINRICHTING;
- TEKENING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Veiligheidsplan

a. Locatie

Adres : Willem Kloosterstraat
Postcode : 2741 GH
Plaats : Waddinxveen

b. Opdrachtgever

Naam : Legenda
Adres : Rivierdijk 636
Postcode : 3371 EE
Plaats : Hardinxveld - Giessendam
Telefoon : 0184 – 61 23 47
Directeur : Dhr. De Ruijter
Contactpersoon : Dhr. De Ruijter
e-mail adres : info@merwestreek.nl

c. Vergunning en vergunninghouder

Vergunning nummer : **Zie B.**
Naam vergunninghouder :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoon :
Directeur :
Contactpersoon :
e-mail adres :

d. Constructeur

Naam : Jecon
Adres : H.A. Lorentzstraat 1A
Postcode : 3331 EE
Plaats : Zwijndrecht
Telefoon : +31850483015
Directeur : Erik Crielaard
Contactpersoon : Marcel Verstraten
e-mail adres : mv@Jecon.nl

e. Aannemer(s)

De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een opdracht hebben gekregen voor de uitvoering van werk tijdens de bouwperiode.

Bouwkundig aannemer

Naam : Bouwmaatschappij Merwestreek B.V.
Adres : Rivierdijk 636
Postcode : 3371 EE
Plaats : Hardinxveld - Giessendam
Telefoon : 0184 – 61 23 47
Directeur : Dhr. De Ruijter
Contactpersoon : A.P. de Ruijter
e-mail adres : a.deruijter@merwestreek.nl@merwestreek.nl

Aannemer (anders)

Naam : n.t.b.
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoon :
Directeur :
Contactpersoon :
e-mail adres :

f. Gemeente

Naam : Gemeente Waddinxveen
Adres : postbus 400
Postcode : 2740AK
Plaats : Waddinxveen
Telefoon :
Toezichthouder : OZHZ
e-mail adres : gemeente@waddinxveen.nl

g. Bouwmethoden/

Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven:
Het oprichten van 14 woningen.

Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast:

Bouwmethoediek

De bouwactiviteiten zullen traditioneel worden uitgevoerd. Dit betekent een enigszins arbeidsintensieve bouw met prefab elementen.

De bouw zal onder andere de volgende werkzaamheden bevatten:

- Bouwrijp maken locatie;
- Plaatsen fundering/palen;
- Plaatsen prefab vloeren en kalkzandsteenwanden
- Aanbrengen dak en kozijnen;
- Aanbrengen metselwerk
- Afwerken woningen.

Het hiervoor ingezette materieel is:

-rupskranen
-Heistelling
-verreiker
-kraan

De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn:

h. Overzicht bijbehorende documenten

De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet blijken op welke wijze in de veiligheid van de bouw / sloop plaats / omgeving is voorzien.

- Situatie van het bouwwerk / Aan- en afvoeroute (zie bijlage);
- Tekening bouwplaatsinrichting (zie bijlage);
- Tekening bestaande infrastructuur;

i. Beheer Veiligheidsplan

De inhoud van het veiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien zich tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, heeft dit een hernieuwde toetsing door het bevoegd gezag.

Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Veiligheidsplan belast:

Naam : De heer A.P. De Ruijter

Organisatie / bedrijf : Bouwmaatschappij Merwestreek B.V.

Bouwbesluit (2012)

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Omwonenden worden geïnformeerd bij start van de bouwactiviteiten en als er speciale activiteiten gaan plaatsvinden.

Het is niet toegestaan om met lasten in de hijskraan te draaien over openbaar terrein, als dit niet is afgezet.

Uitgangspunt is dat alle bouwwerkzaamheden binnen het afgezette bouwterrein plaats vinden.

artikel 8.3 Geluidshinder (werktijden i.c.m. geluid)

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3						
Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Artikel 8.4 Trillingshinder

De aannemer ziet er op toe dat alle uitvoeringswerkzaamheden niet meer trilling zullen veroorzaken dan beschreven staat in artikel 8.4 van het Bouwbesluit.

Artikel 8.5 Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloofterrein te voorkomen.

Dit geldt ook voor het transport, het bewerken, laden of lossen van stoffen, op de bouwplaats

Communicatieplan

Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden worden de direct omwonenden en overige belanghebbenden geïnformeerd door de aannemer, dit geldt ook voor:

- risicovolle werkzaamheden;
- hinderlijke werkzaamheden (zoals geluidsoverlast), en/of;
- geplande afwijking van de genoemde werktijden;

Bijlagen:

Bijlage 1: Situatie

De indeling van de bouwkaavel en de situering van de bestaande bebouwing in de directe omgeving alsmede de aan- en afvoerwegen zijn weergegeven in bijlage

Bijlage 2: Bouwplaatsinrichting

Op de bouwplaatsinrichting dienen de volgende gegevens te staan (indien van toepassing):

1. a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - 1°de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 - 2°de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - 3°de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 - 4°de aan- en afvoerwegen;
 - 5°de laad-, los- en hijszones;
 - 6°de plaats van bouwketen;
 - 7°de plaats van de silo;
 - 8°de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - 9°de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - 10°de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
2. c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1°de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2°de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3°de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Bijlage 3: bestaande infrastructuur

Weergave van in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.