



**WERKOMSCHRIJVING:**

- \* Nieuwe aansluiting voor: Langeweg 4a 003 .
- \* Ligging tracé standaard op 60 cm diep.
- \* Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (klinkers), lengte 5 meter.
- \* Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (trottoirtegels), lengte 41 meter.
- \* Nieuw te graven hoofdtracé exclusief geulbedekking (berm), lengte 6015 meter.
- \* Nieuw te graven tracé op terrein particulier / klant, lengte 35 meter.
- \* 3 x nieuw te maken persing, staal Ø 110 mm, totale lengte 28 meter.
- \* 5 x nieuw te leggen mantelbuis, PVC Ø 110 mm, totale lengte 36 meter.
- \* 3 x nieuw te maken gestuurde boring, Ø 125 mm, totale lengte 235 meter.
- \* Afsalt zagen 156 meter.
- \* Leveren en plaatsen handhole:  
31.861429 (type Z8), 31.861818 (type Z8),  
31.861817 (type Z8), 31.861816 (type Z8),  
31.861815 (type Z8).
- \* Leggen DB7 (44mm) buis, lengte 6542 meter.
- \* Leggen DB2 (29mm) buis, lengte 45 meter.

Meting: Dubbelzijdig meten.  
Soort aanvraag: Darkfiber  
Bidi SFP: 20-40 km

Alle lengten zijn exclusief graaf- en snijverliezen.



WBD20-9662-C5

- LEGENDA**
- Leggen DB1 (6mm)
  - Leggen DB2
  - Leggen DB4
  - Leggen DB7
  - Bestaand tracé
  - Nieuwe mantelbuis
  - Kabel blazen in bestaande buis
  - Subducts blazen in bestaande buis
  - Kadastrale grens
  - Buiskoppeling
  - N-closure
  - Handhole

Behoort bij Instemming			
Opdrachtgever: Eurofiber Nederland B.V.		Tekeningsnr.: 321563-002-TEK	
Project: RAPL-Rotterdam-Antwerpen Langeweg 4a 003 (HOVN0001) Route 1		Projectnr.: 321563	
Plaats: Hoeven		Calculatie nr.: F51472	
Gemeente: Halderberge		Datum: 21-02-2020	
Versie: 3		Getekend:	
		Blad: 5 van 5	
		Schaal: 1:1000	
		Formaat: A1	