

Uitvoeringsmethode:
-Eerste fase
-Aanbrengen damwanden watergang (trillingsvrij)
-Verbreken bestaande leiding en aanbrengen tijdelijke leidingen
-Treffen voorzieningen doorstroming watergang
-Tweede fase
-Aanbrengen definitieve leidingen /aansluiting gemaal
-Verwijderen damwanden en herstel oever en MV

VERKLARING

- BESTAAND V.W.RIOOL/STRAATRIOOL
- BESTAAND R.W.RIOOL
- BESTAAND TRANSPORTRIOOL
- BESTAANDE RIOLERING
- BESTAANDE PERSLEIDING
- VERVALLEN RIOOL
- BESTAANDE UITLAAT
- OP TE NEMEN RIOOL
- TE RENOVEREN GEMETSELDE REGENWATERRIOOLPUT
- TE MAKEN REGENWATER UITLAAT
- TE LEGGEN PVC 500 MM
- TE LEGGEN PERSLEIDING PVC 500 MM
- TE LEGGEN PERSLEIDING PVC 630 MM
- TE LEGGEN PERSLEIDING GY 800 MM
- TIJDELIJKE PERSLEIDING ST 500 MM

PEILMERK NR. m. t.o.v. N.A.P.

PEILMERK NR. m. t.o.v. N.A.P.

Voor tweede fase zie Rv11374-02

14-12-2020
Aanvraag
Watervergunning

HOOGTEMATEN IN M. T.O.V. N.A.P.

Stadskrt.: Bemalingsgebied: Coördinatenr.:

WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.	WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.
C	001020	Voor uitvoering	EvH						
B	220920	DO en Nota	EvH						
A	020920	Bestek	EvH						

Getekend:	Par.	Datum:	Projectleider:	Par.	Gecontroleerd:	Par.	Status tekening:
EvH		9-7-2020	SR				Bestek

Opdrachtgever:	Project nummer:	Formaat:	Schaal:	Datum uitgifte	Tekening nummer:	Bladnr.
		A0		9-7-2020	Rv11374-01	

Sloop rioolgemaal Postjesweg en nieuwbouw gemaal Willem Roelofstraat
Bouwrijp fase. Omleggen rioolleidingen

Sector Afvalwater
Riolering

Bezoek adres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam