NTL: EM 055893
Kabeltracé minimaal 1.5 meter van de bomen vandaan
Huisaansluitingen overzetten op de kabel door VanGelder. De huidige kabel is in het stsfeem niet bekend. Schefsen staan in de werkmap
Locatie huisaansluiting Valkenveenselaan 54 Naarden
LS-KAST 3 007 348 (780080)
Veldwaarde | Zekeringswaarde | Groepsnummer | Railwaarde
Meszekering | 055892 | DICHT
Meszekering | 780470 | Verwijderen
3 007 348
780080
Prinsenweg
A NTL: 4x150 AL 055892 TNA
Z UTN: 4x25Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780470
Valkenveenselaan
Huisaansluitingen en OV masten overnemen door VanGelder
A UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780470
Best: MB
NTL: 4x150 AL 055893 TNA
NTL: Persing 125.0 ST
Z NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Volledige kabeltracé zo nauwkeurig mogelijk volgen i.v.m zakelijkrecht strook
NTL: 4x150 AL 055893 TNA
Kabel 780479 wordt vervangen door kabel 055892
Kabel 780047 wordt vervangen en verdeeld over kabels 055893 & 055894
In verband met slechts 1 leeg veld in de MSR dient per kabel eerst de nieuwe kabel gelegd te worden en alle aansluitingen overgenomen te worden en vervolgens de oude kabel verwijderd te worden.
3 021 251
VALKENVEENSELAAN
Veldwaarde | Zekeringswaarde | Groepsnummer | Railwaarde
200 GFF | 055892 | DICHT
200 GFF | 055893 | DICHT
250 GFF | 055894 | DICHT
A NTL: 4x150 AL 055892 TNA
NTL: 4x150 AL 055893 TNA
UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780470
Z NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Vlietlanden
A UTN: 4x25Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
Z NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Z NTL: 4x150 AL 055893 TNA
A NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Z NTL: Persing 125.0 ST
A NTL: 4x150 AL 055893 TNA
Z NTL: Zinker 125.PE 100 SDR 17
A NTL: 4x150 AL 055893 TNA
Z NTL: MB 110 HDPE Buis
UTN: 4x25Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
BBS: 4x25Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
A NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Z BBS: 4x16Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
Kabeltracé minimaal 1.5 meter van de bomen vandaan
Huisaansluitingen en OV masten overnemen door VanGelder
Kabel ligt hier onder het asfalt en nabij grote bomen. Verwijderen waar mogelijk de rest buten bedrijf stellen
Valkenveenselaan
A NTL: 4x150 AL 055894 TNA
Z BBS: 4x16Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 780047
NTL: EM 055894
2/2
Verklaring E & OV
Aarde
LS 230V, 400V of 600V???
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS+OV of OV
50kV
150kV
380kV
Mantelbuis
10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)
NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
BBS Buitenbedrijf te stellen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te vervangen
NTV Na te verhalegen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen
MS Station
MS Station met OV
LS kast
LS OV kast
Mast
Kabel op rol
Kwelschermen
Huisaansluiting
Krimpdop
Eindsluiting
Bestaande lichtmast
Aarde
Valkeveenselaan 48, 1411 GT Naarden, Gooise Meren
Verzwaren & uitbreiden laagspanningskabel
Boogzinker maken
Beheerkaart :
Datum : 15-12-2021
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline : E-LS
Liander
onderdeel van alliander
Gemeente: GooiseMeren
Blad nr: 2/2
Formaat: A0
Get. : Wesley Meijer
Datum: 16-12-2021
C.S nr: 3144432
Wij. A :
Wij. B :
Wij. C :
Regio:Randmeren,Veluwe;G&V - IPR
Engineer : Wesley Meijer
Tel. nr : 06-38328072
Case nr: 264018