



RWS INFORMATIE

Aan
Van

Minister
RWS

nota

Aanbieding 22ste voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

TER BESLISSING

Datum
28 september 2022

Onze referentie
RWS-2022/29609

Opgesteld door
RWS Bestuursstaf

Beslistermijn
5 oktober 2022

Aanleiding

Bijgevoegd treft u de 22^{de} Voortgangsrapportage over het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (VGR22 HWBP-2) aan. Het HWBP-2 heeft de Groot Project status, wat betekent dat de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang van het programma geïnformeerd dient te worden. De VGR22 dient conform de Regeling Grote projecten uiterlijk 30 september naar de Tweede Kamer gestuurd moeten worden. Aangezien de periode tussen vaststelling door het Programmabestuur HWBP (IenW en Unie van Waterschappen) op 22 september en de verzending naar de Tweede Kamer erg krap is, stel ik een uiterste verzenddatum van 5 oktober voor.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om in te stemmen met de 22^{de} Voortgangsrapportage HWBP-2 en de bijgaande aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Kernpunten

Deze aanbieding betreft een halfjaarlijkse rapportageplicht voor de grote Waterveiligheidsprogramma's conform de Regeling Grote Projecten. De rapportage en de Kamerbrief kennen een vast format.

De rapportage beschrijft de ontwikkelingen die plaatsvonden in de afgelopen verslagperiode (1 januari – 30 juni 2022). De Kamerbrief beschrijft ook enkele actualiteiten van na de peildatum.

Politieke context

Het HWBP-2 bevindt zich in de afrondende fase. Van de 87 projecten zijn er reeds 86 afgerond. Het enige nog lopende project is de dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Voor dit project is er veel politieke en media-aandacht geweest. Sinds de Raad van State op 22 april 2020 het Projectplan Waterwet onherroepelijk heeft verklaard lijkt de weerstand in de omgeving af te nemen. Voor het deeltraject Durgerdam is echter nog geen Projectplan Waterwet vastgesteld. Het is denkbaar dat rondom dit deeltraject in de toekomst onrust ontstaat met politieke aandacht tot gevolg.

Financiële/juridische overwegingen

De benodigde financiële middelen voor het HWBP-2 zijn opgenomen in de Rijksbegroting. Het actuele programmabudget bedraagt op peildatum 30 juni 2022

€ 2.755 miljoen. De actuele programmaring bedraagt op peildatum 30 juni 2022 € 2.745 miljoen.

De verwachting is dat programmaring en programmabudget nog zullen muteren door verwachte meerkosten voor het *project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam*. Voor deze verwachte meerkosten is een voorziening getroffen op het Deltafonds.

Voor het reeds opgeleverde *project dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)* van het waterschap Rivierenland geldt dat er nog schadezaken spelen. Het kan zich voordoen dat het HWBP-2 hierop financieel wordt aangesproken. In dat geval is een goede onderbouwing door het waterschap van de noodzaak nodig en moet worden aangetoond dat deze kosten niet kunnen worden verhaald op de aannemer die het werk heeft uitgevoerd. Op dit moment is geen zicht op de eventuele financiële gevolgen en zijn hier geen extra reserveringen voor opgenomen. Ik zal u hierover via de voortgangsrapportages (of tussentijds indien daar aanleiding toe is) blijven informeren.

Krachtenveld

De voortgangsrapportage en bijbehorende Kamerbrief is afgestemd met DGWB, FEZ en de Unie van Waterschappen en op 22 september 2022 vastgesteld in het Programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Uitvoering

Zoals gezegd bevindt het HWBP-2 zich in de afrondende fase. Alleen het project dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam bevindt zich nog in de realisatiefase. De werkzaamheden buiten zijn in volle gang en zullen conform de door het waterschap afgegeven planning nog tot en met 2027 duren.

Communicatie

Vanuit IenW vindt geen specifieke communicatie over het HWBP-2 plaats. Voor de opvolger van het HWBP-2, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bestaat de website [Home | Hoogwaterbeschermingsprogramma \(hwbp.nl\)](https://www.hwbp.nl).

Ontwikkelingen hiervoor

Voorafgaand aan deze VGR22 zijn de VGR1 t/m VGR21 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Duurzaamheid

Het HWBP-2 kent geen specifieke duurzaamheidsdoelen. Voor de opvolger van het HWBP-2, het HWBP, geldt dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit steeds vaker onderdeel van de projectdoelen zijn.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar.

Datum

28 september 2022

Onze referentie

RWS-2022/29609

Bijlage(n)

2

Aan

Minister

Van

RWS

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	22ste Voortgangsrapportage HWBP-2	
2	Kamerbrief 22ste VGR HWBP-2	

Datum

28 september 2022

Onze referentie

RWS-2022/29609

Bijlage(n)

2

Aan

Minister

Van

RWS

Toelichting**Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)**

De primaire waterkeringen (dijken, duinen, dammen) worden periodiek beoordeeld, waarbij wordt gekeken of ze nog voldoen aan de wettelijke normen. De maatregelen die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006 afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn onder het HWBP-2 geplaatst. De scope van het HWBP-2 bestaat uit 87 projecten, bestaande uit 18 kunstwerken en 362,4 kilometer te versterken waterkeringen. In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de waterveiligheid en de inpassing van de dijk- en kustverbeteringen in de omgeving. Waar mogelijk worden daarbij innovatieve oplossingen toegepast. Het programma is grotendeels afgerond. Het HWBP-2 heeft de Groot Project Status. Dit betekent dat de Tweede Kamer twee keer per jaar (uiterlijk 31 maart en 30 september) een Voortgangsrapportage ontvangt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Keringen die in latere toetsrondes (2011 en 2013) zijn afgekeurd worden versterkt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is de opvolger van het HWBP-2 (al doet de naam anders vermoeden). In 2017 zijn nieuwe waterveiligheidsnormen vastgelegd in de Waterwet. Momenteel beoordelen Rijkswaterstaat en de waterschappen of de primaire keringen aan deze nieuwe normen voldoen. Deze beoordelingsronde loopt tot en met 2022. Afgekeurde keringen worden versterkt en opgenomen in de programmering van het HWBP.

Op korte termijn ontvangt u ter informatie een voortgangsrapportage over het HWBP. Het HWBP heeft geen Groot project status, waardoor er dus ook geen halfjaarlijkse voortgangsrapportages naar de TK worden gestuurd. Het HWBP maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma. De Tweede Kamer wordt jaarlijks over de voortgang van het Deltaprogramma geïnformeerd op Prinsjesdag.